

**2. Детальний звіт (планові об'єкти)
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень-червень 2016 року по Центральній ЕС**

(назва відокремленого або структурного підрозділу)

(місячна, нарастаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за даними виконавчих і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець																							
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I півріччя 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	усього				у т.ч.: аванси	усього		у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси														
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше																					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																						
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	8432,38	613538,98	24029,39	27405,20	23301,40	7784,43	4741,60	15293,88	11533,74	223,09	134,97	218,66	4103,80	14523,78	13096,12	10216,52	145,00		15495,25	11311,98																							
	за рахунок прибутку (04)		1978,83	1978,83	201,97	201,97			75,93		126,04	123,00	123,00		1978,83	78,97				661,97	78,97																							
	за рахунок амортизації (03)	1207,08	87798,45	18419,26	15797,26	14221,61	5521,12	4741,60	8682,28	5570,82	18,21	11,97	17,27	1575,65	8071,55	5600,80	1680,09	145,00		7865,41	5127,79																							
	за рахунок кредитних коштів (02)		506125,78																																									
	невикористані кошти 2015 року	7225,30	17635,92	3631,30	11405,97	8877,82	2263,31		6535,67	5962,92	78,84		78,39	2528,15	4473,40	7416,35	8536,43			6967,87	6105,22																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																																											
П.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	8432,38	605885,82	20482,31	22833,54	18836,99	7784,43	4741,60	10830,86	10627,85	221,70	134,97	218,66	3996,55	10906,90	7886,88	10216,52			11878,37	6102,74																							
	за рахунок прибутку (04)		1396,67	1396,67	201,97	201,97			75,93		126,04	123,00	123,00		1396,67	78,97				79,81	78,97																							
	за рахунок амортизації (03)	1207,08	81572,73	15561,59	11969,97	10394,32	5521,12	4741,60	4855,93	4855,93	17,27	11,97	17,27	1575,65	5260,68	1252,53	1680,09			5054,54	779,52																							
	за рахунок кредитних коштів (02)		506125,78																																									
	невикористані кошти 2015 року	7225,30	16790,64	3524,05	10661,60	8240,70	2263,31		5899,00	5771,92	78,39		78,39	2420,90	4249,55	6555,38	8536,43			6744,02	5244,25																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																																											
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:	2050,70	575401,89	10263,64	15063,91	15063,91	4308,98	3282,04	10754,93	10627,85					4734,42	2075,92	2226,84			4937,02	1899,78																							
	за рахунок прибутку (04)																																											
	за рахунок амортизації (03)	300,18	59859,08	8925,19	8137,97	8137,97	3282,04	3282,04	4855,93	4855,93					2606,05		300,18			2693,01																								
	за рахунок кредитних коштів (02)		506125,78																																									
	невикористані кошти 2015 року	1750,52	9417,03	1338,45	6925,94	6925,94	1026,94		5899,00	5771,92					2128,37	2075,92	1926,66			2244,01	1899,78																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																																											
П.1.3.	Заміна автотрансформаторів, трансформаторів		41606,40																																									
П.1.3.3.	330 кВ		41606,40																																									
П.1.3.3.1.	ПС 330 кВ "Поляна". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№1113) типу АТДЦТН -200000/330/110/10, Черкаський район, Хашківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе		20803,20																																									
П.1.3.3.2.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№8157) типу АТДЦТН -125000/330/110/10 на АТ типу АТДТН -200000/330/110/10, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Білоцерківського району Київської області		20803,20																																									
П.1.5.	Заміна вимикача, у т.ч. класами напруги:	398,92	9021,85	3679,77	4304,78	4304,78	4304,78	3282,04							4468,27	1811,24	310,38			4643,77	1899,78																							
П.1.5.4.	330 кВ	134,88	4804,99		2656,20	2656,20	2656,20	2656,20									134,88																											
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Ніжинська" шляхом заміни В-330-2 Броварська (інв.№86184), вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області	134,88	4804,99		2656,20	2656,20	2656,20	2656,20									134,88					ТОВ "НВП "ЕНЕРГО-РІШЕННЯ"																						
П.1.5.7.	110 кВ	177,08	1610,81	1073,72	1022,74	1022,74	1022,74								1862,22	1811,24	88,54			1950,76	1899,78																							
(П.1.5.7.1.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна В-110 Рокитне (інв.№8126)	88,54	537,09														88,54					ТОВ "Січ Енерго"																						
(П.1.5.7.2.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна В-110 Бутець-2 та ТС-110 В-110 Бутець-2 (інв.№8126)	88,54	1073,72	1073,72	1022,74	1022,74	1022,74								1862,22	1811,24			акт №3-К-19 від 29.06.2016	1950,76	1899,78	ТОВ "Енерджи Сервіс"																						
П.1.5.8.	35 кВ	86,96	2606,05	2606,05	625,84	625,84	625,84	625,84							2606,05		86,96			2693,01																								
П.1.5.8.1.	Технічне переоснащення ВРП-35 кВ ПС 330 кВ "Жовтнева" шляхом заміни В-35 та ТС-35 Телецентр-Б/Львівська (інв.№8050/1), вул. Стеценка, 1А, м.Київ	43,48	1499,17	1499,17	333,09	333,09	333,09	333,09							1499,17		43,48			1542,65		ТОВ «СЕ ГРУП»																						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 січня 2016 року	Профінансовано з початку року (виключаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Осново капиталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за даними виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього						у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капиталовкладень за I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)				факт освоєння капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I півріччя 2016 року		фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		усього	у т.ч.: аванси	усього										у т.ч.: аванси
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
П.1.5.8.2.	Технічне переоснащення ВРП-35 кВ ПС 330 кВ "Жовтнева" шляхом заміни В-35 та ТС-35 Телецентр-А/Артемівська (інв.№8050/1), вул.Стєпенка, 1А, м.Київ	43,48	1106,88	1106,88	292,75	292,75	292,75	292,75							1106,88		43,48			1150,36		ТОВ «СЕ ГРУП»		
П.1.7.	Заміна трансформаторів струму, у т.ч. за класами напруги:	42,88	4960,72	4290,12	2339,62	2339,62			2339,62	2339,62							42,88							
П.1.7.3.	330 кВ	42,88	4960,72	4290,12	2339,62	2339,62			2339,62	2339,62							42,88							
П.1.7.3.2.	Модернізація ПС 330 кВ "Чернігівська". Заміна ТС-330 В-330-2 Гомель (інв.№ 86170) Чернігівської області Чернігівського району	21,44	2470,69	2145,06	1168,47	1168,47			1168,47	1168,47							21,44					ТОВ "Січ Енерго"		
П.1.7.3.3.	Модернізація ПС 330 кВ " Чернігівська ". Заміна ТС-330 В-330-1 Славутич (інв. № 86170) Чернігівської області Чернігівського району	21,44	2490,03	2145,06	1171,15	1171,15			1171,15	1171,15							21,44					ТОВ "Енерджи СЕРвіс"		
П.1.9.	Заміна розрядників на ОПН, у т.ч. за класами напруги:	27,10	266,15	266,15	258,35	258,35	4,20		254,15	127,07					266,15	264,68	291,78			293,25				
П.1.9.3.	330 кВ	27,10	266,15	266,15	258,35	258,35	4,20		254,15	127,07					266,15	264,68	291,78			293,25				
(П.1.9.3.1.)	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом заміни РВМГ-330 АТ-1 на ОПН (інв.№86170)	27,10	266,15	266,15	258,35	258,35	4,20		254,15	127,07					266,15	264,68	291,78			293,25		ТОВ "Вольта-А"		
П.1.23.	Інше	1581,80	13420,99	2027,60	8161,16	8161,16			8161,16	8161,16							1581,80							
П.1.23.1.	Технічне переоснащення 2 секцій шин 330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом встановлення виносних ТС для модернізації кіл обліку електроенергії (інв.№ 86170), с. Хмельниця Чернігівського району Чернігівської області	35,46	5878,08	2027,60	2516,31	2516,31			2516,31	2516,31							35,46					ТОВ "СІЧ ЕНЕРГО"		
(П.1.23.1.)	ПС 330 кВ "Черкаська" . Реконструкція ЗРУ-10 кВ та ВРУ- 110 кВ (інв.№1054,1028)	1546,34	7542,91		5644,85	5644,85			5644,85	5644,85							1546,34					ТЗОВ "Чорноморенерго спецремонт"		
П.1.24.	Рєабілітація трансформаторних підстанцій		506125,78																					
П.1.24.1.	ПС 330 кВ "Новокіївська" заміна обладнання на ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№8172/1), вул. Енергетиків, 1, с. Хотів Київської області		107449,02																			кошти МБРР		
П.1.24.2.	ПС 330 кВ "Жовтнева" заміна обладнання на ВРП 330 кВ на КРПЕ 330 кВ, ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№8052/2, 8051), вул.Стєпенка, 1А, м.Київ		138241,43																			кошти МБРР		
П.1.24.3.	ПС 330 кВ "Житомирська" заміна обладнання на ВРП 330 кВ на КРПЕ 330 кВ, ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№7190, 7191), вул. Коростишівська, 41, м. Житомир		177015,73																			кошти МБРР		
П.1.24.4.	ПС 330 кВ "Черкаська" заміна обладнання на ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№1054), вул. Різдвяна, 169, м. Черкаси		83419,60																			кошти МБРР		
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	346,23	7230,66		1425,25	513,25	513,25	513,25						912,00			346,23							
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)	211,94	6352,10		1425,25	513,25	513,25	513,25						912,00			211,94							
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року	134,29	878,56														134,29							
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ ЧорнобильськаАЕС-Лісова (інв. №2016) із заміною дефектних з/б опор на ділянці опор 1-225 Київської області	106,06	3233,37		270,25	270,25	270,25	270,25									106,06					Обладнання - ЦП ДП "НЕК "Укренерго"		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 січня 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Осново капиталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за даними виконавчих робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капиталовкладень за I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1 січня 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси				ПВР	уведення ОЗ за 1 січня 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.2.2.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (інв.№4006) із заміною дефектних з/б опор на ділянках опор 3-190, 250-300 Житомирської області	105,88	3116,63		1155,00	243,00	243,00	243,00						912,00			105,88					Обладнання - ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
(П.2.1.)	Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка із заміною проміжних залізобетонних опор на анкерні металеві (інв.№4006)	134,29	880,66														134,29					ТОВ "Будівельний Холдинг" Шевченківський"
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	1468,06	9097,28	2093,42	2124,30									2124,30	677,35	2017,82	3485,88			1736,23		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	174,31	5212,50	1842,56	253,99									253,99	555,66		174,31			615,09		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року	1293,75	3884,78	250,86	1870,31									1870,31	121,69	2017,82	3311,57			1121,14		
П.3.1.	Апаратура передачі команд РЗ і ПА	65,54	1416,74	1286,90	253,99									253,99			65,54					
П.3.1.1.	ПС 330 кВ "Броварська". Реконструкція з заміною передавача команд РЗ і ПА АНКА-АВПА 220 кГц і приймача 348 кГц (інв.№8144)	65,54	1416,74	1286,90	253,99									253,99			65,54					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.3.3.	Апаратура в.ч. тракту для каналів РЗА (ФП)	999,45	121,69	121,69	110,25									110,25	121,69	110,25	1109,70			1121,14		
(П.3.3.1.)	ПС 330 кВ "Броварська". Заміна ПРД АНКА-АВПА на АКА "Кедр" (інв.№8144)	469,11	61,05	61,05	55,31									55,31	61,05	55,31	524,42			530,16		ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
(П.3.3.2.)	ПС 330 кВ "Нижинська". Заміна ПРМ АНКА-АВПА на АКА "Кедр" (інв.№86182)	530,34	60,64	60,64	54,94									54,94	60,64	54,94	585,28			590,98		ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.3.6.	Захисти ПЛ	205,99	5084,00	555,66	386,47									386,47	555,66		205,99			615,09		
П.3.6.1.	ПС 330 кВ "Нижинська". Модернізація автоматики В-330-2 Броварська з заміною на мікропроцесорні пристрої (інв. №86182)		1222,58																			
П.3.6.2.	ПС 330 кВ "Лісова". Заміна захистів ОВ-110 на МП-захисти (інв. №8158)	49,34	2017,52														49,34					
П.3.6.4.	ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-2 на МП-захисти (інв.№8126)	59,43	555,66	555,66											555,66		59,43			615,09		
(П.3.6.1.)	ПС 330 кВ "Черкаська". Модернізація автоматики В-330-2 Поляна з заміною на МП захисти (інв. №102)	97,22	1288,24		386,47									386,47			97,22					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.3.7.	Захисти АТ та ректорів	197,08	2474,85	129,17	1373,59									1373,59		1907,57	2104,65					
(П.3.7.1.)	ПС 330 кВ "Чернігівська". Заміна захистів АТ-2 на МП захисти (інв.№8013)	197,08	2345,68		1373,59									1373,59		1907,57	2104,65					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
(П.3.7.1.)	ПС 330 кВ "Новокиївська". Заміна захистів АТ-2 на мікропроцесорні (інв.№8032)		129,17	129,17																		
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	1496,60	2135,98	2135,98	2015,89	2015,89	2015,89								2712,48	2592,39				4209,09	4088,99	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		830,22	830,22	779,52	779,52	779,52								830,22	779,52				830,22	779,52	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року	1496,60	1305,76	1305,76	1236,37	1236,37	1236,37								1882,26	1812,87				3378,87	3309,47	
П.4.2.1.	Радіорелейна лінія (РРЛ)	1496,60	2135,98	2135,98	2015,89	2015,89	2015,89								2712,48	2592,39				4209,09	4088,99	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 січня 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Осново капиталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за даними виконавчих робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець							
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього						у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капиталовкладень за I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)				факт освоєння капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	усього		у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: ПІВР	план уведення ОЗ за I півріччя 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		усього	в т.ч.:																
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси		усього	у т.ч.: аванси							усього		у т.ч.: ПІВР	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
П.4.2.1.1. (П.4.2.1.2.)	Технічне переоснащення зв'язку на ділянці ПС 330 кВ "Броварська" - ПС 330кВ "Північна" з установкою РРС та антенної вежі висотою 75м на ПС 330кВ "Броварська" (інв.№ 20101, 8108), с. Красилівка Броварського району Київської області	119,34	1365,44	1365,44	1314,73	1314,73	1314,73								1941,94	1891,23			акт №24-К-12 від 30.06.2016	2061,28	2010,57	ТОВ "НТЦ"Енергозв'язок"							
(П.4.2.1.1.)	Модернізація (технічне переоснащення) зв'язку на ділянці ПС 330кВ "Нижняська" - ПС 330кВ "Броварська" з установкою РРС (інв.№86185, 20101)	1377,26	770,54	770,54	701,16	701,16	701,16								770,54	701,16			акт №25/1-Чн-12, 25/2-К-12 від 30.06.2016	2147,81	2078,42	ТОВ "НТЦ"Енергозв'язок"							
П.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:	125,00	1573,00	68,33	96,48	96,48	96,48	96,48									125,00												
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)	125,00	1573,00	68,33	96,48	96,48	96,48	96,48									125,00												
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																												
	невикористані кошти 2015 року																												
П.5.2.	АСОЕ (регіональний, локальний рівень)	125,00	1573,00	68,33	96,48	96,48	96,48	96,48									125,00												
П.5.2.1.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) на міждержавній ПЛ-330кВ Чорнобильська АЕС - Мозир (інв.№2021) ДСП ЧАЕС, м. Славутич Київської області а.я. 10,11	25,00	350,00	68,33	96,48	96,48	96,48	96,48										25,00				ТОВ "Укренергонадка"							
П.5.2.2.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електричної енергії (АСОЕ) Регіонального Рівня Центральної ЕС (інв. №8639), вул. Симона Петлюри, 27, м. Київ	100,00	1223,00														100,00												
П.6.	Реконструкції будівель та споруд, всього, у т.ч.:	2026,07	3536,44	857,88	849,83	849,83	849,83	849,83								964,38	2990,45												
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)	104,84	2860,91	857,88	849,83	849,83	849,83	849,83								467,71	572,55												
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																												
	невикористані кошти 2015 року	1921,23	675,53													496,67	2417,90												
П.6.4.	Стійки під обладнання та портал	1921,23	675,53													496,67	2417,90												
(П.6.4.1.) (П.6.4.1.1.)	ПС 330 кВ "Жовтнева". Заміна порталів ВРП-110кВ (інв.№8051)	1921,23	675,53													496,67	2417,90					ТОВ "СЕ Груп"							
П.6.8.	Зовнішні підстанційні інженерні мережі (водопостачання, каналізація, електропроводлення і т.д.)	104,84	2860,91	857,88	849,83	849,83	849,83	849,83								467,71	572,55												
П.6.8.1.	Реконструкція освітлення території ПС 330кВ "Броварська" ВРП 110-330кВ (інв. №8148, 8146/1) с. Красилівка Броварського району Київської області	104,84	2860,91	857,88	849,83	849,83	849,83	849,83								467,71	572,55					ТОВ "Січ Енерго"							
П.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:	17,92	3201,88	1768,66												35,00	17,92				35,00								
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)	17,92	3201,88	1768,66													17,92												
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																												
	невикористані кошти 2015 року															35,00					35,00								
П.7.2.	Виробничо-технологічні задачі	17,92	3201,88	1768,66													17,92												

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 січня 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за даними виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 1 півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план				фактично				
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше										усього		у т.ч.: аванси	ПВР
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси				усього				у т.ч.: аванси				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.1.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-1 і ТС-110 В-110 Черкаси-1, Черкаський район, Хашківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе		100,00	100,00	82,83									82,83	100,00								ЦП НТЦЕ
П.9.1.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-2 і ТС-110 В-110 Черкаси-2, Черкаський район, Хашківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе		100,00	100,00	82,83									82,83	100,00								ЦП НТЦЕ
П.9.1.4.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Нижинська" ВРУ-110 кВ (інв.№86183) шляхом заміни В-110 ОВ-110 та ТС-110 ОВ-110, вул. Франка, 271, м.Ніжин Чернігівської області		100,00	100,00	68,00									68,00	100,00								ЦП НТЦЕ
П.9.1.5.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приєднання Лук'янівська-А та Лук'янівська-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ		75,00	75,00	46,00									46,00	75,00								ЦП НТЦЕ
П.9.1.6.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приєднання Більшовик-А та Більшовик-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ		75,00	75,00	46,00									46,00	75,00								ЦП НТЦЕ
П.9.1.7.	ПС 330 кВ "Поляна". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№1113) типу АТДЦТН -200000/330/110/10, Черкаський район, Хашківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе		658,93	658,93	69,00	69,00					69,00	69,00	69,00		658,93								ТОВ "Проенерджи"
П.9.1.8.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№8157) типу АТДЦТН -125000/330/110/10 на АТ типу АТДТН -200000/330/110/10, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Білоцерківського району Київської області		657,93	657,93	54,00	54,00					54,00	54,00	54,00		657,93								ТОВ "Проенерджи"
П.9.1.9.	Коригування проекту "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Черкаська". Заміна В-330-2 Поляна (інв.№1053)"		9,33																				ЦП НТЦЕ
П.9.1.10.	Коригування проекту "ПС 330 кВ "Черкаська". Заміна ТС-330 В-330-2 Поляна (інв.№1053)"		19,56																				ЦП НТЦЕ
(П.9.1.11.)	Коригування проекту "ПС 330 кВ "Поляна". Заміна ТС-330 В-330-1 Канів ГЕС (інв.№4981/1)"														5,24	5,11	5,11						
П.9.3.	Служба релейного захисту та автоматизації	628,91	617,79	617,79	617,79	67,20					67,20		67,20	550,59	96,00	96,00	724,91						
(П.9.3.1.)	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Технічне переоснащення захистів АТ-3 з заміною їх на мікропроцесорні захисти (інв.№8013), с. Томилівка Білоцерківського району Київської області	180,76	180,76	180,76	180,76									180,76			180,76						ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
(П.9.3.2.)	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Коноп з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Нижинська" (інв. №86182), вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області	93,54	93,54	93,54	93,54									93,54			93,54						ЦП ДП "НЕК "Укренерго"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 січня 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Осново капиталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капиталовкладень за I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I півріччя 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси ПБР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.4.1.2.	Технічне переоснащення системи протипожежного захисту та оповіщення людей про пожежу в приміщеннях ОПК на ПС 330 кВ "Чернігівська" (інв. № 86173), с.Хмельницького, 2, смт. Добрянка, Репкінського району Чернігівської області		10,00	10,00	5,30	5,30					5,30		5,30		10,00	5,30	5,30					СВП "Пожзахист"
П.9.5.	СЕНСО та МЗ		24,89	24,89											24,89							
П.9.5.1.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) на міждержавній ПЛ 110 кВ "Добрянка-Тереховка" (інв.№13973), вул. Б.Хмельницького, 2, смт. Добрянка, Репкінського району Чернігівської області		24,89	24,89											24,89							ТОВ "Укренерго-наладка"
П.9.7.	Служба обчислювальної техніки		51,18	11,19	23,16	23,16					23,16	11,97	23,16		15,99	15,99	15,99					
П.9.7.2.1.	Технічне переоснащення телекомунікаційного обладнання системи передачі даних Центральної ЕС в сегментах (між об'єктами) Житомирських та Черкаських МЕМ (інв.№15119, 85207), вул. Симона Петлюри, 27, м. Київ		39,99		11,97	11,97					11,97	11,97	11,97									ТОВ "ІТ-Інтегратор"
(П.9.7.2.1.)	Коригування проекту "Технічне переоснащення телекомунікаційного обладнання системи передачі даних Центральної ЕС в сегментах (між об'єктами) Київських та Чернігівських МЕМ (інв.№ 8969, 2033, 90245), вул. С. Петлюри, 27, м. Київ"		11,19	11,19	11,19	11,19					11,19		11,19		15,99	15,99	15,99					ТОВ "ІТ-Інтегратор"
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		7653,16	3547,08	4571,66	4464,41			4463,02	905,89	1,39			107,25	3616,88	5209,24		145,00		3616,88	5209,24	
	за рахунок прибутку (04)		582,16	582,16											582,16						582,16	
	за рахунок амортизацій (03)		6225,72	2857,67	3827,29	3827,29			3826,35	714,89	0,94				2810,87	4348,27		145,00		2810,87	4348,27	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року		845,28	107,25	744,37	637,12			636,67	191,00	0,45			107,25	223,85	860,97				223,85	860,97	
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:		2168,48	809,69	1041,15	1041,15			1040,70	513,36	0,45				809,69	1436,55		145,00		809,69	1436,55	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизацій (03)		1531,31	809,69	404,03	404,03			404,03	322,36					809,69	799,43		145,00		809,69	799,43	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року		637,17	637,12	637,12	637,12			636,67	191,00	0,45				637,12					637,12		
III.1.1.	Служба підстанцій/СДЗП		1358,79	809,69	809,69	809,69			809,10	281,76	0,45				809,69	1436,55				809,69	1436,55	
(III.1.1.2.1.)	Пересувна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35		637,17		637,12	637,12			636,67	191,00	0,45				637,12					акт №68-Ж-13 від 21.06.2016	637,12	ТОВ "ВКФ"Молнія"
III.1.1.5.1.	Міст змінного струму СА 7100-2 або аналог		149,70		149,70	149,70			149,70	74,85						149,70				№3836-АУ-17) від 31.05.2016	149,70	ТОВ "ОЛТЕСТ"
III.1.1.7.1.	Газовий хроматограф "Хроматек-Кристалл 5000.2" або аналог		545,00																			ТОВ «Хімлабор-реактив»
III.1.1.18.1.	Ваги аналітичні з внутрішнім калібруванням ОНАУS PA 214С або аналог		26,92		22,73	22,73			22,73	15,91						22,73				№38-ЧН-17 від 28.04.2016р.	22,73	ТОВ "ЛогікЛАБГРУП А"
III.1.3.	Служба релейного захисту та автоматики		809,69	809,69	231,60	231,60			231,60	231,60					809,69	627,00		145,00		809,69	627,00	
III.1.3.7.	Перевірочний пристрій "Omicron CT Analyzer" або аналог		656,37	656,37	188,10	188,10			188,10	188,10					656,37	627,00				акт №8 від 30.06.2016	656,37	ТОВ "АРЕС-С"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 січня 2016 року	Профінансовано з початку року (виключаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за асетами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:		обладнання		інше		використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 1 січня 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1 січня 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1/ОЗ-2)		
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
												аванси									ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.1.3.12.1.	Перевірочний пристрій для перевірки ВЧ тракту AnCom або аналог		153,32	153,32	43,50	43,50			43,50	43,50					153,32			145,00		153,32		ПМП"Винницький НВЦ СЗЗ"
III.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		2447,95	1522,44	519,57	412,32			412,32	154,03				107,25	1592,24	761,75			1592,24	761,75		
	за рахунок прибутку (04)		582,16	582,16											582,16				582,16			
	за рахунок амортизації (03)		1657,68	833,03	412,32	412,32			412,32	154,03					786,23	537,90			786,23	537,90		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року		208,11	107,25	107,25									107,25	223,85	223,85			223,85	223,85		
III.2.1.	Служба підстанцій		221,28	221,28	72,86	72,86			72,86	53,82				221,28	198,44				221,28	198,44		
III.2.1.16.1.	Апарат електроварильний		12,00	12,00	12,00	12,00			12,00						12,00	12,00			12,00	12,00	ФОП Бородіна	
III.2.1.20.1.	Бензокущоріз Husqvarna 545 FX або аналог		201,70	201,70	53,82	53,82			53,82	53,82					201,70	179,40			201,70	179,40	ТОВ "Електроімпульс"	
III.2.1.21.1.	Перфоратор "Bosch Professional GBH 3-28 DFR" або аналог		7,58	7,58	7,04	7,04			7,04						7,58	7,04			7,58	7,04	ФОП Бородіна	
III.2.2.	Служба ліній		298,96	298,96	269,28	269,28			269,28	80,78					298,96	269,28			298,96	269,28		
III.2.2.1.	Бензокущоріз Husqvarna 545 FX або аналог		141,19	141,19	123,31	123,31			123,31	36,99					141,19	123,31			141,19	123,31	ТОВ ТД "Технікс"	
III.2.2.2.	Бензопила Husqvarna 357 XP або аналог		46,86	46,86	41,30	41,30			41,30	12,39					46,86	41,30			46,86	41,30	ТОВ ТД "Технікс"	
III.2.2.3.	Бензопила Husqvarna 372 XP або аналог		40,08	40,08	33,84	33,84			33,84	10,15					40,08	33,84			40,08	33,84	ТОВ ТД "Технікс"	
III.2.2.4.	Прес		70,83	70,83	70,83	70,83			70,83	21,25					70,83	70,83			70,83	70,83	ТОВ "НВО "Метенергошаш"	
III.2.4.	СЗДТУ		19,98	19,98	17,75	17,75			17,75	12,43					19,98	17,75			19,98	17,75		
III.2.4.1.	Кущоріз Husqvarna 545 RX або аналог		19,98	19,98	17,75	17,75			17,75	12,43					19,98	17,75			19,98	17,75	ТОВ "Фарматекс"	
III.2.5.	СЕРСО та МЗ		278,43	104,73	42,93	42,93			42,93	7,00					57,93	42,93			57,93	42,93		
III.2.5.1.	Адаптер для фільтрації напруги завод у комплекті з вимірювальними проводами TL225-1 (набір) SV 225 або аналог		7,15	7,15	5,83	5,83			5,83	1,75					7,15	5,83			7,15	5,83	ТОВ "Еталон-Прилад"	
III.2.5.2.	Однофазний реєстратор якості електричної енергії Fluke VR1710 або аналог		30,08	30,08	17,50	17,50			17,50	5,25					30,08	17,50			30,08	17,50	ТОВ "Еталон-Прилад"	
III.2.5.3.	Датчик тиску Fluke 700 G 08 або аналог		20,70	20,70	19,60	19,60			19,60						20,70	19,60			20,70	19,60	ТОВ "Еталон-Прилад"	
III.2.5.4.	Переносна трьохфазна повітряна установка 2Н201 або аналог		220,50	46,80																		
III.2.6.	СЕРСК		9,50	9,50	9,50	9,50			9,50						9,50	9,50			9,50	9,50		
III.2.6.1.	Відбійний молоток Zenit 3М або аналог		9,50	9,50	9,50	9,50			9,50						9,50	9,50			9,50	9,50	ПАТ "Альцест"	
III.2.7.	Служба обчислювальної техніки		1037,64	285,83	107,25									107,25	402,43	223,85			402,43	223,85		
III.2.7.1.1.	Сервер HP ProLiant DL 360 або аналог		116,50																		ЦП ДП "НЕК "Укренерго"	
III.2.7.1.2.	Серверне обладнання		180,00																		ЦП ДП "НЕК "Укренерго"	
III.2.7.2.1.	Робоча станція типу моноблок		192,60																		ЦП ДП "НЕК "Укренерго"	
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		58,65																		ЦП ДП "НЕК "Укренерго"	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (% і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 1 півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1 півріччя 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:												
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Ш.2.7.2.3.	Монітори		6,40																			ЦП ДП "НЕК "Укренерго"	
(Ш.2.7.2.)	Робочі станції з ПО		107,25	107,25	107,25									107,25	223,85	223,85			№2 від 30.03.2016р., №14-№20 від 31.03.2016р.	223,85	223,85	ЦП НЕК	
Ш.2.7.3.	Обладнання ЛОМ та ТКМ		178,58	178,58											178,58					178,58		ЦП ДП "НЕК "Укренерго"	
(Ш.2.7.3.)	Обладнання ЛОМ та ТКМ		100,86																			ЦП ДП "НЕК "Укренерго"	
Ш.2.7.4.1.	БФП ф.А4		96,80																			ЦП ДП "НЕК "Укренерго"	
Ш.2.8.	Служба транспортного забезпечення		582,16	582,16											582,16					582,16			
Ш.2.8.2.1.	Мобільний термінал для спостереження за зміною місцезнаходження рухомих об'єктів		582,16	582,16											582,16					582,16			
Ш.3.	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:		3036,73	1214,95	3010,94	3010,94			3010,00	238,50	0,94				1214,95	3010,94				1214,95	3010,94		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		3036,73	1214,95	3010,94	3010,94			3010,00	238,50	0,94				1214,95	3010,94				1214,95	3010,94		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року																						
Ш.3.7.1.	Бригадний автомобіль на шасі автомобіля (4x4) з дообладнанням		1214,95	1214,95	1192,95	1192,95			1192,50	238,50	0,45				1214,95	1192,95				акт №9 від 30.06.2016	1214,95	1192,95	ТОВ Техкомплект"
Ш.3.13.1.	Бульдозер типу Б-10м		1821,78		1817,99	1817,99			1817,50		0,49					1817,99				акт №67-Ж-13 від 16.06.2016		1817,99	ТОВ ВТК"ЮЖДИЗЕЛ ЪМАШ"