

**1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за січень-червень 2016 року по Центральній ЕС**

(тис.грн. без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	3 Заплановано профінансувати за 2016 рік	4 Виконання на звітний період (січень-травень з наростаючим підсумком з початку року)									13 Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			5 фінансування			6 виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			7 введення в експлуатацію			
			4 заплановано профінансувати за I півріччя 2016 року	5 виконано	6 %	7 заплановано за I півріччя 2016 року	8 виконано	9 %	10 заплановано за I півріччя 2016 року	11 виконано	12 %	
II+III	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т. ч.:</b>	613538,98	24029,39	27405,20	114,05%	14523,78	13096,12	90,17%	15495,25	11311,98	73,00%	3 375,81
	невикористані кошти 2015 року	17635,92	3631,30	11405,97	314,10%	4473,40	7416,35	165,79%	6967,87	6105,22	87,12%	
	об'єкти 2016 року	595903,06	20398,09	15999,23	78,43%	10050,38	5679,77	56,51%	8527,38	5206,76	61,06%	
II.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:</b>	605885,82	20482,31	22833,54	111,48%	10906,90	7886,88	72,31%	11878,37	6102,74	51,38%	2 351,23
	невикористані кошти 2015 року	16790,64	3524,05	10661,60	302,54%	4249,55	6555,38	154,26%	6744,02	5244,25	77,24%	
	об'єкти 2016 року	589095,18	16958,26	12171,94	71,78%	6657,35	1331,50	20,00%	5134,35	858,49	16,72%	
II.1.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього:</b>	575401,89	10263,64	15063,91	146,77%	4734,42	2075,92	43,85%	4937,02	1899,78	38,48%	4 800,27
	невикористані кошти 2015 року	9417,03	1338,45	6925,94	517,46%	2128,37	2075,92	97,54%	2244,01	1899,78	84,66%	
	об'єкти 2016 року	565984,86	8925,19	8137,97	91,18%	2606,05			2693,01			
II.2.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього:</b>	7230,66		1425,25								1 425,25
	невикористані кошти 2015 року	878,56										
	об'єкти 2016 року	6352,10		1425,25								
II.3.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього:</b>	9097,28	2093,42	2124,30	101,48%	677,35	2017,82	297,90%	1736,23			30,88
	невикористані кошти 2015 року	3884,78	250,86	1870,31	745,56%	121,69	2017,82	1658,16%	1121,14			
	об'єкти 2016 року	5212,50	1842,56	253,99	13,78%	555,66			615,09			
II.4.	<b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього:</b>	2135,98	2135,98	2015,89	94,38%	2712,48	2592,39	95,57%	4209,09	4088,99	97,15%	-120,09
	невикористані кошти 2015 року	1305,76	1305,76	1236,37	94,69%	1882,26	1812,87	96,31%	3378,87	3309,47	97,95%	
	об'єкти 2016 року	830,22	830,22	779,52	93,89%	830,22	779,52	93,89%	830,22	779,52	93,89%	
II.5.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього:</b>	1573,00	68,33	96,48	141,20%							28,15
	невикористані кошти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	1573,00	68,33	96,48	141,20%							
II.6.	<b>Реконструкція будівель та споруд, всього:</b>	3536,44	857,88	849,83	99,06%		964,38					-8,05
	невикористані кошти 2015 року	675,53					496,67					
	об'єкти 2016 року	2860,91	857,88	849,83	99,06%		467,71					
II.7.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього:</b>	3201,88	1768,66				35,00			35,00		-1 768,66
	невикористані кошти 2015 року						35,00			35,00		
	об'єкти 2016 року	3201,88	1768,66									
II.8.	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього:</b>	935,12	739,63	78,97	10,68%	739,63	78,97	10,68%	996,03	78,97	7,93%	-660,66
	невикористані кошти 2015 року											
	об'єкти 2016 року		739,63	78,97	10,68%	739,63	78,97	10,68%	996,03	78,97	7,93%	
II.9.	<b>Проектні роботи майбутніх років, всього:</b>	2773,57	2554,77	1178,91	46,15%	2043,02	122,40	5,99%				-1 375,86
	невикористані кошти 2015 року	628,98	628,98	628,98	100,00%	117,23	117,10	99,89%				
	об'єкти 2016 року	2144,59	1925,79	549,93	28,56%	1925,79	5,30	0,28%				
III.	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	7653,16	3547,08	4571,66	128,89%	3616,88	5209,24	144,03%	3616,88	5209,24	144,03%	1 024,58

