

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень-вересень 2016 року по Центральній ЕС**

(місячна, наростаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

| № з/п            | Найменування об'єктів і робіт  | Вартість неавторизованих робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на III кварталі 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів         |                |                |                 |  |  |  |                                       | Основою капіталовкладень   |                 | історичне будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконавчих робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) |                 | Виконавць       |                           |
|------------------|--|---|---|---|---|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------------|--|---|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                  |  |   |   |   |   | у т.ч.:                    |                |                |                 | використано на централізовані поставок, включаючи аванси** | план освоєння капіталовкладень за III кварталі 2016 року (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | Уведення ОЗ за III кварталі 2016 року | фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) |                 |  |   |   |                                       |                 |                 |                           |
|                  |  |   |   |   |   | будівельно-монтажні роботи |                | обладнання     |                 |  |  |  |                                       |  | інше**          |  |   |   |                                       |                 |                 |                           |
|                  |  |   |   |   |   | усього                     | у т.ч. аванси  | усього         | у т.ч. аванси   |  |  |  |                                       |  | усього          |  |   |   | у т.ч. аванси                         | ПВР             |                 |                           |
| 1                | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                          | 8              | 9              | 10              | 11   | 12   | 13   | 14                                    | 15   | 16              | 17   | 18  | 19  | 20                                    | 21              | 22              | 23                        |
| <b>II-III</b>    | <b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>   | <b>37446,35</b>                                     | <b>613538,98</b>                            | <b>61584,81</b>   | <b>32975,34</b>                                       | <b>25855,04</b>            | <b>9001,85</b> | <b>5303,56</b> | <b>16544,04</b> | <b>11745,22</b>  | <b>309,15</b>  | <b>123,00</b>  | <b>231,22</b>                         | <b>7120,30</b>   | <b>32871,17</b> | <b>22707,79</b>  | <b>47258,95</b>   |   |                                       | <b>34364,82</b> | <b>12895,19</b> |                           |
|                  | за рахунок прибутку (04)   |   | 1978,83                                     | 1978,83   | 738,47  | 738,47                     |                |                | 612,43          | 160,95   | 126,04   | 123,00   | 123,00                                | 1978,83  | 615,47          |  |   |   |                                       | 661,97          | 615,47          |                           |
|                  | за рахунок амортизації (03)  | 1276,63   | 87798,45                                    | 51462,20  | 18879,93  | 16031,59                   | 6531,38        | 5303,56        | 9395,94         | 5621,35  | 104,27   |  |                                       | 29,83  | 2848,34         | 21048,94   | 7342,16   | 2701,07   |                                       | 20936,39        | 5917,72         |                           |
|                  | за рахунок кредитних коштів (02)   | 28944,42  | 506125,78                                   |   |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 | 5772,51  | 34716,93  |   |                                       |                 |                 |                           |
|                  | невикористані кошти 2015 року  | 7225,30   | 17635,92                                    | 8143,78   | 13356,94  | 9084,98                    | 2470,47        |                | 6535,67         | 5962,92  | 78,84  |  |                                       | 4271,96  | 9843,40         | 8977,65  | 9840,95   |   |                                       | 12766,46        | 6362,00         |                           |
|                  | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)  |   |   |   |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 |  |   |   |                                       |                 |                 |                           |
| <b>II.</b>       | <b>Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:</b>  | <b>37446,35</b>                                     | <b>605885,82</b>                            | <b>57648,54</b>   | <b>27153,52</b>                                       | <b>20140,47</b>            | <b>9001,85</b> | <b>5303,56</b> | <b>10830,86</b> | <b>10627,85</b>  | <b>307,76</b>  | <b>123,00</b>  | <b>231,22</b>                         | <b>7013,05</b>   | <b>29033,79</b> | <b>16172,12</b>  | <b>47258,95</b>   |   |                                       | <b>30527,44</b> | <b>6359,52</b>  |                           |
|                  | за рахунок прибутку (04)   |   | 1396,67                                     | 1396,67   | 201,97  | 201,97                     |                |                | 75,93           |  |  |  |                                       |  | 126,04          | 123,00   | 123,00  |   |                                       | 79,81           | 78,97           |                           |
|                  | за рахунок амортизації (03)  | 1276,63   | 81572,73                                    | 48215,34  | 14338,98  | 11490,64                   | 6531,38        | 5303,56        | 4855,93         | 4855,93  | 103,33   |  |                                       | 29,83  | 2848,34         | 18017,57   | 2203,96   | 2701,07   |                                       | 17905,02        | 779,52          |                           |
|                  | за рахунок кредитних коштів (02)   | 28944,42  | 506125,78                                   |   |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 | 5772,51  | 34716,93  |   |                                       |                 |                 |                           |
|                  | невикористані кошти 2015 року  | 7225,30   | 16790,64                                    | 8036,53   | 12612,57  | 8447,86                    | 2470,47        |                | 5899,00         | 5771,92  | 78,39  |  |                                       | 78,39  | 4164,71         | 9619,55  | 8116,68   | 9840,95   |                                       | 12542,61        | 5501,03         |                           |
|                  | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)  |   |   |   |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 |  |   |   |                                       |                 |                 |                           |
| <b>II.1.</b>     | <b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:</b>   | <b>30995,12</b>                                     | <b>575401,89</b>                            | <b>34917,32</b>   | <b>15063,91</b>                                       | <b>15063,91</b>            | <b>4308,98</b> | <b>3282,04</b> | <b>10754,93</b> | <b>10627,85</b>  |  |  |                                       |  | <b>10612,50</b> | <b>7848,43</b>   | <b>36651,99</b>   |   |                                       | <b>10850,56</b> | <b>2191,56</b>  |                           |
|                  | за рахунок прибутку (04)   |   |   |   |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 |  |   |   |                                       |                 |                 |                           |
|                  | за рахунок амортизації (03)  | 300,18  | 59859,08                                    | 33578,87  | 8137,97   | 8137,97                    | 3282,04        | 3282,04        | 4855,93         | 4855,93  |  |  |                                       |  | 8484,13         |  | 300,18  |   |                                       | 8606,55         |                 |                           |
|                  | за рахунок кредитних коштів (02)   | 28944,42  | 506125,78                                   |   |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 | 5772,51  | 34716,93  |   |                                       |                 |                 |                           |
|                  | невикористані кошти 2015 року  | 1750,52   | 9417,03                                     | 1338,45   | 6925,94   | 6925,94                    | 1026,94        |                | 5899,00         | 5771,92  |  |  |                                       |  | 2128,37         | 2075,92  | 1634,88   |   |                                       | 2244,01         | 2191,56         |                           |
|                  | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)  |   |   |   |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 |  |   |   |                                       |                 |                 |                           |
| <b>II.1.3.</b>   | <b>Заміна автотрансформаторів, трансформаторів</b>   |   | <b>41606,40</b>                             | <b>20803,20</b>   |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 |  |   |   |                                       |                 |                 |                           |
| <b>II.1.3.3.</b> | <b>330 кВ</b>  |   | <b>41606,40</b>                             | <b>20803,20</b>   |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 |  |   |   |                                       |                 |                 |                           |
| II.1.3.3.1.      | ПС 330 кВ "Поляна". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№1113) типу АТДЦТН -200000/330/110/10, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе   |   | 20803,20                                    |   |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 |  |   |   |                                       |                 |                 | ЦП ДП "НЕК "Укренерго"    |
| II.1.3.3.2.      | ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№8157) типу АТДЦТН -125000/330/110/10 на АТ типу АТДЦТН -200000/330/110/10, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Білоцерківського району Київської області |   | 20803,20                                    | 20803,20  |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 |  |   |   |                                       |                 |                 | ЦП ДП "НЕК "Укренерго"    |
| <b>II.1.5.</b>   | <b>Заміна вимикача, у т.ч. класами напруги:</b>  | <b>398,92</b>                                       | <b>9021,85</b>                              | <b>3679,77</b>  | <b>4304,78</b>  | <b>4304,78</b>             | <b>4304,78</b> | <b>3282,04</b> |                 |  |  |  |                                       |  | <b>4468,27</b>  | <b>1811,24</b>   | <b>310,38</b>   |   |                                       | <b>4643,77</b>  | <b>1899,78</b>  |                           |
| <b>II.1.5.4.</b> | <b>330 кВ</b>  | <b>134,88</b>                                       | <b>4804,99</b>                              |   | <b>2656,20</b>  | <b>2656,20</b>             | <b>2656,20</b> | <b>2656,20</b> |                 |  |  |  |                                       |  |                 |  | <b>134,88</b>   |   |                                       |                 |                 |                           |
| II.1.5.4.1.      | Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Нижинська" шляхом заміни В-330-2 Броварська (інв.№86184), вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області  | 134,88  | 4804,99                                     |   | 2656,20   | 2656,20                    | 2656,20        | 2656,20        |                 |  |  |  |                                       |  |                 |  | 134,88  |   |                                       |                 |                 | ТОВ "НВП "ЕНЕРГО-РІШЕННЯ" |
| <b>II.1.5.7.</b> | <b>110 кВ</b>  | <b>177,08</b>                                       | <b>1610,81</b>                              | <b>1073,72</b>  | <b>1022,74</b>  | <b>1022,74</b>             | <b>1022,74</b> |                |                 |  |  |  |                                       |  | <b>1862,22</b>  | <b>1811,24</b>   | <b>88,54</b>  |   |                                       | <b>1950,76</b>  | <b>1899,78</b>  |                           |
| (II.1.5.7.1.)    | Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна В-110 Рокитне (інв.№8126)  | 88,54   | 537,09                                      |   |   |                            |                |                |                 |  |  |  |                                       |  |                 |  | 88,54   |   |                                       |                 |                 | ТОВ "Січ Енерго"          |
| (II.1.5.7.2.)    | Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна В-110 БцГЕЦ-2 та ТС-110 В-110 БцГЕЦ-2 (інв.№8126)  | 88,54   | 1073,72                                     | 1073,72   | 1022,74   | 1022,74                    | 1022,74        |                |                 |  |  |  |                                       |  | 1862,22         | 1811,24  |   |   | акт №3-К-19 від 29.06.2016            | 1950,76         | 1899,78         | ТОВ "Енерджи Сервіс"      |
| <b>II.1.5.8.</b> | <b>35 кВ</b>   | <b>86,96</b>  | <b>2606,05</b>                              | <b>2606,05</b>  | <b>625,84</b>   | <b>625,84</b>              | <b>625,84</b>  | <b>625,84</b>  |                 |  |  |  |                                       |  | <b>2606,05</b>  |  | <b>86,96</b>  |   |                                       | <b>2693,01</b>  |                 |                           |
| II.1.5.8.1.      | Технічне переоснащення ВРП-35 кВ ПС 330 кВ "Жовтнева" шляхом заміни В-35 та ТС-35 Телецентр-Б/Львівська (інв.№8050/1), вул. Стеценка, 1А, м.Київ   | 43,48   | 1499,17                                     | 1499,17   | 333,09  | 333,09                     | 333,09         | 333,09         |                 |  |  |  |                                       |  | 1499,17         |  | 43,48   |   |                                       | 1542,65         |                 | ТОВ «СЕ ГРУП»             |
| II.1.5.8.2.      | Технічне переоснащення ВРП-35 кВ ПС 330 кВ "Жовтнева" шляхом заміни В-35 та ТС-35 Телецентр-А/Артемівська (інв.№8050/1), вул. Стеценка, 1А, м.Київ   | 43,48   | 1106,88                                     | 1106,88   | 292,75  | 292,75                     | 292,75         | 292,75         |                 |  |  |  |                                       |  | 1106,88         |  | 43,48   |   |                                       | 1150,36         |                 | ТОВ «СЕ ГРУП»             |
| <b>II.1.7.</b>   | <b>Заміна трансформаторів струму, у т.ч. за класами напруги:</b>   | <b>42,88</b>  | <b>4960,72</b>                              | <b>4290,12</b>  | <b>2339,62</b>  | <b>2339,62</b>             |                |                | <b>2339,62</b>  | <b>2339,62</b>   |  |  |                                       |  |                 |  | <b>42,88</b>  |   |                                       |                 |                 |                           |
| <b>II.1.7.3.</b> | <b>330 кВ</b>  | <b>42,88</b>  | <b>4960,72</b>                              | <b>4290,12</b>  | <b>2339,62</b>  | <b>2339,62</b>             |                |                | <b>2339,62</b>  | <b>2339,62</b>   |  |  |                                       |  |                 |  | <b>42,88</b>  |   |                                       |                 |                 |                           |

| № з/п        | Найменування об'єктів і робіт   | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на III кварталі 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів         |                |               |                |   |  |  |                                       | Основно капиталовкладень |                                | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)                                |                | Виконавць     |  |
|--------------|---|--|---|---|---|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|----------------|---------------|--|
|              |   |  |   |   |   | у т.ч.:                    |                |               |                | використано на центральовані поставки, включаючи аванси* ** | план освоєння капиталовкладень за III кварталі 2016 року (наростаючим підсумком) | факт освоєння капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком) |                          |                                |   |   |   |  |                |               |  |
|              |   |  |   |   |   | будівельно-монтажні роботи |                | обладнання    |                |   |  |  | інше**                                |                          | план за III кварталі 2016 року |   |   |   | фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) |                |               |  |
|              |   |  |   |   |   | усього                     | у т.ч.: аванси | усього        | у т.ч.: аванси |   |  |  | усього                                | у т.ч.: аванси ПБР       |                                |   |   |   |  |                |               |  |
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                          | 8              | 9             | 10             | 11  | 12   | 13   | 14                                    | 15                       | 16                             | 17  | 18  | 19  | 20   | 21             | 22            | 23   |
| П.1.7.3.2.   | Модернізація ПС 330 кВ "Чернігівська".<br>Заміна ТС-330 В-330-2 Гомель ( інв.№ 86170 ) Чернігівської області Чернігівського району  | 21,44  | 2470,69                                     | 2145,06   | 1168,47   | 1168,47                    |                |               | 1168,47        | 1168,47   |  |  |                                       |                          |                                |   | 21,44   |   |  |                |               | ТОВ "Січ Енерго"   |
| П.1.7.3.3.   | Модернізація ПС 330 кВ " Чернігівська ".<br>Заміна ТС-330 В-330-1 Славутич ( інв. № 86170 ) Чернігівської області Чернігівського району   | 21,44  | 2490,03                                     | 2145,06   | 1171,15   | 1171,15                    |                |               | 1171,15        | 1171,15   |  |  |                                       |                          |                                |   | 21,44   |   |  |                |               | ТОВ "Енерджі СЕРвіс"   |
| П.1.9.       | <u>Заміна розрядників на ОПН, у т.ч. за класами напруги:</u>  | <b>27,10</b>                                     | <b>266,15</b>                               | <b>266,15</b>   | <b>258,35</b>   | <b>258,35</b>              | <b>4,20</b>    |               | <b>254,15</b>  | <b>127,07</b>   |  |  |                                       |                          | <b>266,15</b>                  | <b>264,68</b>   |   |   |  | <b>293,25</b>  | <b>291,78</b> |  |
| П.1.9.3.     | 330 кВ  | <b>27,10</b>                                     | <b>266,15</b>                               | <b>266,15</b>   | <b>258,35</b>   | <b>258,35</b>              | <b>4,20</b>    |               | <b>254,15</b>  | <b>127,07</b>   |  |  |                                       |                          | <b>266,15</b>                  | <b>264,68</b>   |   |   |  | <b>293,25</b>  | <b>291,78</b> |  |
| (П.1.9.3.1.) | Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом заміни РВМГ-330 АТ-1 на ОПН (інв.№86170)  | 27,10  | 266,15                                      | 266,15  | 258,35  | 258,35                     | 4,20           |               | 254,15         | 127,07  |  |  |                                       |                          | 266,15                         | 264,68  |   |   | №8-Чн-17 від 31.08.16р.  | 293,25         | 291,78        | ТОВ "Вольт-А"  |
| П.1.23.      | <b>Інше</b>   | <b>1581,80</b>                                   | <b>13420,99</b>                             | <b>5878,08</b>  | <b>8161,16</b>  | <b>8161,16</b>             |                |               | <b>8161,16</b> | <b>8161,16</b>  |  |  |                                       |                          | <b>5878,08</b>                 |   | <b>1581,80</b>  |   |  | <b>5913,54</b> |               |  |
| П.1.23.1.    | Технічне переоснащення 2 секції шин 330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом встановлення вносних ТС для модернізації кіл обліку електроенергії (інв.№ 86170), с. Хмельниця Чернігівського району Чернігівської області | 35,46  | 5878,08                                     | 5878,08   | 2516,31   | 2516,31                    |                |               | 2516,31        | 2516,31   |  |  |                                       |                          | 5878,08                        |   | 35,46   |   |  | 5913,54        |               | ТОВ "СІЧ ЕНЕРГО"   |
| (П.1.23.1.)  | ПС 330 кВ "Черкаська" . Реконструкція ЗРУ-10 кВ та ВРУ- 110 кВ (інв.№1054,1028)   | 1546,34  | 7542,91                                     |   | 5644,85   | 5644,85                    |                |               | 5644,85        | 5644,85   |  |  |                                       |                          |                                |   | 1546,34   |   |  |                |               | ТЗОВ "Чорноморенергоспецремонт"  |
| П.1.24.      | <u>Реконструкція трансформаторних підстанцій</u>  | <b>28944,42</b>                                  | <b>506125,78</b>                            |   |   |                            |                |               |                |   |  |  |                                       |                          |                                | <b>5772,51</b>  | <b>34716,93</b>   |   |  |                |               |  |
| П.1.24.1.    | ПС 330 кВ "Новокиївська" заміна обладнання на ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№8172/1), вул. Енергетиків, 1, с. Хотів Київської області  | 9039,08  | 107449,02                                   |   |   |                            |                |               |                |   |  |  |                                       |                          |                                | 2157,63   | 11196,71  |   |  |                |               | кошти МБРР, ІІІ кварталі-71,84(авізо НЕК №22 за січень 2016р.), липень-2083,14( авізо НЕК №712 за липень 2016р.)   |
| П.1.24.2.    | ПС 330 кВ "Жовтнева" заміна обладнання на ВРП 330 кВ на КРПЕ 330 кВ, ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№8052/2, 8051), вул. Стеценка, 1А, м.Київ   | 6653,58  | 138241,43                                   |   |   |                            |                |               |                |   |  |  |                                       |                          | 1242,01                        | 7895,59   |   |   |  |                |               | кошти МБРР, ІІІ кварталі-41,3(авізо НЕК №22 за січень 2016р.), липень-1197,31 ( авізо НЕК №712 за липень 2016р.)   |
| П.1.24.3.    | ПС 330 кВ "Житомирська" заміна обладнання на ВРП 330 кВ на КРПЕ 330 кВ, ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№7190, 7191), вул. Коростишівська, 41, м. Житомир  | 8965,18  | 177015,73                                   |   |   |                            |                |               |                |   |  |  |                                       |                          | 1675,98                        | 10641,16  |   |   |  |                |               | кошти МБРР, ІІІ кварталі-55,73 (авізо НЕК №23 за січень 2016р.), липень-1615,89 ( авізо НЕК №712 за липень 2016р.) |
| П.1.24.4.    | ПС 330 кВ "Черкаська" заміна обладнання на ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№1054), вул. Різдявня, 169, м. Черкаси  | 4286,58  | 83419,60                                    |   |   |                            |                |               |                |   |  |  |                                       |                          | 696,89                         | 4983,47   |   |   |  |                |               | кошти МБРР, ІІІ кварталі-23,17 (авізо НЕК №24 за січень 2016р.), липень-671,67 ( авізо НЕК №712 за липень 2016р.)  |
| П.2.         | <b>Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>   | <b>346,23</b>                                    | <b>7230,66</b>                              | <b>7230,66</b>  | <b>2749,44</b>  | <b>586,75</b>              | <b>513,25</b>  | <b>513,25</b> |                |   | <b>73,50</b>   |  |                                       |                          | <b>2162,69</b>                 | <b>8086,08</b>  | <b>346,23</b>   |   |  | <b>8432,31</b> |               |  |
|              | за рахунок прибутку (04)  |  |   |   |   |                            |                |               |                |   |  |  |                                       |                          |                                |   |   |   |  |                |               |  |
|              | <b>за рахунок амортизації (03)</b>  | <b>211,94</b>                                    | <b>6352,10</b>                              | <b>6352,10</b>  | <b>2749,44</b>  | <b>586,75</b>              | <b>513,25</b>  | <b>513,25</b> |                |   | <b>73,50</b>   |  |                                       |                          | <b>2162,69</b>                 | <b>6350,00</b>  | <b>211,94</b>   |   |  | <b>6561,94</b> |               |  |
|              | за рахунок кредитних коштів (02)  |  |   |   |   |                            |                |               |                |   |  |  |                                       |                          |                                |   |   |   |  |                |               |  |
|              | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)   |  |   |   |   |                            |                |               |                |   |  |  |                                       |                          |                                |   |   |   |  |                |               |  |
|              | <b>невикористані кошти 2015 року</b>  | <b>134,29</b>                                    | <b>878,56</b>                               | <b>878,56</b>   |   |                            |                |               |                |   |  |  |                                       |                          | <b>1736,08</b>                 |   | <b>134,29</b>   |   |  | <b>1870,37</b> |               |  |
| П.2.1.       | Реконструкція ПЛ 330 кВ ЧорнобильськаАЕС-Лісова (інв. №2016) із заміню дефектних з/б опор на ділянці опор 1-225 Київської області   | 106,06   | 3233,37                                     | 3233,37   | 1388,34   | 307,00                     | 270,25         | 270,25        |                |   | 36,75  |  |                                       |                          | 1081,34                        | 3233,37   | 106,06  |   |  | 3339,43        |               | ТОВ "Будівельний холдинг "Шевченківський", обладнання - ЦП ДП "НЕК "Укренерго"                                     |

| № з/п      | Найменування об'єктів і робіт  | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на III кварталі 2016 року | Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього: | Використано коштів         |                |            |   |  |  |  | Основно капиталовкладень  |                | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком) |                    | Виконавць |         |  |
|------------|--|--|---|---|--|----------------------------|----------------|------------|---|--|--|--|---|----------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------|-----------|---------|--|
|            |  |  |   |   |  | у т.ч.:                    |                |            | використано на центральовні поставки, включючи аванси* ** | план освоєння капиталовкладень за III кварталі 2016 року (наростаючим підсумком) | факт освоєння капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | план уведення ОЗ за III кварталі 2016 року | фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) |                |   |   |   |                                      |                    |           |         |  |
|            |  |  |   |   |  | будівельно-монтажні роботи |                | обладнання |   |  |  |  |   | інше**         |   |   |   |                                      |                    |           |         |  |
|            |  |  |   |   |  | усього                     | у т.ч.: аванси | усього     |   |  |  |  |   | у т.ч.: аванси |   |   |   | усього                               | у т.ч.: аванси ПБР |           |         |  |
| 1          | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7                          | 8              | 9          | 10  | 11   | 12   | 13   | 14  | 15             | 16  | 17  | 18  | 19                                   | 20                 | 21        | 22      | 23   |
| П.2.2.     | Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (інв.№4006) із заміною дефектних з/б опор на ділянках опор 3-190, 250-300 Житомирської області | 105,88   | 3116,63                                     | 3116,63   | 1361,10  | 279,75                     | 243,00         | 243,00     |   |  | 36,75  |  |   | 1081,35        | 3116,63   |   | 105,88  |                                      |                    | 3222,51   |         | ТОВ "Будівельний холдинг "Шевченківський", обладнання - ЦП ДП "НЕК "Укренерго" |
| (П.2.1.)   | Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка із заміною проміжних залізобетонних опор на анкерні металеві (інв.№4006)                       | 134,29   | 880,66                                      | 880,66  |  |                            |                |            |   |  |  |  |   |                | 1736,08   |   | 134,29  |                                      |                    | 1870,37   |         | ТОВ "Будівельний Холдинг" Шевченківський"                                      |
| П.3.       | Технічне переоснащення та реконструкції пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:   | 1537,61  | 9097,28                                     | 6914,83   | 4383,81  | 515,70                     | 515,70         | 515,70     |   |  |  |  |   | 3868,11        | 4311,27   | 3614,12   | 5151,73   |                                      |                    | 5664,45   |         |  |
|            | за рахунок прибутку (04)   |  |   |   |  |                            |                |            |   |  |  |  |   |                |   |   |   |                                      |                    |           |         |  |
|            | за рахунок амортизації (03)  | 243,86   | 5212,50                                     | 3030,05   | 769,69   | 515,70                     | 515,70         | 515,70     |   |  |  |  |   | 253,99         | 555,66  |   | 243,86  |                                      |                    | 615,09    |         |  |
|            | за рахунок кредитних коштів (02)   |  |   |   |  |                            |                |            |   |  |  |  |   |                |   |   |   |                                      |                    |           |         |  |
|            | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)  |  |   |   |  |                            |                |            |   |  |  |  |   |                |   |   |   |                                      |                    |           |         |  |
|            | невикористані кошти 2015 року  | 1293,75  | 3884,78                                     | 3884,78   | 3614,12  |                            |                |            |   |  |  |  |   | 3614,12        | 3755,61   | 3614,12   | 4907,87   |                                      |                    | 5049,36   |         |  |
| П.3.1.     | Апаратура передачі команд РЗ і ПА  | 65,54  | 1416,74                                     | 1286,90   | 253,99   |                            |                |            |   |  |  |  |   | 253,99         |   |   | 65,54   |                                      |                    |           |         |  |
| П.3.1.1.   | ПС 330 кВ "Броварська". Реконструкція з заміною передавача команд РЗ і ПА АНКА-АВПА 220 кГц і приймача 348 кГц (інв.№8144)                   | 65,54  | 1416,74                                     | 1286,90   | 253,99   |                            |                |            |   |  |  |  |   | 253,99         |   |   | 65,54   |                                      |                    |           |         | ЦП ДП "НЕК "Укренерго"   |
| П.3.3.     | Апаратура в.ч. тракту для каналів РЗА (ФП)   | 999,45   | 121,69                                      | 121,69  | 110,25   |                            |                |            |   |  |  |  |   | 110,25         | 121,69  | 110,25  | 1109,70   |                                      |                    | 1121,14   |         |  |
| (П.3.3.1.) | ПС 330 кВ "Броварська". Заміна ПРД АНКА-АВПА на АКА "Келдр" (інв.№8144)  | 469,11   | 61,05                                       | 61,05   | 55,31  |                            |                |            |   |  |  |  |   | 55,31          | 61,05   | 55,31   | 524,42  |                                      |                    | 530,16    |         | ЦП ДП "НЕК "Укренерго"   |
| (П.3.3.2.) | ПС 330 кВ "Ніжинська". Заміна ПРМ АНКА-АВПА на АКА "Келдр" (інв.№86182)  | 530,34   | 60,64                                       | 60,64   | 54,94  |                            |                |            |   |  |  |  |   | 54,94          | 60,64   | 54,94   | 585,28  |                                      |                    | 590,98    |         | ЦП ДП "НЕК "Укренерго"   |
| П.3.6.     | Захисти ПЛ   | 275,54   | 5084,00                                     | 3031,39   | 1724,58  | 515,70                     | 515,70         | 515,70     |   |  |  |  |   | 1208,88        | 1843,90   | 1208,88   | 1484,42   |                                      |                    | 2000,55   |         |  |
| П.3.6.1.   | ПС 330 кВ "Ніжинська". Модернізація автоматики В-330-2 Броварська з заміною на мікропроцесорні пристрої (інв. №86182)                        | 69,55  | 1222,58                                     | 670,04  | 187,50   | 187,50                     | 187,50         | 187,50     |   |  |  |  |   |                |   |   | 69,55   |                                      |                    |           |         | НПЦ"Електро"   |
| П.3.6.2.   | ПС 330 кВ "Лісова". Заміна захистів ОВ-110 на МП-захисти (інв. №8158)  | 49,34  | 2017,52                                     | 517,45  | 328,20   | 328,20                     | 328,20         | 328,20     |   |  |  |  |   |                |   |   | 49,34   |                                      |                    |           |         | ТОВ"Січнерго"  |
| П.3.6.4.   | ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-2 на МП-захисти (інв.№8126)  | 59,43  | 555,66                                      | 555,66  |  |                            |                |            |   |  |  |  |   |                | 555,66  |   | 59,43   |                                      |                    | 615,09    |         |  |
| (П.3.6.1.) | ПС 330 кВ "Черкаська". Модернізація автоматики В-330-2 Поляна з заміною на МП захисти (інв. №102)  | 97,22  | 1288,24                                     | 1288,24   | 1208,88  |                            |                |            |   |  |  |  |   | 1208,88        | 1288,24   | 1208,88   | 1306,10   |                                      |                    | 1385,46   |         | ЦП ДП "НЕК "Укренерго"   |
| П.3.7.     | Захисти АТ та реакторів  | 197,08   | 2474,85                                     | 2474,85   | 2294,99  |                            |                |            |   |  |  |  |   | 2294,99        | 2345,68   | 2294,99   | 2492,07   |                                      |                    | 2542,76   |         |  |
| (П.3.7.1.) | ПС 330 кВ "Чернігівська". Заміна захистів АТ-2 на МП захисти (інв.№8013)   | 197,08   | 2345,68                                     | 2345,68   | 2294,99  |                            |                |            |   |  |  |  |   | 2294,99        | 2345,68   | 2294,99   | 2492,07   |                                      |                    | 2542,76   |         | ЦП ДП "НЕК "Укренерго"   |
| (П.3.7.1.) | ПС 330 кВ "Новокиївська". Заміна захистів АТ-2 на мікропроцесорні (інв.№8032)  |  | 129,17                                      | 129,17  |  |                            |                |            |   |  |  |  |   |                |   |   |   |                                      |                    |           |         |  |
| П.4.       | Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:                           | 1496,60  | 2135,98                                     | 2135,98   | 2015,89  | 2015,89                    | 2015,89        |            |   |  |  |  |   |                | 2712,48   | 2592,39   |   |                                      |                    | 4209,09   | 4088,99 |  |
|            | за рахунок прибутку (04)   |  |   |   |  |                            |                |            |   |  |  |  |   |                |   |   |   |                                      |                    |           |         |  |
|            | за рахунок амортизації (03)  |  | 830,22                                      | 830,22  | 779,52   | 779,52                     | 779,52         |            |   |  |  |  |   |                | 830,22  | 779,52  |   |                                      |                    | 830,22    | 779,52  |  |
|            | за рахунок кредитних коштів (02)   |  |   |   |  |                            |                |            |   |  |  |  |   |                |   |   |   |                                      |                    |           |         |  |
|            | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)  |  |   |   |  |                            |                |            |   |  |  |  |   |                |   |   |   |                                      |                    |           |         |  |
|            | невикористані кошти 2015 року  | 1496,60  | 1305,76                                     | 1305,76   | 1236,37  | 1236,37                    | 1236,37        | 1236,37    |   |  |  |  |   |                | 1882,26   | 1812,87   |   |                                      |                    | 3378,87   | 3309,47 |  |
| П.4.2.1.   | Радіорелейна лінія (РРЛ)   | 1496,60  | 2135,98                                     | 2135,98   | 2015,89  | 2015,89                    | 2015,89        | 2015,89    |   |  |  |  |   |                | 2712,48   | 2592,39   |   |                                      |                    | 4209,09   | 4088,99 |  |

| № з/п                      | Найменування об'єктів і робіт  | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на III кварталі 2016 року | Профінансовано з початку року (включачи ЦП), усього: | Використано коштів   |                |            |                |        |   |  | Освоєно капіталовкладень   |         | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)      |  | Виконавць |                |                         |     |                |
|----------------------------|--|--|---|---|--|--|----------------|------------|----------------|--------|---|--|--|---------|---|---|---|--|--|-----------|----------------|-------------------------|-----|----------------|
|                            |  |  |   |   |  | вирішено коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього |                |            | у т.ч.:        |        | використано на централізовані поставки, включючи аванси* ** | план освоєння капіталовкладень за III кварталі 2016 року (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | у т.ч.: |   |   |   | план уведення ОЗ за III кварталі 2016 року | фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) |           |                |                         |     |                |
|                            |  |  |   |   |  | будівельно-монтажні роботи   |                | обладнання |                | інше** |   |  |  | усього  |   |   |   |  |  |           | у т.ч.: аванси | у т.ч.: аванси          | ПВР |                |
|                            |  |  |   |   |  | усього   | у т.ч.: аванси | усього     | у т.ч.: аванси | усього |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     | у т.ч.: аванси |
| 1                          | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8              | 9          | 10             | 11     | 12  | 13   | 14   | 15      | 16  | 17  | 18  | 19   | 20   | 21        | 22             | 23                      |     |                |
| П.4.2.1.1.<br>(П.4.2.1.2.) | Технічне переоснащення зв'язку на ділянці ПС 330 кВ "Броварська" - ПС 330кВ "Північна" з установкою РРС та антенної вежі висотою 75м на ПС 330кВ "Броварська" (інв.№ 20101, 8108), с. Красилівка Броварського району Київської області | 119,34   | 1365,44                                     | 1365,44   | 1314,73  | 1314,73  | 1314,73        |            |                |        |   |  |  |         | 1941,94   | 1891,23   |   |  | акт №24-К-12 від 30.06.2016  | 2061,28   | 2010,57        | ТОВ "НТЦ"Енергозв'язок" |     |                |
| (П.4.2.1.1.)               | Модернізація (технічне переоснащення) зв'язку на ділянці ПС 330кВ "Ніжинська" - ПС 330кВ "Броварська" з установкою РРС (інв.№86185, 20101)   | 1377,26  | 770,54                                      | 770,54  | 701,16   | 701,16   | 701,16         |            |                |        |   |  |  |         | 770,54  | 701,16  |   |  | акт №25/1-Чн-12, 25/2-К-12 від 30.06.2016                            | 2147,81   | 2078,42        | ТОВ "НТЦ"Енергозв'язок" |     |                |
| П.5.                       | Технічне переоснащення та реконструкції систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:  | 125,00   | 1573,00                                     | 350,00  | 321,61   | 321,61   | 321,61         | 96,48      |                |        |   |  |  |         | 350,00  | 321,61  | 446,61  |  |  | 375,00    |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок прибутку (04)   |  |   |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок амортизації (03)  | 125,00   | 1573,00                                     | 350,00  | 321,61   | 321,61   | 321,61         | 96,48      |                |        |   |  |  |         | 350,00  | 321,61  | 446,61  |  |  | 375,00    |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок кредитних коштів (02)   |  |   |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)  |  |   |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | невикористані кошти 2015 року  |  |   |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     |                |
| П.5.2.                     | АСОЕ (регіональний, локальний рівень)  | 125,00   | 1573,00                                     | 350,00  | 321,61   | 321,61   | 321,61         | 96,48      |                |        |   |  |  |         | 350,00  | 321,61  | 446,61  |  |  | 375,00    |                |                         |     |                |
| П.5.2.1.                   | Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) на міждержавній ПЛ-330кВ Чорнобильська АЕС - Мозир (інв.№2021) ДСП ЧАЕС, м. Славутич Київської області а.я. 10,11  | 25,00  | 350,00                                      | 350,00  | 321,61   | 321,61   | 321,61         | 96,48      |                |        |   |  |  |         | 350,00  | 321,61  | 346,61  |  |  | 375,00    |                | ТОВ "Укренергоналадка"  |     |                |
| П.5.2.2.                   | Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електричної енергії (АСОЕ) Регіонального Рівня Центральної ЕС (інв. №8639), вул. Симона Петлюри, 27, м. Київ   | 100,00   | 1223,00                                     |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   | 100,00  |  |  |           |                |                         |     |                |
| П.6.                       | Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:  | 2026,07  | 3536,44                                     | 857,88  | 1280,16  | 1280,16  | 1280,16        | 849,83     |                |        |   |  |  |         |   | 1569,67   | 3595,74   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок прибутку (04)   |  |   |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок амортизації (03)  | 104,84   | 2860,91                                     | 857,88  | 1073,00  | 1073,00  | 1073,00        | 849,83     |                |        |   |  |  |         |   | 1073,00   | 1177,84   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок кредитних коштів (02)   |  |   |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)  |  |   |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | невикористані кошти 2015 року  | 1921,23  | 675,53                                      |   | 207,16   | 207,16   | 207,16         |            |                |        |   |  |  |         |   | 496,67  | 2417,90   |  |  |           |                |                         |     |                |
| П.6.4.                     | Стійкі під обладнання та порталів  | 1921,23  | 675,53                                      |   | 207,16   | 207,16   | 207,16         |            |                |        |   |  |  |         |   | 496,67  | 2417,90   |  |  |           |                |                         |     |                |
| (П.6.4.1.)<br>(П.6.4.1.1.) | ПС 330 кВ "Жовтнева". Заміна порталів ВРП-110кВ (інв.№8051)  | 1921,23  | 675,53                                      |   | 207,16   | 207,16   | 207,16         |            |                |        |   |  |  |         |   | 496,67  | 2417,90   |  |  |           |                | ТОВ "Січ Енерго"        |     |                |
| П.6.8.                     | Зовнішні підстанційні інженерні мережі (водопостачання, каналізація, електропідключення і т.д.)  | 104,84   | 2860,91                                     | 857,88  | 1073,00  | 1073,00  | 1073,00        | 849,83     |                |        |   |  |  |         |   | 1073,00   | 1177,84   |  |  |           |                |                         |     |                |
| П.6.8.1.                   | Реконструкція освітлення території ПС 330кВ "Броварська" ВРП 110-330кВ (інв. №8148, 8146/1) с. Красилівка Броварського району Київської області  | 104,84   | 2860,91                                     | 857,88  | 1073,00  | 1073,00  | 1073,00        | 849,83     |                |        |   |  |  |         |   | 1073,00   | 1177,84   |  |  |           |                | ТОВ "Січ Енерго"        |     |                |
| П.7.                       | Технічне переоснащення та реконструкції засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:  | 17,92  | 3201,88                                     | 1768,66   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   | 17,92   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок прибутку (04)   |  |   |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок амортизації (03)  | 17,92  | 3201,88                                     | 1768,66   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   | 17,92   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок кредитних коштів (02)   |  |   |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)  |  |   |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     |                |
|                            | невикористані кошти 2015 року  |  |   |   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   |   |  |  |           |                |                         |     |                |
| П.7.2.                     | Виробничо-технологічні задачі  | 17,92  | 3201,88                                     | 1768,66   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   | 17,92   |  |  |           |                |                         |     |                |
| П.7.2.1.                   | Технічне переоснащення телекомунікаційного обладнання системи передачі даних Центральної ЕС в сегментах (між об'єктами) Київських та Чернігівських МЕМ (інв.№ 8969, 2033, 90245), вул. С. Петлюри, 27, м. Київ                         | 17,92  | 3201,88                                     | 1768,66   |  |  |                |            |                |        |   |  |  |         |   |   | 17,92   |  |  |           |                |                         |     |                |



| № з/п         | Найменування об'єктів і робіт  | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на III кварталі 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів         |                |        |  |  |  |                | Освоєно капіталовкладень |               | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) |                       | Виконавць |        |                                 |
|---------------|--|--|---|---|---|----------------------------|----------------|--------|--|--|--|----------------|--------------------------|---------------|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|---------------------------------|
|               |  |  |   |   |   | у т.ч.:                    |                |        | використано на центральовні поставки, включуючи аванси* ** | план освоєння капіталовкладень за III кварталі 2016 року (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | обладнання     |                          | інше**        |   |   |   | наростаючим підсумком                 | наростаючим підсумком |           |        |                                 |
|               |  |  |   |   |   | будівельно-монтажні роботи |                | усього |  |  |  | у т.ч.: аванси | усього                   | в т.ч.:       |   |   |   |                                       |                       |           |        |                                 |
|               |  |  |   |   |   | усього                     | у т.ч.: аванси |        |  |  |  |                |                          | усього        |   |   |   |                                       |                       |           | аванси | ПВР                             |
| 1             | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                          | 8              | 9      | 10   | 11   | 12   | 13             | 14                       | 15            | 16  | 17  | 18  | 19                                    | 20                    | 21        | 22     | 23                              |
| П.9.1.5.      | Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 придання Лук'янівська-А та Лук'янівська-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ                        |  | 75,00                                       | 75,00   | 53,00   |                            |                |        |  |  |  |                |                          | 53,00         | 75,00   |   |   |                                       |                       |           |        | ЦП НТЦЕ                         |
| П.9.1.6.      | Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 придання Більшовик-А та Більшовик-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ                              |  | 75,00                                       | 75,00   | 53,00   |                            |                |        |  |  |  |                |                          | 53,00         | 75,00   |   |   |                                       |                       |           |        | ЦП НТЦЕ                         |
| П.9.1.7.      | ПС 330 кВ "Поляна". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№1113) типу АТДЦТН -200000/330/110/10, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе   |  | 658,93                                      | 658,93  | 69,00   | 69,00                      |                |        |  |  | 69,00  | 69,00          | 69,00                    |               | 658,93  |   |   |                                       |                       |           |        | "ТОВ "Проенерджи"               |
| П.9.1.8.      | ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№8157) типу АТДЦТН -125000/330/110/10 на АТ типу АТДЦТН -200000/330/110/10, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Білоцерківського району Київської області |  | 657,93                                      | 657,93  | 54,00   | 54,00                      |                |        |  |  | 54,00  | 54,00          | 54,00                    |               | 657,93  |   |   |                                       |                       |           |        | "ТОВ "Проенерджи"               |
| П.9.1.9.      | Коригування проекту "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Черкаська". Заміна В-330-2 Поляна (інв.№1053)"  |  | 9,33  | 9,33  |   |                            |                |        |  |  |  |                |                          |               | 9,33  |   |   |                                       |                       |           |        | ЦП                              |
| П.9.1.10.     | Коригування проекту "ПС 330 кВ "Черкаська". Заміна ТС-330 В-330-2 Поляна (інв.№1053)"  |  | 19,56                                       | 19,56   |   |                            |                |        |  |  |  |                |                          |               | 19,56   |   |   |                                       |                       |           |        | ЦП НТЦЕ                         |
| (П.9.1.11.)   | Коригування проекту "ПС 330 кВ "Поляна". Заміна ТС-330 В-330-1 Канів ГЕС (інв.№4981/1)"  |  |   |   |   |                            |                |        |  |  |  |                |                          |               | 5,24  | 5,11  | 5,11  |                                       |                       |           |        |                                 |
| <b>П.9.3.</b> | <b>Служба релейного захисту та автоматики</b>  | <b>628,91</b>                                    | <b>617,79</b>                               | <b>617,79</b>   | <b>617,79</b>   | <b>67,20</b>               |                |        |  |  | <b>67,20</b>   |                | <b>67,20</b>             | <b>550,59</b> | <b>96,00</b>  | <b>96,00</b>  | <b>724,91</b>   |                                       |                       |           |        |                                 |
| (П.9.3.1.)    | ПС 330 кВ "Білоцерківська". Технічне переоснащення захистів АТ-3 з заміною їх на мікропроцесорні захисти (інв.№8013), с. Томилівка Білоцерківського району Київської області   | 180,76   | 180,76                                      | 180,76  | 180,76  |                            |                |        |  |  |  |                |                          | 180,76        |   |   | 180,76  |                                       |                       |           |        | ЦП ДП "НЕК "Укренерго"          |
| (П.9.3.2.)    | Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Конотоп з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Ніжинська" (інв. №86182), вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області   | 93,54  | 93,54                                       | 93,54   | 93,54   |                            |                |        |  |  |  |                |                          | 93,54         |   |   | 93,54   |                                       |                       |           |        | ЦП ДП "НЕК "Укренерго"          |
| (П.9.3.3.)    | Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Канів ГЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна" (інв.№391), Черкаський район, 11-й км Смілянського шосе  | 93,54  | 93,54                                       | 93,54   | 93,54   |                            |                |        |  |  |  |                |                          | 93,54         |   |   | 93,54   |                                       |                       |           |        | ЦП ДП "НЕК "Укренерго"          |
| (П.9.3.4.)    | Коригування проекту "ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-1 на МП-захисти (інв.№8126)"  |  | 11,20                                       | 11,20   | 11,20   | 11,20                      |                |        |  |  | 11,20  |                | 11,20                    |               | 16,00   | 16,00   | 16,00   |                                       |                       |           |        | ТОВ "Січенерго"                 |
| (П.9.3.5.)    | Коригування проекту "ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-2 на МП-захисти (інв.№8126)"  |  | 11,20                                       | 11,20   | 11,20   | 11,20                      |                |        |  |  | 11,20  |                | 11,20                    |               | 16,00   | 16,00   | 16,00   |                                       |                       |           |        | ТОВ "Січенерго"                 |
| (П.9.3.6.)    | Коригування проекту "ПС 330 кВ "Броварська". Реконструкція з заміною передавача команд РЗ і ПА АНКА-АВПА 220 кГц і приймача 348 кГц (інв.№8144)"   |  | 11,20                                       | 11,20   | 11,20   | 11,20                      |                |        |  |  | 11,20  |                | 11,20                    |               | 16,00   | 16,00   | 16,00   |                                       |                       |           |        | ТОВ "Чорноморенергоспецмонт аж" |
| (П.9.3.7.)    | Коригування проекту "ПС 330 кВ "Ніжинська". Модернізація автоматики В-330-2 Броварська з заміною на мікропроцесорні пристрої (інв. №86182)"  |  | 11,20                                       | 11,20   | 11,20   | 11,20                      |                |        |  |  | 11,20  |                | 11,20                    |               | 16,00   | 16,00   | 16,00   |                                       |                       |           |        | ТОВ "Чорноморенергоспецмонт аж" |
| (П.9.3.8.)    | Коригування проекту "ПС 330 кВ "Лісова". Заміна захистів ОВ-110 на МП-захисти (інв. №8158)"  |  | 11,20                                       | 11,20   | 11,20   | 11,20                      |                |        |  |  | 11,20  |                | 11,20                    |               | 16,00   | 16,00   | 16,00   |                                       |                       |           |        | ТОВ "Чорноморенергоспецмонт аж" |



| № з/п           | Найменування об'єктів і робіт   | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на III кварталі 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів  |                |            |                |               |             |  |  | Освоєно капіталовкладень   |                | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)      |  | Виконавць      |                          |                         |
|-----------------|---|--|---|---|---|---|----------------|------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|----------------|---|---|---|--|--|----------------|--------------------------|-------------------------|
|                 |   |  |   |   |   | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього |                |            |                |               |             | план основних капіталовкладень за III кварталі 2016 року (наростаючим підсумком) |  | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) |                |   |   |   | план уведення ОЗ за III кварталі 2016 року | фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) |                |                          |                         |
|                 |   |  |   |   |   | будівельно-монтажні роботи  |                | обладнання |                | інше**        |             | використано на центральовні послуги, включаючи аванси* **                        | план основних капіталовкладень за III кварталі 2016 року (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) |                |   |   |   |  |  |                |                          |                         |
|                 |   |  |   |   |   | усього  | у т.ч.: аванси | усього     | у т.ч.: аванси | усього        | аванси      |  |  |  | ПВР            |   |   |   |  |  |                |                          |                         |
| 1               | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8              | 9          | 10             | 11            | 12          | 13   | 14   | 15   | 16             | 17  | 18  | 19  | 20   | 21   | 22             | 23                       |                         |
|                 | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)   |  |   |   |   |   |                |            |                |               |             |  |  |  |                |   |   |   |  |  |                |                          |                         |
|                 | <b>невикористані кошти 2015 року</b>  |  | <b>845,28</b>                               | <b>107,25</b>   | <b>744,37</b>   | <b>637,12</b>   |                |            | <b>636,67</b>  | <b>191,00</b> | <b>0,45</b> |  |  | <b>107,25</b>  | <b>223,85</b>  | <b>860,97</b>   |   |   |  | <b>223,85</b>  | <b>860,97</b>  |                          |                         |
| <b>III.1.</b>   | <b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>   |  | <b>2168,48</b>                              | <b>1025,18</b>  | <b>1581,55</b>  | <b>1581,55</b>  |                |            | <b>1581,10</b> | <b>513,36</b> | <b>0,45</b> |  |  | <b>809,69</b>  | <b>2067,55</b> |   |   |   |  | <b>809,69</b>  | <b>2067,55</b> |                          |                         |
|                 | за рахунок прибутку (04)  |  |   |   |   |   |                |            |                |               |             |  |  |  |                |   |   |   |  |  |                |                          |                         |
|                 | <b>за рахунок амортизації (03)</b>  |  | <b>1531,31</b>                              | <b>1025,18</b>  | <b>944,43</b>   | <b>944,43</b>   |                |            | <b>944,43</b>  | <b>322,36</b> |             |  |  | <b>809,69</b>  | <b>1430,43</b> |   |   |   |  | <b>809,69</b>  | <b>1430,43</b> |                          |                         |
|                 | за рахунок кредитних коштів (02)  |  |   |   |   |   |                |            |                |               |             |  |  |  |                |   |   |   |  |  |                |                          |                         |
|                 | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)   |  |   |   |   |   |                |            |                |               |             |  |  |  |                |   |   |   |  |  |                |                          |                         |
|                 | <b>невикористані кошти 2015 року</b>  |  | <b>637,17</b>                               |   | <b>637,12</b>   | <b>637,12</b>   |                |            | <b>636,67</b>  | <b>191,00</b> | <b>0,45</b> |  |  |  | <b>637,12</b>  |   |   |   |  |  | <b>637,12</b>  |                          |                         |
| <b>III.1.1.</b> | <b>Служба підстанцій/СЛІЗП</b>  |  | <b>1358,79</b>                              | <b>215,49</b>   | <b>809,55</b>   | <b>809,55</b>   |                |            | <b>809,10</b>  | <b>281,76</b> | <b>0,45</b> |  |  |  | <b>1295,55</b> |   |   |   |  |  | <b>1295,55</b> |                          |                         |
| (III.1.1.2.1.)  | Персонуна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35  |  | 637,17                                      |   | 637,12  | 637,12  |                |            | 636,67         | 191,00        | 0,45        |  |  |  | 637,12         |   |   |   |  |  | 637,12         | ТОВ "ВКФ"Молнія"         |                         |
| III.1.1.5.1.    | Міст змінного струму СА 7100-2 або аналог   |  | 149,70                                      | 44,91   | 149,70  | 149,70  |                |            | 149,70         | 74,85         |             |  |  |  | 149,70         |   |   |   |  |  | 149,70         | ТОВ "ОЛТЕСТ"             |                         |
| III.1.1.7.1.    | Газовий хроматограф "Хроматжк-Кристалл 5000.2" або аналог   |  | 545,00                                      | 163,50  |   |   |                |            |                |               |             |  |  |  | 486,00         |   |   |   |  |  | 486,00         | "ТОВ «Хімлабор-реактив»" |                         |
| III.1.1.18.1.   | Ваги аналітичні з внутрішнім калібруванням OHAUS PA 214C або аналог   |  | 26,92                                       | 7,08  | 22,73   | 22,73   |                |            | 22,73          | 15,91         |             |  |  |  | 22,73          |   |   |   |  |  | 22,73          | ТОВ "ЛогікЛАБ"РУША"      |                         |
| <b>III.1.3.</b> | <b>Служба релейного захисту та автоматики</b>   |  | <b>809,69</b>                               | <b>809,69</b>   | <b>772,00</b>   | <b>772,00</b>   |                |            | <b>772,00</b>  | <b>231,60</b> |             |  |  | <b>809,69</b>  | <b>772,00</b>  |   |   |   |  | <b>809,69</b>  | <b>772,00</b>  |                          |                         |
| III.1.3.7.      | Перевірочний пристрій "Omicron CT Analyzer" або аналог  |  | 656,37                                      | 656,37  | 627,00  | 627,00  |                |            | 627,00         | 188,10        |             |  |  | 656,37   | 627,00         |   |   |   |  |  | 656,37         | 627,00                   | ТОВ "АРЕС-С"            |
| III.1.3.12.1.   | Перевірочний пристрій для перевірки ВЧ тракту AnCom або аналог  |  | 153,32                                      | 153,32  | 145,00  | 145,00  |                |            | 145,00         | 43,50         |             |  |  | 153,32   | 145,00         |   |   |   |  |  | 153,32         | 145,00                   | ПМІП"Внонський НВЦ СЗ"  |
| <b>III.2.</b>   | <b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>   |  | <b>2447,95</b>                              | <b>1696,14</b>  | <b>1229,33</b>  | <b>1122,08</b>  |                |            | <b>1122,08</b> | <b>365,51</b> |             |  |  | <b>107,25</b>  | <b>1812,74</b> | <b>1457,18</b>  |   |   |  |  | <b>1812,74</b> | <b>1457,18</b>           |                         |
|                 | за рахунок прибутку (04)  |  | 582,16                                      | 582,16  | 536,50  | 536,50  |                |            | 536,50         | 160,95        |             |  |  |  | 582,16         | 536,50  |   |   |  |  | 582,16         | 536,50                   |                         |
|                 | <b>за рахунок амортизації (03)</b>  |  | <b>1657,68</b>                              | <b>1006,73</b>  | <b>585,58</b>   | <b>585,58</b>   |                |            | <b>585,58</b>  | <b>204,56</b> |             |  |  |  | <b>1006,73</b> | <b>696,83</b>   |   |   |  |  | <b>1006,73</b> | <b>696,83</b>            |                         |
|                 | за рахунок кредитних коштів (02)  |  |   |   |   |   |                |            |                |               |             |  |  |  |                |   |   |   |  |  |                |                          |                         |
|                 | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)   |  |   |   |   |   |                |            |                |               |             |  |  |  |                |   |   |   |  |  |                |                          |                         |
|                 | <b>невикористані кошти 2015 року</b>  |  | <b>208,11</b>                               | <b>107,25</b>   | <b>107,25</b>   |   |                |            |                |               |             |  |  | <b>107,25</b>  | <b>223,85</b>  | <b>223,85</b>   |   |   |  |  | <b>223,85</b>  | <b>223,85</b>            |                         |
| <b>III.2.1.</b> | <b>Служба підстанцій</b>  |  | <b>221,28</b>                               | <b>221,28</b>   | <b>198,44</b>   | <b>198,44</b>   |                |            | <b>198,44</b>  | <b>53,82</b>  |             |  |  |  | <b>221,28</b>  | <b>198,44</b>   |   |   |  |  | <b>221,28</b>  | <b>198,44</b>            |                         |
| III.2.1.16.1.   | Апарат електрозварювальний  |  | 12,00                                       | 12,00   | 12,00   | 12,00   |                |            | 12,00          |               |             |  |  | 12,00  | 12,00          |   |   |   |  |  | 12,00          | 12,00                    | ФОП Бородіна            |
| III.2.1.20.1.   | Бензокупоріз Husqvarna 545 FX або аналог  |  | 201,70                                      | 201,70  | 179,40  | 179,40  |                |            | 179,40         | 53,82         |             |  |  | 201,70   | 179,40         |   |   |   |  |  | 201,70         | 179,40                   | ТОВ "Електроімпульс"    |
| III.2.1.21.1.   | Перфоратор "Bosch Professional GBH 3-28 DFR" або аналог   |  | 7,58  | 7,58  | 7,04  | 7,04  |                |            | 7,04           |               |             |  |  | 7,58   | 7,04           |   |   |   |  |  | 7,58           | 7,04                     | ФОП Бородіна            |
| <b>III.2.2.</b> | <b>Служба ліній</b>   |  | <b>298,96</b>                               | <b>298,96</b>   | <b>269,28</b>   | <b>269,28</b>   |                |            | <b>269,28</b>  | <b>80,78</b>  |             |  |  | <b>298,96</b>  | <b>269,28</b>  |   |   |   |  |  | <b>298,96</b>  | <b>269,28</b>            |                         |
| III.2.2.1.      | Бензокупоріз Husqvarna 545 FX або аналог  |  | 141,19                                      | 141,19  | 123,31  | 123,31  |                |            | 123,31         | 36,99         |             |  |  | 141,19   | 123,31         |   |   |   |  |  | 141,19         | 123,31                   | ТОВ ТД "Технік"         |
| III.2.2.2.      | Бензопила Husqvarna 357 XP або аналог   |  | 46,86                                       | 46,86   | 41,30   | 41,30   |                |            | 41,30          | 12,39         |             |  |  | 46,86  | 41,30          |   |   |   |  |  | 46,86          | 41,30                    | ТОВ ТД "Технік"         |
| III.2.2.3.      | Бензопила Husqvarna 372 XP або аналог   |  | 40,08                                       | 40,08   | 33,84   | 33,84   |                |            | 33,84          | 10,15         |             |  |  | 40,08  | 33,84          |   |   |   |  |  | 40,08          | 33,84                    | ТОВ ТД "Технік"         |
| III.2.2.4.      | Прес  |  | 70,83                                       | 70,83   | 70,83   | 70,83   |                |            | 70,83          | 21,25         |             |  |  | 70,83  | 70,83          |   |   |   |  |  | 70,83          | 70,83                    | ТОВ "НВО "Метенергомаш" |
| <b>III.2.4.</b> | <b>СЗ/ТУ</b>  |  | <b>19,98</b>                                | <b>19,98</b>  | <b>17,75</b>  | <b>17,75</b>  |                |            | <b>17,75</b>   | <b>12,43</b>  |             |  |  | <b>19,98</b>   | <b>17,75</b>   |   |   |   |  |  | <b>19,98</b>   | <b>17,75</b>             |                         |
| III.2.4.1.      | Купоріз Husqvarna 545 RX або аналог   |  | 19,98                                       | 19,98   | 17,75   | 17,75   |                |            | 17,75          | 12,43         |             |  |  | 19,98  | 17,75          |   |   |   |  |  | 19,98          | 17,75                    | ТОВ "Фарматекс"         |
| <b>III.2.5.</b> | <b>СЕПСО та МЗ</b>  |  | <b>278,43</b>                               | <b>278,43</b>   | <b>90,61</b>  | <b>90,61</b>  |                |            | <b>278,43</b>  | <b>54,68</b>  |             |  |  | <b>278,43</b>  | <b>201,86</b>  |   |   |   |  |  | <b>278,43</b>  | <b>201,86</b>            |                         |
| III.2.5.1.      | Адаптер для фільтрації напруги завод у комплекті з вимірювальними проводами TL225-1 (набір) SV 225 або аналог |  | 7,15  | 7,15  | 5,83  | 5,83  |                |            | 5,83           | 1,75          |             |  |  | 7,15   | 5,83           |   |   |   |  |  | 7,15           | 5,83                     | ТОВ "Еталон-Прилад"     |



| № з/п           | Найменування об'єктів і робіт  | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на III кварталі 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів  |                |            |                |               |             |         |                | Основно капиталовкладень                                      |  | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)                                    |  | Виконавць              |  |
|-----------------|--|--|---|---|---|---|----------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------|----------------|---|--|---|---|---|--|--|------------------------|--|
|                 |  |  |   |   |   | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього |                |            |                |               |             | у т.ч.: |                | використано на централизованні поставки, включаючи аванси* ** | план освоєння капиталовкладень за III кварталі 2016 року (нарастаючим підсумком) |   |   |   | факт освоєння капиталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком) | план уведення ОЗ за III кварталі 2016 року |                        | фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)   |
|                 |  |  |   |   |   | будівельно-монтажні роботи  |                | обладнання |                | інше**        |             | усього  | у т.ч.: аванси |   |  |   |   |   |  |  |                        |  |
|                 |  |  |   |   |   | усього  | у т.ч.: аванси | усього     | у т.ч.: аванси | в т.ч.:       |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  |                        |  |
| 8               | 9  | 10   | 11  | 12  | 13  | 14  | 15             | 16         | 17             | 18            | 19          | 20      | 21             | 22  | 23   |   |   |   |  |  |                        |  |
| III.2.5.2.      | Однофазний ресстратор якості електричної енергії Fluke VR1710 або аналог         |  | 30,08                                       | 30,08   | 17,50   | 17,50   |                |            | 17,50          | 5,25          |             |         |                | 30,08   | 17,50  |   |   | акт №63-АУ-16 від 17.06.2016  | 30,08  | 17,50                                      | ТОВ "Еталон-Прилад"    |  |
| III.2.5.3.      | Датчик тиску Fluke 700 G 08 або аналог   |  | 20,70                                       | 20,70   | 19,60   | 19,60   |                |            | 19,60          |               |             |         |                | 20,70   | 19,60  |   |   | №54-Ж-16 від 30.05.16   | 20,70  | 19,60                                      | ТОВ "Еталон-Прилад"    |  |
| III.2.5.4.      | Переносна трьохфазна повірочна установка 2Н201 або аналог                        |  | 220,50                                      | 220,50  | 47,68   | 47,68   |                |            | 47,68          | 47,68         |             |         |                | 220,50  | 158,93   |   |   | №84 від 30.09.16  | 220,50   | 158,93                                     | ТОВ НВП "Туніка"       |  |
| <b>III.2.6.</b> | <b>СЕБСК</b>   |  | <b>9,50</b>                                 | <b>9,50</b>   | <b>9,50</b>   | <b>9,50</b>   |                |            | <b>9,50</b>    | <b>2,85</b>   |             |         |                | <b>9,50</b>   | <b>9,50</b>  |   |   |   | <b>9,50</b>  | <b>9,50</b>                                |                        |  |
| III.2.6.1.      | Відбійний молоток Zenit 3М або аналог  |  | 9,50  | 9,50  | 9,50  | 9,50  |                |            | 9,50           | 2,85          |             |         |                | 9,50  | 9,50   |   |   | акт №56-К-26 від 31.05.2016   | 9,50   | 9,50                                       | ПАТ "Альцест"          |  |
| <b>III.2.7.</b> | <b>Служба обчислювальної техніки</b>   |  | <b>1037,64</b>                              | <b>285,83</b>   | <b>107,25</b>   |   |                |            |                |               |             |         | <b>107,25</b>  | <b>402,43</b>   | <b>223,85</b>  |   |   |   | <b>402,43</b>  | <b>223,85</b>                              |                        |  |
| III.2.7.1.1.    | Сервер HP ProLiant DL 360 або аналог   |  | 116,50                                      |   |   |   |                |            |                |               |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  | ЦП ДП "НЕК "Укрэнерго" |  |
| III.2.7.1.2.    | Серверне обладнання  |  | 180,00                                      |   |   |   |                |            |                |               |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  | ЦП ДП "НЕК "Укрэнерго" |  |
| III.2.7.2.1.    | Робоча станція типу моноблок   |  | 192,60                                      |   |   |   |                |            |                |               |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  | ЦП ДП "НЕК "Укрэнерго" |  |
| III.2.7.2.2.    | Ноутбуки   |  | 58,65                                       |   |   |   |                |            |                |               |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  | ЦП ДП "НЕК "Укрэнерго" |  |
| III.2.7.2.3.    | Монітори   |  | 6,40  |   |   |   |                |            |                |               |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  | ЦП ДП "НЕК "Укрэнерго" |  |
| (III.2.7.2.)    | Робочі станції з ПО  |  | 107,25                                      | 107,25  | 107,25  |   |                |            |                |               |             |         | 107,25         | 223,85  | 223,85   |   |   | №2 від 30.03.2016р., №14-№20 від 31.03.2016р.                               | 223,85   | 223,85                                     | ЦП НЕК                 |  |
| III.2.7.3.      | Обладнання ЛОМ та ТКМ  |  | 178,58                                      | 178,58  |   |   |                |            |                |               |             |         |                | 178,58  |  |   |   |   |  | 178,58                                     |                        | ЦП ДП "НЕК "Укрэнерго"   |
| (III.2.7.3.)    | Обладнання ЛОМ та ТКМ  |  | 100,86                                      |   |   |   |                |            |                |               |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  |                        | ЦП ДП "НЕК "Укрэнерго"   |
| III.2.7.4.1.    | БФП ф. А4  |  | 96,80                                       |   |   |   |                |            |                |               |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  |                        | ЦП ДП "НЕК "Укрэнерго"   |
| <b>III.2.8.</b> | <b>Служба транспортного забезпечення</b>   |  | <b>582,16</b>                               | <b>582,16</b>   | <b>536,50</b>   | <b>536,50</b>   |                |            | <b>536,50</b>  | <b>160,95</b> |             |         |                | <b>582,16</b>   | <b>536,50</b>  |   |   |   | <b>582,16</b>  | <b>536,50</b>                              |                        |  |
| III.2.8.2.1.    | Мобільний термінал для спостереження за зміною місцезнаходження рухомих об'єктів |  | 582,16                                      | 582,16  | 536,50  | 536,50  |                |            | 536,50         | 160,95        |             |         |                | 582,16  | 536,50   |   |   |   | №13-39 від 31.08.16(аракон або як МНМА)                                  | 582,16                                     | 536,50                 | ТОВ "Радіотермінал-Україна" ( ЧАМЕМ-27 мтг,97,88 тис.грн.; ЧМЕМ-58 мтг210,25 тис.грн.; ЧАМЕМ-23 мтг93,28 тис.грн.,40 мтг-145,0 тис.грн.) |
| <b>III.3.</b>   | <b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>                              |  | <b>3036,73</b>                              | <b>1214,95</b>  | <b>3010,94</b>  | <b>3010,94</b>  |                |            | <b>3010,00</b> | <b>238,50</b> | <b>0,94</b> |         |                | <b>1214,95</b>  | <b>3010,94</b>   |   |   |   | <b>1214,95</b>   | <b>3010,94</b>                             |                        |  |
|                 | за рахунок прибутку (04)   |  |   |   |   |   |                |            |                |               |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  |                        |  |
|                 | за рахунок амортизації (03)  |  | <b>3036,73</b>                              | <b>1214,95</b>  | <b>3010,94</b>  | <b>3010,94</b>  |                |            | <b>3010,00</b> | <b>238,50</b> | <b>0,94</b> |         |                | <b>1214,95</b>  | <b>3010,94</b>   |   |   |   | <b>1214,95</b>   | <b>3010,94</b>                             |                        |  |
|                 | за рахунок кредитних коштів (02)   |  |   |   |   |   |                |            |                |               |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  |                        |  |
|                 | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)                                      |  |   |   |   |   |                |            |                |               |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  |                        |  |
|                 | <b>невикористані кошти 2015 року</b>   |  |   |   |   |   |                |            |                |               |             |         |                |   |  |   |   |   |  |  |                        |  |
| III.3.7.1.      | Бригадний автомобіль на шасі автомобіля (4х4) з дообладнанням                    |  | 1214,95                                     | 1214,95   | 1192,95   | 1192,95   |                |            | 1192,50        | 238,50        | 0,45        |         |                | 1214,95   | 1192,95  |   |   | акт №66-К-13 від 30.06.2016   | 1214,95  | 1192,95                                    | ТОВ Техкомплект"       |  |
| III.3.13.1.     | Бульдозер типу Б-10м   |  | 1821,78                                     |   | 1817,99   | 1817,99   |                |            | 1817,50        |               | 0,49        |         |                |   | 1817,99  |   |   | акт №67-Ж-13 від 16.06.2016   |  | 1817,99                                    | ТОВ ВТК"ЮЖДИЗЕЛЬМ АШ"  |  |