

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за січень-вересень 2016 року по Центральній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

1	2	3	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									13
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано профінансувати за III квартали 2016 року	виконано	%	заплановано за III квартали 2016 року	виконано	%	заплановано за III квартали 2016 року	виконано	%	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	613538,98	61584,81	32975,34	53,54%	32871,17	22707,79	69,08%	34364,82	12895,19	37,52%	-28 609,47
	Власні кошти(прибуток+амортизація+інший)	107413,20	61584,81	32975,34	53,54	32871,17	16935,28	51,52	34364,82	12895,19	37,52	-33 822,63
	невикористані кошти 2015 року	17635,92	8143,78	13356,94	164,01%	9843,40	8977,65	91,20%	12766,46	6362,00	49,83%	5 213,16
	об'єкти 2016 року без кредитних коштів	89777,28	53441,03	19618,40	36,71%	23027,77	7957,63	34,56%	21598,36	6533,19	30,25%	-33 822,63
	крім того, кредитні кошти	506125,78					5772,51					
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	605885,82	57648,54	27153,52	47,10%	29033,79	16172,12	55,70%	30527,44	6359,52	20,83%	-30 495,02
	невикористані кошти 2015 року	16790,64	8036,53	12612,57	156,94%	9619,55	8116,68	84,38%	12542,61	5501,03	43,86%	
	об'єкти 2016 року	589095,18	49612,01	14540,95	29,31%	19414,24	8055,44	41,49%	17984,83	858,49	4,77%	
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього:	575401,89	34917,32	15063,91	43,14%	10612,50	7848,43	73,95%	10850,56	2191,56	20,20%	-19 853,41
	невикористані кошти 2015 року	9417,03	1338,45	6925,94	517,46%	2128,37	2075,92	97,54%	2244,01	2191,56	97,66%	
	об'єкти 2016 року	565984,86	33578,87	8137,97	24,24%	8484,13	5772,51	68,04%	8606,55			
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього:	7230,66	7230,66	2749,44	38,02%	8086,08			8432,31			-4 481,22
	невикористані кошти 2015 року	878,56	878,56			1736,08			1870,37			
	об'єкти 2016 року	6352,10	6352,10	2749,44	43,28%	6350,00			6561,94			
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього:	9097,28	6914,83	4383,81	63,40%	4311,27	3614,12	83,83%	5664,45			-2 531,02
	невикористані кошти 2015 року	3884,78	3884,78	3614,12	93,03%	3755,61	3614,12	96,23%	5049,36			
	об'єкти 2016 року	5212,50	3030,05	769,69	25,40%	555,66			615,09			
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього:	2135,98	2135,98	2015,89	94,38%	2712,48	2592,39	95,57%	4209,09	4088,99	97,15%	-120,09
	невикористані кошти 2015 року	1305,76	1305,76	1236,37	94,69%	1882,26	1812,87	96,31%	3378,87	3309,47	97,95%	
	об'єкти 2016 року	830,22	830,22	779,52	93,89%	830,22	779,52	93,89%	830,22	779,52	93,89%	
П.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього:	1573,00	350,00	321,61	91,89%	350,00	321,61	91,89%	375,00			-28,39
	невикористані кошти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	1573,00	350,00	321,61	91,89%	350,00	321,61	91,89%	375,00			
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, всього:	3536,44	857,88	1280,16	149,22%		1569,67					422,28
	невикористані кошти 2015 року	675,53		207,16			496,67					
	об'єкти 2016 року	2860,91	857,88	1073,00	125,08%		1073,00					
П.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього:	3201,88	1768,66									-1 768,66
	невикористані кошти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	3201,88	1768,66									
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього:	935,12	739,63	125,23	16,93%	739,63	78,97	10,68%	996,03	78,97	7,93%	-614,40
	невикористані кошти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	935,12	739,63	125,23	16,93%	739,63	78,97	10,68%	996,03	78,97	7,93%	
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього:	2773,57	2733,58	1213,47	44,39%	2221,83	146,93	6,61%				-1 520,11

