

**2. Детальний звіт (планові об'єкти)
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень - грудень 2015 року по Центральній ЕС**

(місячна, нарастаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього			у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за 2015 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
					аванси	ПВР															
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	6396,50	46826,58	13044,80	10441,73	7895,09	4464,14	1999,79	920,82	546,85	173,00	541,03	2603,07	46895,54	10549,11	9068,17			49550,96	7877,44	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	6396,50	46826,58	13044,80	10441,73	7895,09	4464,14	1999,79	920,82	546,85	173,00	541,03	2603,07	46895,54	10549,11	9068,17			49550,96	7877,44	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	6396,50	38971,09	11326,27	8896,24	7895,09	4464,14	454,44	212,94	546,71	173,00	541,03	2430,03	39040,05	8947,18	9068,17			41695,47	6275,51	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	6396,50	38971,09	11326,27	8896,24	7895,09	4464,14	454,44	212,94	546,71	173,00	541,03	2430,03	39040,05	8947,18	9068,17			41695,47	6275,51	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:	1971,48	17840,91	4951,97	3960,30	3960,30	2304,11						991,67	17840,91	3509,89	1920,53			19812,40	3560,84	
	за рахунок прибутку (04)																				
																				
	за рахунок амортизації (03)	1971,48	17840,91	4951,97	3960,30	3960,30	2304,11						991,67	17840,91	3509,89	1920,53			19812,40	3560,84	
П.1.5.	Заміна вимикача, у т.ч. класами напруги:	312,38	4852,88	1442,08	1442,08	1442,08	1442,08							4852,88		312,38			5165,26		
П.1.5.4.	330 кВ	132,46	2651,55											2651,55		132,46			2784,01		
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Черкаська". Заміна В-330-2 Поляна (інв.№1053)	132,46	2651,55											2651,55		132,46			2784,01		
П.1.5.7.	110 кВ	177,08	2076,33	1442,08	1442,08	1442,08	1442,08							2076,33		177,08			2253,41		
П.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна В-110 Рокитне (інв.№8126)	88,54	842,02	653,58	653,58	653,58	653,58							842,02		88,54			930,56		ТОВ «Січ Енерго»
П.1.5.7.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна В-110 БЦТЕЦ-2 та ТС-110 В-110 БЦТЕЦ-2 (інв.№8126)	88,54	1234,31	788,50	788,50	788,50	788,50							1234,31		88,54			1322,85		ТОВ "ЕНЕРДЖІ СЕРВІС"
П.1.5.9.	6-10 кВ	2,84	125,00											125,00		2,84			127,84		
П.1.5.9.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Житомирська" із заміною В-10 ПП-581, В-10 ДГК-2 (інв.№7114)	2,84	125,00											125,00		2,84			127,84		
П.1.7.	Заміна трансформаторів струму, у т.ч. за класами напруги:	10,73	1268,15											1268,15		10,73			1278,88		
П.1.7.3.	330 кВ	10,73	1268,15											1268,15		10,73			1278,88		
П.1.7.3.1.	ПС 330 кВ "Черкаська". Заміна ТС-330 В-330-2 Поляна (інв.№1053)	10,73	1268,15											1268,15		10,73			1278,88		
П.1.8.	Заміна трансформаторів напруги, у т.ч. за класами напруги:	16,40	1210,63	1260,75	269,08	269,08	87,11						991,67	1210,63	1260,75				1227,03	1277,15	
П.1.8.3.	330 кВ	16,40	1210,63	1260,75	269,08	269,08	87,11						991,67	1210,63	1260,75				1227,03	1277,15	
(П.1.8.3.1.)	ПС 330 кВ "Черкаська". Заміна ТН-330-1 (інв.№1053)	16,40	1210,63	1260,75	269,08	269,08	87,11						991,67	1210,63	1260,75			№4-Чк-19 від 31.12.2015	1227,03	1277,15	ЦП ДП "НЕК "Укренерго", ТОВ "Січенерго"
П.1.9.	Заміна розрядників на ОПН, у т.ч. за класами напруги:	40,91	484,20											484,20		40,91			525,11		
П.1.9.3.	330 кВ	40,91	484,20											484,20		40,91			525,11		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 2015 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						інше							
						усього	у т.ч.: аванси	усього						у т.ч.: аванси				усього	у т.ч.: аванси ПВР		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.1.9.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом заміни РВМГ-330 АТ-1 на ОПН (інв.№86170)	27,10	290,52											290,52		27,10			317,62		
П.1.9.3.2.	ПС 330 кВ "Житомирська". Заміна РВМГ-330 кВ АТ-2 на ОПН, фази А,С (інв.№7190)	13,81	193,68											193,68		13,81			207,49		
П.1.18.	Заміна акумуляторних батарей та підзарядних пристроїв	34,55	2249,14	2249,14	2249,14	2249,14	774,92							2249,14	2249,14				2283,69	2283,69	
П.1.18.1.	ПС 330 кВ "Лісова". Заміна акумуляторної батареї (інв.№8004)	34,55	2249,14	2249,14	2249,14	2249,14	774,92							2249,14	2249,14			акт №8-Ж-19 від 31.12.15	2283,69	2283,69	ТОВ "АККУ-енерго"
П.1.23.	Інше	1556,51	7775,91											7775,91		1556,51			9332,43		
П.1.23.1. (П.1.23.1.)	ПС 330 кВ "Черкаська". Реконструкція ЗРУ-10 кВ та ВРУ- 110 кВ (інв.№1054,1028)	1546,34	7542,91											7542,91		1546,34			9089,26		
П.1.23.2.	ПС 330 кВ "Чернігівська". Заміна ТВП-2 (інв.№86171)	10,17	233,00											233,00		10,17			243,17		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	179,05	1976,77	1816,48	1809,40	1809,40	1245,38						7,08	1976,77	937,92	134,29			2155,82	982,68	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	179,05	1976,77	1816,48	1809,40	1809,40	1245,38						7,08	1976,77	937,92	134,29			2155,82	982,68	
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка із заміною проміжних залізобетонних опор на анкерні металеві (інв.№4006)	134,29	1263,16	878,56	878,56	878,56	878,56							1263,16		134,29			1397,45		ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»
П.2.2.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС-Мозир шляхом заміни анкерної з/б опори на анкерну металеву (інв.№2021)	44,76	713,61	937,92	930,84	930,84	366,82						7,08	713,61	937,92			№12-К-20 від 30.10.15	758,37	982,68	ТОВ"ЗМК №1"
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	909,18	5174,80	1050,15									1050,15	5045,63	1050,15	1293,75			5954,82	665,58	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	909,18	5174,80	1050,15									1050,15	5045,63	1050,15	1293,75			5954,82	665,58	
П.3.3.	Апаратура в.ч. тракту для каналів РЗА (ФП)	66,97	622,73	932,48									932,48	622,73	932,48	999,45			689,71		
П.3.3.1.	ПС 330 кВ "Броварська". Заміна ПРД АНКА-АВПА на АКА "Келр" (інв.№8144)	38,49	287,40	430,62									430,62	287,40	430,62	469,11			325,90		ЦП ДП "НЕК "Укренерго", ТОВ"АРЕС-С"
П.3.3.2.	ПС 330 кВ "Ніжинська". Заміна ПРМ АНКА-АВПА на АКА "Келр" (інв.№86182)	28,48	335,33	501,86									501,86	335,33	501,86	530,34			363,81		ЦП ДП "НЕК "Укренерго", ТОВ"АРЕС-С"
П.3.6.	Захисти ПЛ	645,13	1727,76	117,67									117,67	1727,76	117,67	97,22			2372,89	665,58	
П.3.6.1.	ПС 330 кВ "Черкаська". Модернізація автоматики В-330-2 Поляна з заміною на МП захисти (інв. №102)	97,22	1610,09											1610,09		97,22			1707,31		ЦП ДП "НЕК "Укренерго"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 2015 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)									
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						інше								
						усього	у т.ч.: аванси	усього						у т.ч.: аванси				усього	в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:	1273,97	3550,16	889,07	889,07	889,07	296,06								3669,97	719,37	1971,21			4943,94	22,13	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	1273,97	3550,16	889,07	889,07	889,07	296,06								3669,97	719,37	1971,21			4943,94	22,13	
П.6.4.	Стійки під обладнання та портали	1222,56	1663,83	868,37	868,37	868,37	289,51								1783,64	698,67	1921,23			3006,20		
П.6.4.1. (П.6.4.1.)	ПС 330 кВ "Жовтнева". Заміна порталів ВРП-110кВ (інв.№8051)	1222,56	1663,83	868,37	868,37	868,37	289,51								1783,64	698,67	1921,23			3006,20		ТОВ "ЗМК №1", ТОВ "СЕ ГРУП"
П.6.5.	Об'єкти маслогосподарства	51,41	1886,33	20,70	20,70	20,70	6,55								1886,33	20,70	49,98			1937,74	22,13	
П.6.5.1.	ПС 330 кВ "Поляна". Встановлення рівнемірів наповнення маслозбірника №1 (інв.№82)	1,43	21,89	20,70	20,70	20,70	6,55								21,89	20,70		№22-Чк-24 від 16.10.15р.		23,32	22,13	НБФ "Енергопласт"
П.6.5.2.	ПС 330 кВ "Лісова". Реконструкція аварійних маслостоків (інв.№8168)	49,98	1864,44												1864,44		49,98			1914,42		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:	653,37	5628,20	384,99	384,99	299,99		85,00	25,50						5628,20	385,79	590,19			5930,35	448,97	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	653,37	5628,20	384,99	384,99	299,99		85,00	25,50						5628,20	385,79	590,19			5930,35	448,97	
П.7.2.	Виробничо-технологічні задачі	653,37	5628,20	384,99	384,99	299,99		85,00	25,50						5628,20	385,79	590,19			5930,35	448,97	
П.7.2.1.	Технічне переоснащення (модернізація) оперативно-інформаційного комплексу (ОІК) автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ) та автоматизованої системи збору телемеханічної інформації (АСЗТІ) Центральної ЕС ДП "НЕК "Укренерго" (інв. №20101, 5012, 5029, 8108, 8225, 86172, 86156, 86188, 7128/1, 8043/2)	590,19	5191,47												5191,47		590,19			5430,44		
(П.7.2.1.)	Модернізація локально-обчислювальної мережі (ЛОМ) Черкаських МЕМ в будівлі бази МЕМ та підстанції Поляна та Черкаси (інв. №85207)	63,18	436,73	384,99	384,99	299,99		85,00	25,50						436,73	385,79		№24-Чк-15 від 30.12.15р.		499,91	448,97	ПрАТ "Інком", ТОВ СП "Астрал-Київ-ЛТД"
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:		41,85	42,12	42,12	42,12									41,85	42,12				41,85	42,12	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		41,85	42,12	42,12	42,12									41,85	42,12				41,85	42,12	
П.8.7.	Встановлення системи технічного захисту інформації		41,85	42,12	42,12	42,12									41,85	42,12				41,85	42,12	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 2015 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						інше							
						усього	у т.ч.: аванси	усього						у т.ч.: аванси				усього	у т.ч.: аванси ПБР		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.8.7.1.	Технічне переоснащення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу 1 (інв.№15027) для обробки інформації обмеженого доступу в режимно-секретному органі Житомирських МЕМ		41,85	42,12	42,12	42,12								41,85	42,12			№25-Ж-28 від 31.12.15р.	41,85	42,12	ТОВ"Нікс"
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:	49,34	2031,16	922,16	541,03					541,03	173,00	541,03	381,13	2109,48	1592,37	1641,71					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	49,34	2031,16	922,16	541,03					541,03	173,00	541,03	381,13	2109,48	1592,37	1641,71					
П.9.1.	Служба підстанцій		648,91	306,90	198,00					198,00	64,60	198,00	108,90	648,91	308,06	308,06					
П.9.1.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-330 кВ (інв.№4981/1) шляхом заміни В-330-2 КанівГЕС, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе		124,04											124,04							
П.9.1.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Ніжинська" ВРУ-330 кВ (інв.№86184) шляхом заміни В-330-2 Конотоп, вул. Франка, 271, м. Ніжин Чернігівської області		124,04	50,52	50,52					50,52	18,44	50,52		124,04	50,52	50,52					ТОВ "Січепро"
П.9.1.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Білоцерківська" ВРУ-330 кВ (інв.№8162) шляхом заміни ТС-330 В-330-1 ТпГЕС, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Білоцерківського району Київської області		37,26	37,26	37,26					37,26	11,18	37,26		37,26	37,26	37,26					НТПЦ "Київенергомер ежпроект"
П.9.1.4.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Броварська" ВРУ-330 кВ (інв.№8148) шляхом заміни ТС-330 В-330-1 Ніжинська, пр. Димерський, 16, Красилівська с/р Броварського району Київської області		37,26	37,26	37,26					37,26	11,18	37,26		37,26	37,26	37,26					НТПЦ "Київенергомер ежпроект"
П.9.1.5.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35 та ТС-35 ТЕЦ-П-А, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ		53,23	36,48	36,48					36,48	11,90	36,48		53,23	39,68	39,68					НТПЦ "Київенергомер ежпроект"
П.9.1.6.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35 та ТС-35 Мар'їнська-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ		53,23	36,48	36,48					36,48	11,90	36,48		53,23	39,68	39,68					НТПЦ "Київенергомер ежпроект"
П.9.1.7.	ПС 330 кВ "Житомирська". Заміна В-10 "ТП-253", В-10 "РП-26" (інв.№7113/2), вул. Коростишівська, 41, м. Житомир		5,26											5,26							
П.9.1.8.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" шляхом заміни щита постійного струму та ВАЗП (інв.№1106), Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе		104,87											104,87							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 2015 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи	обладнання							інше							
							усього	у т.ч.: аванси						усього				у т.ч.: аванси	в т.ч.:		
усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	ПВР																	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.1.9.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом заміни РВМГ-330 АТ-2 на ОПН (інв.№86170), с.Хмельниця Чернігівського району Чернігівської області		38,00	38,00									38,00	38,00	38,00	38,00					ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.1.10.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Черкаська" шляхом заміни РВМГ-330 АТ-3 на ОПН (інв.№1053), вул.Різдяна, 169, м. Черкаси		38,00	38,00									38,00	38,00	38,00	38,00					ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.1.11.	Коригування проекту "ПС 330 кВ "Поляна". Заміна ТС-330 В-330-1 Канів ГЕС (інв.№4981/1)"		5,24	5,24									5,24	5,24							ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.1.12.	Коригування проекту "Модернізація ПС 330 кВ "Чернігівська". Заміна ТС-330 В-330-2 Гомель (інв.№ 86170) Чернігівської області Чернігівського району"		5,24	5,04									5,04	5,24	5,04	5,04					ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.1.13.	Коригування проекту "Модернізація ПС 330 кВ "Чернігівська ". Заміна ТС-330 В-330-1 Славутич (інв. № 86170) Чернігівської області Чернігівського району"		5,24	5,04									5,04	5,24	5,04	5,04					ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.1.14.	Коригування проекту "Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Ніжинська" шляхом заміни В-330-2 Броварська (інв.№86184), вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області"		5,24	5,21									5,21	5,24	5,21	5,21					ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.1.15.	Коригування проекту "Технічне переоснащення ВРП-35 кВ ПС 330 кВ "Жовтнева" шляхом заміни В-35 та ТС-35 Телецентр-Б/Львівська (інв.№8050/1), вул.Стецька, 1А, м.Київ"		3,76	3,56									3,56	3,76	3,56	3,56					ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.1.16.	Коригування проекту "Технічне переоснащення ВРП-35 кВ ПС 330 кВ "Жовтнева" шляхом заміни В-35 та ТС-35 Телецентр-А/Артемівська (інв.№8050/1), вул.Стецька, 1А, м.Київ"		3,76	3,56									3,56	3,76	3,56	3,56					ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.1.17.	Коригування проекту "Технічне переоснащення 2 секцій шин 330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом встановлення виносних ТС для модернізації кіл обліку електроенергії (інв.№ 86170), с. Хмельниця Чернігівського району Чернігівської області"		5,24	5,25									5,25	5,24	5,25	5,25					ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.2.	Служба ліній		271,60	272,23									272,23	271,60	272,23	272,23					
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС-Лісова (інв.№2016) із заміною дефектних з/б опор на ділянці опор 1-225 Київської області		105,80	106,06									106,06	105,80	106,06	106,06					ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 2015 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)									
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						інше								
						усього	у т.ч.: аванси	усього						у т.ч.: аванси				усього	в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.2.2.	Реконструкція ПЛЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (інв.№4006) із заміною дефектних з/б опор на ділянках опор 3-190, 250-300 Житомирської області		105,80	105,88										105,88	105,80	105,88	105,88					ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.2.3.	Реконструкція ПЛЛ 330 кВ Київська ТЕЦ №5-Новокиївська (інв.№2015) із заміною проміжної металевої опори №35 на анкерну металеву Голосіївського району м. Києва		60,00	60,29										60,29	60,00	60,29	60,29					ЦП НТЦЕ ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.3.	Служба релейного захисту та автоматики	49,34	703,64	28,80	28,80					28,80	28,80	28,80		781,96	628,91	678,25						
П.9.3.1.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Технічне переоснащення захистів АТ-3 з заміною їх на мікропроцесорні захисти (інв.№8013), с. Томилівка Білоцерківського району Київської області		216,99												216,99	180,76	180,76					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.3.2.	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Конотоп з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Ніжинська" (інв. №86182), вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області		112,29												112,29	93,54	93,54					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.3.3.	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 КанівГЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна" (інв.№391), Черкаський район, 11-й км Смілянського шосе		112,29												112,29	93,54	93,54					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.3.4.	Коригування проекту "ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-1 на МП-захисти (інв.№8126)"		16,00	4,80	4,80						4,80	4,80	4,80		16,00							ТОВ "Січенерго"
П.9.3.5.	Коригування проекту "ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-2 на МП-захисти (інв.№8126)"		16,00	4,80	4,80						4,80	4,80	4,80		16,00							ТОВ "Січенерго"
П.9.3.6.	Коригування проекту "ПС 330 кВ "Броварська". Реконструкція з заміною передавача команд РЗ і ПА АНКА-АВПА 220 кГц і приймача 348 кГц (інв.№8144)"		16,00	4,80	4,80						4,80	4,80	4,80		16,00							ТОВ "Чорноморенерг оспецмонтаж"
П.9.3.7.	Коригування проекту "ПС 330 кВ "Ніжинська". Модернізація автоматики В-330-2 Броварська з заміною на мікропроцесорні пристрої (інв. №86182)"		16,00	4,80	4,80						4,80	4,80	4,80		16,00							ТОВ "Чорноморенерг оспецмонтаж"
П.9.3.8.	Коригування проекту "ПС 330 кВ "Лісова". Заміна захистів ОВ-110 на МП-захисти (інв. №8158)"		16,00	4,80	4,80						4,80	4,80	4,80		16,00							ТОВ "Чорноморенерг оспецмонтаж"
П.9.3.9.	Коригування проекту "ПС 330 кВ "Броварська". Заміна диференційно-фазного захисту ПЛЛ-330 ТЕЦ-5 на мікропроцесорний (інв. №5160)"		16,00	4,80	4,80						4,80	4,80	4,80		16,00							ТОВ "Чорноморенерг оспецмонтаж"
(П.9.3.1.)	ПС 330 кВ "Ніжинська". Модернізація автоматики В-330-2 Броварська з заміною на мікропроцесорні пристрої (інв. №86182)		37,50												53,57	53,55	53,55					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 2015 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.3.4.)	ПС 330 кВ "Броварська". Заміна диференційно-фазного захисту ПЛЛ-330 ТЕЦ-5 на мікропроцесорний (інв. №5160)		45,70											65,28	65,28	65,28					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.3.5.)	ПС 330 кВ "Лісова". Коригування проекту "ПС 330 кВ Лісова. Заміна захистів ОВ-110 на МП-захисти" (інв. №8145)	49,34	24,39											42,00	58,70	108,04					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.3.6.)	ПС 330 кВ "Новокиївська". Технічне переоснащення пристрою релейного захисту ПЛЛ 110 кВ ТЕЦ-5 з заходом на ПС 110 кВ "Пирогівська" з заміною диференційно-фазного захисту на мікропроцесорний (інв. №8172)		29,24											41,77	41,77	41,77					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.3.7.)	ПС 330 кВ "Новокиївська". Технічне переоснащення пристрою релейного захисту ПЛЛ 110 кВ Дніпровська з заміною диференційно-фазного захисту на мікропроцесорний (інв. №8172)		29,24											41,77	41,77	41,77					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.9.4.1.	СЗДТУ		16,61	16,49	16,49					16,49	16,49	16,49		16,61	16,49	16,49					
П.9.4.1.1.	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передавання тривожних сповіщень в приміщеннях ПС 330кВ "Житомирська" (інв. №14037), вул. Коростишівська, 41, м. Житомир		7,00	7,00	7,00					7,00	7,00	7,00		7,00	7,00	7,00					СБМП"Прогрес-М"
П.9.4.1.2.	Технічне переоснащення системи протипожежного захисту та оповіщення людей про пожежу в приміщеннях ОПК-1 та ОПК-2 на ПС 330 кВ "Нижинська" (інв. №86185), вул. Франка, 271, м.Ніжин		9,61	9,49	9,49					9,49	9,49	9,49		9,61	9,49	9,49					ПП "ВКФ "Данко"
П.9.5.	СЕПСО та МЗ		174,70	113,03	113,03					113,03	113,03			174,70	174,70	174,70					
П.9.5.1.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електричної енергії (АСОЕ) ПС 330 кВ "Північна" (інв. №5159), с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області		49,70	49,70	49,70					49,70		49,70		49,70	49,70	49,70					ТОВ "Укренергоналадка"
П.9.5.2.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електричної енергії (АСОЕ) Регіонального Рівня Центральної ЕС (інв. №8639), вул. Симона Петлюри, 27, м. Київ		100,00	38,33	38,33					38,33		38,33		100,00	100,00	100,00					ТОВ "Укренергоналадка"
П.9.5.3.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) на міждержавній ПЛЛ-330кВ Чорнобильська АЕС - Мозир (інв. №2021) ДСП ЧАЕС, м. Славутич, Київської області а.я. 10,11		25,00	25,00	25,00					25,00		25,00		25,00	25,00	25,00					ТОВ "Укренергоналадка"
П.9.6.	СЕБСК		199,70	179,91	179,91					179,91	58,31	179,91		199,70	191,98	191,98					
П.9.6.1.	Реконструкція освітлення території ПС 330 кВ "Броварська" ВРП 110-330кВ (інв. № 8148, 8146/1), с. Красилівка Броварського району Київської області		109,75	104,84	104,84					104,84	31,48	104,84		109,75	104,84	104,84					НТПЦ "Київенергомережпроект"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
					використано коштів з початку року (включаючи структурним підрозділом, усього)	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 2015 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)									
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						інше								
						усього	у т.ч.: аванси	усього						у т.ч.: аванси				усього	в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.6.2.	Реконструкція виробничої будівлі Фастівської дільниці служби ліній Київських МЕМ (інв.№3), вул. Галасієва, 105, м. Фастів Київської області		89,95	75,07	75,07						75,07	26,83	75,07		89,95	87,14	87,14					НТПЦ "Київенергомер ежпроект"
П.9.7.	<u>Служба обчислювальної техніки</u>		16,00	4,80	4,80						4,80	4,80	4,80		16,00							
П.9.7.2.1.	Коригування проекту "Технічне переоснащення телекомунікаційного обладнання системи передачі даних Центральної ЕС в сегментах (між об'єктами) Київських та Чернігівських МЕМ (інв.№ 8969, 2033, 90245), вул. С. Петлюри, 27, м. Київ"		16,00	4,80	4,80						4,80	4,80	4,80		16,00							ТОВ ІТ "Інтегратор"
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
																					
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		7855,49	1718,53	1545,49			1545,35	707,88	0,14				173,04	7855,49	1601,93				7855,49	1601,93	
	за рахунок прибутку (04)																					
																					
	за рахунок амортизації (03)		7855,49	1718,53	1545,49			1545,35	707,88	0,14				173,04	7855,49	1601,93				7855,49	1601,93	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
																					
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:		1177,69	12,22	12,22			12,22	3,67					1177,69	12,22					1177,69	12,22	
	за рахунок прибутку (04)																					
																					
	за рахунок амортизації (03)		1177,69	12,22	12,22			12,22	3,67					1177,69	12,22					1177,69	12,22	
III.1.1.	Служба підстанцій/СДІЗП		671,64	12,22	12,22			12,22	3,67					671,64	12,22					671,64	12,22	
III.1.1.2.1.	Пересувна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35		659,53											659,53						659,53		
III.1.1.18.1.	Аквадистиллятор ДБ-4-02		12,11	12,22	12,22			12,22	3,67					12,11	12,22					12,11	12,22	ТОВ "Хімлабор реактив"
III.1.3.	Служба релейного захисту та автоматики		506,05											506,05						506,05		
III.1.3.7.	Перевірочний пристрій "Omicron CT Analyzer"		416,67											416,67						416,67		ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
III.1.3.12.1.	Перевірочний пристрій для перевірки ВЧ тракту AnCom		89,38											89,38						89,38		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
																					
III.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		1596,96	356,17	183,13			183,13	29,21					173,04	1596,96	239,57				1596,96	239,57	
	за рахунок прибутку (04)																					
																					
	за рахунок амортизації (03)		1596,96	356,17	183,13			183,13	29,21					173,04	1596,96	239,57				1596,96	239,57	
III.2.1.	Служба підстанцій		588,42	62,63	62,63			62,63	17,43					588,42	62,63					588,42	62,63	
III.2.1.5.1.	Установка по доливанию масла уводів 330, 110 кВ		23,00	23,00	23,00			23,00	6,90					23,00	23,00					23,00	23,00	ТОВ "РЕЗОНАНС"
III.2.1.6.1.	Прилад для наладки вимикачів Рекон 08BB		253,00											253,00						253,00		

