

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень-березень 2016 року по Центральній ЕС**
(назва підприємства або структурного підрозділу)
(місячна, нарастаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основою капіталовкладень			Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавць			
						у т.ч.:								використано на централизованні поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані		Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси	ПВР	у т.ч.:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	4161,88	554297,04	8640,14	3104,92	1724,21	1585,95	1475,67	127,07	127,07	11,19		11,19	1380,71	1128,63	1784,75	5722,78			1128,63	223,85	
	об'єкти 2015 року	2600,90			1502,25	248,54	110,28		127,07	127,07	11,19		11,19	1253,71		1784,75	4161,80			1128,63	223,85	
	об'єкти 2016 року	1560,98	554297,04	8640,14	1602,67	1475,67	1475,67	1475,67						127,00	1128,63		1560,98					
	за рахунок прибутку (04)		1978,83																			
	за рахунок амортизації (03)	1560,98	46192,43	8640,14	1602,67	1475,67	1475,67	1475,67						127,00	1128,63		1560,98			1128,63		
	за рахунок кредитних коштів (02)		506125,78																			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	4161,88	547488,78	7464,71	3104,92	1724,21	1585,95	1475,67	127,07	127,07	11,19		11,19	1380,71		1560,90	5722,78					
	об'єкти 2015 року	2600,90			1502,25	248,54	110,28		127,07	127,07	11,19		11,19	1253,71		1560,90	4161,80					
	об'єкти 2016 року	1560,98	547488,78	7464,71	1602,67	1475,67	1475,67	1475,67						127,00			1560,98					
	за рахунок прибутку (04)		1396,67																			
	за рахунок амортизації (03)	1560,98	39966,33	7464,71	1602,67	1475,67	1475,67	1475,67						127,00			1560,98					
	за рахунок кредитних коштів (02)		506125,78																			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:	338,00	526102,92	5540,12	752,91	752,91	625,84	625,84	127,07	127,07							338,00					
	об'єкти 2015 року	27,10			127,07	127,07			127,07	127,07							27,10					
	об'єкти 2016 року	310,90	526102,92	5540,12	625,84	625,84	625,84	625,84									310,90					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	310,90	19977,14	5540,12	625,84	625,84	625,84	625,84									310,90					
	за рахунок кредитних коштів (02)		506125,78																			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	об'єкти 2015 року	27,10			127,07	127,07			127,07	127,07							27,10					
(II.1.9.3.1.)	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом заміни РВМГ-330 АТ-1 на ОПН (інв.№86170)	27,10			127,07	127,07			127,07	127,07							27,10					ТОВ "Вольта-А"
	об'єкти 2016 року	310,90	526102,92	5540,12	625,84	625,84	625,84	625,84									310,90					
III.1.5.	Заміна вимикача, у т.ч. класами напруги:	221,84	7411,04		625,84	625,84	625,84	625,84									221,84					
III.1.5.4.	330 кВ	134,88	4804,99														134,88					
III.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Ніжинська" шляхом заміни В-330-2 Броварська (інв.№86184), вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області	134,88	4804,99														134,88					
III.1.5.8.	35 кВ	86,96	2606,05		625,84	625,84	625,84	625,84									86,96					
III.1.5.8.1.	Технічне переоснащення ВРП-35 кВ ПС 330 кВ "Жовтнева" шляхом заміни В-35 та ТС-35 Телецентр-Б/Львівська (інв.№8050/1), вул. Стеценка, 1А, м. Київ	43,48	1499,17		333,09	333,09	333,09	333,09									43,48					ТОВ «СЕ ГРУП»
III.1.5.8.2.	Технічне переоснащення ВРП-35 кВ ПС 330 кВ "Жовтнева" шляхом заміни В-35 та ТС-35 Телецентр-А/Артемівська (інв.№8050/1), вул. Стеценка, 1А, м. Київ	43,48	1106,88		292,75	292,75	292,75	292,75									43,48					ТОВ «СЕ ГРУП»
III.1.7.	Заміна трансформаторів струму, у т.ч. за класами напруги:	53,60	6688,02	5540,12													53,60					
III.1.7.3.	330 кВ	53,60	6688,02	5540,12													53,60					
III.1.7.3.1.	ПС 330 кВ "Поляна". Заміна ТС-330 В-330-1 Канів ГЕС (інв.№4981/1)	10,72	1727,30	1250,00													10,72					
III.1.7.3.2.	Модернізація ПС 330 кВ "Чернігівська". Заміна ТС-330 В-330-2 Гомель (інв.№ 86170) Чернігівської області Чернігівського району	21,44	2470,69	2145,06													21,44					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основою капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінанси обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси ПБР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.1.7.3.3.	Модернізація ПС 330 кВ " Чернігівська ". Заміна ТС-330 В-330-1 Славутич (інв. № 86170) Чернігівської області Чернігівського району	21,44	2490,03	2145,06													21,44					
П.1.23.	Інше	35,46	5878,08														35,46					
П.1.23.1.	Технічне переоснащення 2 секції шин 330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом встановлення виносних ТС для модернізації кіл обліку електроенергії (інв.№86170), с. Хмельниця Чернігівського району Чернігівської області	35,46	5878,08														35,46					
П.1.24.	Реабілітація трансформаторних підстанцій		506125,78																			
П.1.24.1.	ПС 330 кВ "Новокіївська" заміна обладнання на ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№8172/1), вул. Енергетиків, 1, с. Хотів Київської області		107449,02																			кошти МБРР
П.1.24.2.	ПС 330 кВ "Жовтнева" заміна обладнання на ВРП 330 кВ на КРПЕ 330 кВ, ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№8052/2, 8051), вул.Стеценка, 1А, м.Київ		138241,43																			кошти МБРР
П.1.24.3.	ПС 330 кВ "Житомирська" заміна обладнання на ВРП 330 кВ на КРПЕ 330 кВ, ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№7190, 7191), вул. Коростинівська, 41, м. Житомир		177015,73																			кошти МБРР
П.1.24.4.	ПС 330 кВ "Черкаська" заміна обладнання на ВРП 110 кВ на КРПЕ 110 кВ (інв.№1054), вул. Різдяна, 169, м. Черкаси		83419,60																			кошти МБРР
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	211,94	6350,00														211,94					
	об'єкти 2015 року																					
	об'єкти 2016 року	211,94	6350,00														211,94					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	211,94	6350,00														211,94					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ ЧорнобильськаАЕС-Лісова (інв. №2016) із заміною дефектних з/б опор на ділянці опор 1-225 Київської області	106,06	3233,37														106,06					Обладнання - ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.2.2.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (інв.№4006) із заміною дефектних з/б опор на ділянках опор 3-190, 250-300 Житомирської області	105,88	3116,63														105,88					Обладнання - ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкцій пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	1594,69	4825,19	1924,59	796,66									796,66		92,96	1687,65					
	об'єкти 2015 року	1196,53			796,66									796,66		92,96	1289,49					
	об'єкти 2016 року	398,16	4825,19	1924,59													398,16					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	398,16	4825,19	1924,59													398,16					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	об'єкти 2015 року	1196,53			796,66									796,66		92,96	1289,49					
П.3.3.1.)	ПС 330 кВ "Броварська". Заміна ПРД АНКА-АВПА на АКА "Кедр" (інв.№8144)	469,11			46,66									46,66		46,66	515,77					ЦП ДП "НЕК "Укренерго"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Осново капиталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за фактом виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінанси обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капиталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									ПВР			
8	9	10	11	12	13							14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	
ПІ 2015р. (П.3.3.2.)	ПС 330 кВ "Ніжинська". Заміна ПРМ АНКА-АВПА на АКА "Келдр" (інв.№86182)	530,34			46,30									46,30	46,30	576,64							ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
ПІ 2015 (П.3.7.1.)	ПС 330 кВ "Чернігівська". Заміна захистів АТ-2 на МП захисти (інв.№8013)	197,08			703,70									703,70		197,08							ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
	об'єкти 2016 року	398,16	4825,19	1924,59												398,16							
П.3.1.	Апаратура передачі команд РЗ і ПА	65,54	847,93	718,09												65,54							
П.3.1.1.	ПС 330 кВ "Броварська". Реконструкція з заміною передавача команд РЗ і ПА АНКА-АВПА 220 кГц і приймача 348 кГц (інв.№8144)	65,54	847,93	718,09												65,54							ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.3.6.	Захисти ПЛ	332,62	3977,26	1206,50												332,62							
П.3.6.1.	ПС 330 кВ "Ніжинська". Модернізація автоматики В-330-2 Броварська з заміною на мікропроцесорні пристрої (інв. №86182)	53,55	780,89	234,27												53,55							
П.3.6.2.	ПС 330 кВ "Лісова". Заміна захистів ОВ-110 на МП-захисти (інв. №8158)	108,02	1281,91	397,87												108,02							
П.3.6.3.	ПС 330кВ "Блоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-1 на МП-захисти (інв.№8126)	49,34	472,98	141,89												49,34							
П.3.6.4.	ПС 330кВ "Блоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-2 на МП-захисти (інв.№8126)	59,43	654,10	196,26												59,43							
П.3.6.5.	ПС 330 кВ "Броварська". Заміна диференційно-фазного захисту ПЛ-330 ТЕЦ-5 на мікропроцесорний (інв. №5160)	62,28	787,38	236,21												62,28							
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	1496,61	830,22		110,28	110,28	110,28									1387,95	2884,56						
	об'єкти 2015 року	1377,27			110,28	110,28	110,28									1387,95	2765,22						
	об'єкти 2016 року	119,34	830,22													119,34							
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	119,34	830,22													119,34							
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	об'єкти 2015 року	1377,27			110,28	110,28	110,28									1387,95	2765,22						
ПІ 2015 (П.4.2.1.1.)	Модернізація (технічне переоснащення) зв'язку на ділянці ПС 330кВ "Ніжинська" - ПС 330кВ "Броварська" з установкою РРС (інв.№86185, 20101)	1377,27														701,16	2078,43						ТОВ "НПЦ"Енергозв'язок"
ПІ 2015 (П.4.2.1.2.)	Технічне переоснащення зв'язку на ділянці ПС 330 кВ "Броварська" - ПС 330кВ "Північна" з установкою РРС та антенної вежі висотою 75м на ПС 330кВ "Броварська" (інв.№ 20101, 8108), с. Красилівка Броварського району Київської області				110,28	110,28	110,28								686,79	686,79							ТОВ "НПЦ"Енергозв'язок"
	об'єкти 2016 року	119,34	830,22													119,34							
П.4.2.1.	Радіорелейна лінія (РРЛ)	119,34	830,22													119,34							
П.4.2.1.1.	Технічне переоснащення зв'язку на ділянці ПС 330 кВ "Броварська" - ПС 330кВ "Північна" з установкою РРС та антенної вежі висотою 75м на ПС 330кВ "Броварська" (інв.№ 20101, 8108), с. Красилівка Броварського району Київської області	119,34	830,22													119,34							ТОВ "НПЦ"Енергозв'язок"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Осносно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:	125,00	1573,00														125,00					
	об'єкти 2015 року																					
	об'єкти 2016 року	125,00	1573,00														125,00					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	125,00	1573,00														125,00					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.5.2.	АСОЕ (регіональний, локальний рівень)	125,00	1573,00														125,00					
II.5.2.1.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) на міждержавній ПЛ-330кВ Чорнобильська АЕС - Мозир (інв.№2021) ДСП ЧАЕС, м. Славутич Київської області а.я. 10,11	25,00	350,00														25,00					
II.5.2.2.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електричної енергії (АСОЕ) Регіонального Рівня Центральної ЕС (інв. №8639), вул. Симона Петлюри, 27, м. Київ	100,00	1223,00														100,00					
II.6.	Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:	104,84	2860,91		849,83	849,83	849,83	849,83									104,84					
	об'єкти 2015 року																					
	об'єкти 2016 року	104,84	2860,91		849,83	849,83	849,83	849,83									104,84					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	104,84	2860,91		849,83	849,83	849,83	849,83									104,84					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.6.8.	Зовнішні підстанційні інженерні мережі (водопостачання, каналізація, електроосвітлення і т.д.)	104,84	2860,91		849,83	849,83	849,83	849,83									104,84					
II.6.8.1.	Реконструкція освітлення території ПС 330кВ "Броварська" ВРП 110-330кВ (інв. №8148, 8146/1) с. Красилівка Броварського району Київської області	104,84	2860,91		849,83	849,83	849,83	849,83									104,84					ТОВ "Січ Енерго"
II.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:	17,91	1895,72														17,91					
	об'єкти 2015 року																					
	об'єкти 2016 року	17,91	1895,72														17,91					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	17,91	1895,72														17,91					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.7.2.	Виробничо-технологічні задачі	17,91	1895,72														17,91					
II.7.2.1.	Технічне переоснащення телекомунікаційного обладнання системи передачі даних Центральної ЕС в сегментах (між об'єктами) Київських та Чернігівських МЕМ (інв.№ 8969, 2033, 90245), вул. С. Петлюри, 27, м. Київ	17,91	1895,72														17,91					
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:	272,89	935,12														272,89					
	об'єкти 2015 року																					
	об'єкти 2016 року	272,89	935,12														272,89					
	за рахунок прибутку (04)		79,81																			
	за рахунок амортизації (03)	272,89	855,31														272,89					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Осносно капіталовкладень			Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець				
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінанс. обсяги	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року		фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
П.8.1.	Модернізація систем охорони об'єктів	256,40	659,82														256,40						
П.8.1.1.	Система контролю доступу, відеоспостереження, фіксації телефонних переговорів та загального аудіофону диспетчерського щита управління та будівель ремонтно-виробничої бази Київських MEM Центральної ЕС (інв. №30)	256,40	659,82														256,40						ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
П.8.4.	СЗТУ	16,49	195,49														16,49						
П.8.4.1.	Технічне переоснащення системи протипожежного захисту та оповіщення людей про пожежу в приміщеннях ОПК-1 та ОПК-2 на ПС 330 кВ "Ніжинська" (інв.№86185), вул. Франка, 271, м. Ніжин	9,49	42,24														9,49						
П.8.4.2.	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях ПС 330кВ "Житомирська" (інв.№14037), вул. Коростишівська, 41, м. Житомир	7,00	153,25														7,00						
П.8.8.	Служба транспортного забезпечення		79,81																				
П.8.8.1.	Переобладнання транспортних засобів газобалонним обладнанням		79,81																				
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:		2115,70		595,24	11,19					11,19	11,19	584,05	79,99	79,99								
	об'єкти 2015 року				468,24	11,19					11,19	11,19	457,05	79,99	79,99								
	об'єкти 2016 року		2115,70		127,00								127,00										
	за рахунок прибутку (04)		1316,86																				
	за рахунок амортизації (03)		798,84		127,00								127,00										
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	об'єкти 2015 року				468,24	11,19					11,19	11,19	457,05	79,99	79,99								
ПІ 2015 (П.9.3.1.)	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Технічне переоснащення захистів АТ-3 з заміною їх на мікропроцесорні захисти (інв.№8013), с. Томилівка Білоцерківського району Київської області				180,76								180,76										ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
ПІ 2015 (П.9.3.2.)	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Конотоп з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Ніжинська" (інв. №86182), вул. Франка, 271, м. Ніжин Чернігівської області				46,77								46,77										ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
ПІ 2015 (П.9.3.3.)	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Канів'ЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна" (інв.№391), Черкаський район, 11-й км Смілянського шосе				46,77								46,77										ЦП ДП "НЕК "Укренерго"
ПІ2015 (П.9.3.6.)	Коригування проекту "ПС 330 кВ "Броварська". Реконструкція з заміною передавача команд РЗ і ПА АНКА-АВПА 220 кГц і приймача 348 кГц (інв.№8144)"														16,00	16,00							ТОВ "Чорноморенергосп сцмонтаж"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основою капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінанси обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									ПВР		
8	9	10	11	12	13							14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
	за рахунок амортизації (03)		6226,10	1175,43											1128,63					1128,63		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:		1531,31	809,69											809,69					809,69		
	об'єкти 2015 року																					
	об'єкти 2016 року		1531,31	809,69											809,69					809,69		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		1531,31	809,69											809,69					809,69		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1.1.	Служба підстанцій/СДЗН		721,62																			
III.1.1.5.1.	Міст змінного струму СА 7100-2 або аналог		149,70																			
III.1.1.7.1.	Газовий хроматограф "Хроматж-Кристалл 5000.2" або аналог		545,00																			
III.1.1.18.1.	Ваги аналітичні з внутрішнім калібруванням OHAUS PA 214C або аналог		26,92																			
III.1.3.	Служба релейного захисту та автоматики		809,69	809,69											809,69					809,69		
III.1.3.7.	Перевірочний пристрій "Omicon CT Analyzer" або аналог		656,37	656,37											656,37					656,37		
III.1.3.12.1.	Перевірочний пристрій для перевірки ВЧ тракту AnCom або аналог		153,32	153,32											153,32					153,32		
III.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		2240,22	365,74											318,94	223,85				318,94	223,85	
	об'єкти 2015 року																					
	об'єкти 2016 року		2240,22	365,74											318,94	223,85				318,94	223,85	
	за рахунок прибутку (04)		582,16																			
	за рахунок амортизації (03)		1658,06	365,74											318,94					318,94		

