

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми по ВЕТ за 2015 рік

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Виконання за звітний період (січень-грудень, нарастаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.4 - гр.3)
		Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
		Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.+III.	Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	1498,64	61,80	4,12%	1498,64	61,80	4,12%	1430,30	0,00	0,00%	-1 436,84
II.	Реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у т.ч.:	68,34	61,80	90,43%	68,34	61,80	90,43%	0,00	0,00	0,00%	-6,54
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	68,34	61,80	90,43%	68,34	61,80	90,43%	0,00	0,00	0,00%	-6,54
II.9.6	СЕБСК	68,34	61,80	90,43%	68,34	61,80	90,43%	0,00	0,00	0,00%	-6,54
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	1430,30	0,00	0,00%	1430,30	0,00	0,00%	1430,30	0,00	0,00%	-1 430,30
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:	1430,30	0,00	0,00%	1430,30	0,00	0,00%	1430,30	0,00	0,00%	-1 430,30
III.3.3.	Автопідійомники	1430,30	0,00	0,00%	1430,30	0,00	0,00%	1430,30	0,00	0,00%	-1 430,30