

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2015 рік по ДП "НЕК "Укренерго"

(тис.грн., без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									12 Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		3 заплановано на 2015 рік	4 виконано	5 %	6 заплановано на 2015 рік	7 виконано	8 %	9 заплановано на 2015 рік	10 виконано	11 %	
	<b>Капітальні вкладення (I+II+III+IV+V), усього, у т.ч.:</b>	<b>6 652 777,89</b>	<b>3 243 913,60</b>	48,8%	<b>5 124 289,36</b>	<b>3 020 085,11</b>	58,9%	<b>746 840,68</b>	<b>243 859,82</b>	32,7%	-3 408 864,29
	невикористані кошти 2014 року	14 868,00	14 868,00	100,0%							
	об'єкти 2015 року	6 637 909,89	3 229 045,60	48,6%	5 124 289,36	3 020 085,11	58,9%	746 840,68	243 859,82	32,7%	-3 408 864,29
<b>I</b>	<b>Нове будівництво, усього, у т.ч.:</b>	<b>5 149 080,00</b>	<b>2 913 248,53</b>	56,6%	<b>4 373 860,00</b>	<b>2 814 116,00</b>	64,3%				-2 235 831,47
	<b>Власні кошти (прибуток), усього, у т.ч.:</b>	<b>813 650,00</b>	<b>436 230,61</b>	53,6%							-377 419,39
	невикористані кошти 2014 року	14 868,00	14 868,00	100,0%							
	об'єкти 2015 року (прибуток)	798 782,00	421 362,61	52,8%							-377 419,39
	<b>Донбаська ЕС</b>	<b>2 500,00</b>			<b>2 500,00</b>						-2 500,00
	об'єкти 2015 року (прибуток)	2 500,00									-2 500,00
	<b>Західна ЕС</b>	<b>60 689,00</b>	<b>3 102,03</b>	5,1%	<b>3 000,00</b>	<b>4 772,00</b>	159,1%				-57 586,97
	об'єкти 2015 року (прибуток)	60 689,00	3 102,03	5,1%							-57 586,97
	<b>Південна ЕС</b>	<b>60 427,00</b>	<b>14 770,83</b>	24,4%	<b>88 804,00</b>	<b>76 134,00</b>	85,7%				-45 656,17
	об'єкти 2015 року (прибуток)	60 427,00	14 770,83	24,4%							-45 656,17
	<b>Південно-Західна ЕС</b>	<b>118 743,00</b>	<b>451,75</b>	0,4%	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	100,0%				-118 291,25
	об'єкти 2015 року (прибуток)	118 743,00	451,75	0,4%							-118 291,25
	<b>Північна ЕС</b>	<b>867,00</b>	<b>458,38</b>	52,9%	<b>867,00</b>						-408,62
	об'єкти 2015 року (прибуток)	867,00	458,38	52,9%							-408,62
	<b>Центральна ЕС</b>	<b>333 841,00</b>	<b>214 863,73</b>	64,4%	<b>302 855,00</b>	<b>158 369,00</b>	52,3%				-118 977,27
	об'єкти 2015 року (прибуток)	333 841,00	214 863,73	64,4%							-118 977,27
	<b>Апарат ДП "НЕК "Укренерго"</b>	<b>236 583,00</b>	<b>202 583,89</b>	85,6%	<b>310 512,00</b>	<b>294 267,00</b>	94,8%				-33 999,11
	невикористані кошти 2014 року	14 868,00	14 868,00	100,0%							
	об'єкти 2015 року (прибуток)	221 715,00	187 715,89	84,7%							-33 999,11
	<b>Кредитні кошти ЄБРР, усього, у т.ч.:</b>	<b>4 335 430,00</b>	<b>2 477 017,92</b>	57,1%	<b>3 650 000,00</b>	<b>2 265 334,00</b>	62,1%				-1 858 412,08
	Південна ЕС	2 201 900,00	899 709,56	40,9%	1 900 000,00	828 266,00	43,6%				-1 302 190,44
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	1 575 000,00	1 385 819,94	88,0%	1 700 000,00	1 436 594,00	84,5%				-189 180,06
	Центральна ЕС	558 530,00	191 488,42	34,3%	50 000,00	474,00	0,9%				-367 041,58
	<b>Крім того грантові кошти ЄБРР, усього, у т.ч.:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>14 918,00</b>	99,5%				
	Південна ЕС				15 000,00	14 918,00	99,5%				
<b>II+III + IV+V</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів (з Держенергонагляд та НТЦЕ), усього, у т.ч.:</b>	<b>1 503 697,89</b>	<b>330 665,07</b>	22,0%	<b>750 429,36</b>	<b>205 969,11</b>	27,4%	<b>746 840,68</b>	<b>243 859,82</b>	32,7%	-1 173 032,82
	<b>Дніпровська ЕС</b>	<b>316 020,71</b>	<b>62 996,27</b>	19,9%	<b>175 074,55</b>	<b>45 577,33</b>	26,0%	<b>184 401,16</b>	<b>106 298,81</b>	57,6%	-253 024,44
	<b>Донбаська ЕС</b>	<b>180 394,28</b>	<b>3 828,04</b>	2,1%	<b>66 040,76</b>	<b>17 443,80</b>	26,4%	<b>66 295,63</b>	<b>17 177,89</b>	25,9%	-176 566,24
	<b>Західна ЕС</b>	<b>221 916,33</b>	<b>43 663,75</b>	19,7%	<b>117 347,25</b>	<b>30 085,81</b>	25,6%	<b>116 342,39</b>	<b>32 159,09</b>	27,6%	-178 252,58
	<b>Південна ЕС</b>	<b>128 315,53</b>	<b>60 827,09</b>	47,4%	<b>143 973,19</b>	<b>61 473,30</b>	42,7%	<b>151 020,46</b>	<b>37 787,63</b>	25,0%	-67 488,44
	<b>Південно-Західна ЕС</b>	<b>365 617,57</b>	<b>107 761,27</b>	29,5%	<b>77 113,30</b>	<b>20 847,49</b>	27,0%	<b>62 470,25</b>	<b>20 665,03</b>	33,1%	-257 856,30
	<b>Північна ЕС</b>	<b>166 959,26</b>	<b>19 946,16</b>	11,9%	<b>49 095,79</b>	<b>9 812,11</b>	20,0%	<b>49 117,54</b>	<b>11 936,73</b>	24,3%	-147 013,10
	<b>Центральна ЕС</b>	<b>46 826,58</b>	<b>13 044,80</b>	27,9%	<b>46 895,54</b>	<b>10 549,11</b>	22,5%	<b>49 550,96</b>	<b>7 877,44</b>	15,9%	-33 781,78
	<b>Апарат ДП "НЕК "Укренерго"</b>	<b>62 115,55</b>	<b>11 551,84</b>	18,6%	<b>62 311,62</b>	<b>7 257,77</b>	11,6%	<b>55 657,89</b>	<b>5 211,92</b>	9,4%	-50 563,71
	<b>Вінницяелектротехнологія</b>	<b>1 498,64</b>	<b>61,80</b>	4,1%	<b>1 498,64</b>	<b>61,80</b>	4,1%	<b>1 430,30</b>			-1 436,84
	<b>ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"</b>	<b>6 632,44</b>	<b>1 640,96</b>	24,7%	<b>6 632,44</b>	<b>1 128,83</b>	17,0%	<b>5 646,03</b>	<b>2 954,53</b>	52,3%	-4 991,48

1	2 Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									12 Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		3 заплановано на 2015 рік	4 виконано	5 %	6 заплановано на 2015 рік	7 виконано	8 %	9 заплановано на 2015 рік	10 виконано	11 %	
II	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>1 420 421,41</b>	<b>300 359,45</b>	21,1%	<b>670 107,60</b>	<b>186 451,67</b>	27,8%	<b>665 080,97</b>	<b>222 294,68</b>	33,4%	-1 120 061,96
	Дніпровська ЕС	303 159,68	58 272,94	19,2%	162 213,52	41 656,84	25,7%	171 540,13	102 378,32	59,7%	-244 886,74
	Донбаська ЕС	180 138,35	3 572,11	2,0%	65 784,83	17 225,37	26,2%	66 039,70	16 959,46	25,7%	-176 566,24
	Західна ЕС	213 545,42	40 371,31	18,9%	108 976,34	28 648,49	26,3%	107 971,48	30 721,77	28,5%	-173 174,11
	Південна ЕС	114 899,23	56 949,70	49,6%	130 556,89	57 332,18	43,9%	137 604,16	33 646,50	24,5%	-57 949,53
	Південно-Західна ЕС	361 348,74	105 426,31	29,2%	72 844,47	19 337,20	26,5%	58 201,42	19 154,74	32,9%	-255 922,43
	Північна ЕС	158 932,62	17 284,92	10,9%	41 069,15	8 409,60	20,5%	41 090,90	10 534,22	25,6%	-141 647,70
	Центральна ЕС	38 971,09	11 326,27	29,1%	39 040,05	8 947,18	22,9%	41 695,47	6 275,51	15,1%	-27 644,82
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	46 175,19	6 715,84	14,5%	46 371,26	4 470,02	9,6%	38 741,37	435,46	1,1%	-39 459,35
	Вінницьяелектротехнологія	68,34	61,80	90,4%	68,34	61,80	90,4%				-6,54
	ГОО ДП "НЕК "Укренерго"	3 182,75	378,25	11,9%	3 182,75	363,00	11,4%	2 196,34	2 188,70	99,7%	-2 804,50
II.1	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т.ч.:</b>	<b>1 150 290,27</b>	<b>214 445,78</b>	18,6%	<b>392 147,27</b>	<b>122 018,63</b>	31,1%	<b>405 689,31</b>	<b>188 999,72</b>	46,6%	-935 844,49
	Дніпровська ЕС	275 733,68	44 992,72	16,3%	134 787,52	34 924,15	25,9%	147 493,12	97 757,53	66,3%	-230 740,96
	Донбаська ЕС	162 204,43	2 623,73	1,6%	47 480,65	16 308,49	34,3%	50 359,17	15 972,74	31,7%	-159 580,70
	Західна ЕС	187 861,33	29 752,18	15,8%	84 301,15	20 840,42	24,7%	86 357,12	22 127,35	25,6%	-158 109,15
	Південна ЕС	20 792,80	21 513,12	103,5%	28 247,66	26 275,84	93,0%	30 068,30	28 025,17	93,2%	720,32
	Південно-Західна ЕС	346 293,95	98 491,27	28,4%	57 789,68	15 858,94	27,4%	48 631,04	16 304,82	33,5%	-247 802,68
	Північна ЕС	139 563,17	12 120,79	8,7%	21 699,70	4 300,90	19,8%	22 968,16	5 251,27	22,9%	-127 442,38
	Центральна ЕС	17 840,91	4 951,97	27,8%	17 840,91	3 509,89	19,7%	19 812,40	3 560,84	18,0%	-12 888,94
II.2	<b>Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т.ч.:</b>	<b>71 661,48</b>	<b>28 140,82</b>	39,3%	<b>82 122,82</b>	<b>33 579,40</b>	40,9%	<b>91 146,91</b>	<b>14 101,67</b>	15,5%	-43 520,66
	Дніпровська ЕС	3 114,41	739,42	23,7%	3 114,41	16,99	0,5%	4 078,60	48,72	1,2%	-2 374,99
	Західна ЕС	2 989,64	4 079,40	136,5%	2 989,64	4 079,40	136,5%	2 989,64	4 424,64	148,0%	1 089,76
	Південна ЕС	49 794,54	16 408,73	33,0%	60 255,88	26 061,20	43,3%	65 432,61	3 646,22	5,6%	-33 385,81
	Південно-Західна ЕС	6 079,22	2 948,07	48,5%	6 079,22			6 206,92			-3 131,15
	Північна ЕС	7 706,90	2 148,72	27,9%	7 706,90	2 483,89	32,2%	10 283,32	4 999,41	48,6%	-5 558,18
	Центральна ЕС	1 976,77	1 816,48	91,9%	1 976,77	937,92	47,4%	2 155,82	982,68	45,6%	-160,29
II.3	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:</b>	<b>28 435,52</b>	<b>4 446,52</b>	15,6%	<b>25 605,34</b>	<b>3 445,05</b>	13,5%	<b>31 127,67</b>	<b>4 542,95</b>	14,6%	-23 989,00
	Дніпровська ЕС	4 711,80	2 269,88	48,2%	4 711,80	1 544,51	32,8%	5 234,08	823,63	15,7%	-2 441,92
	Донбаська ЕС	3 692,90	254,63	6,9%	4 250,99	812,72	19,1%	4 861,89	986,72	20,3%	-3 438,27
	Західна ЕС	9 301,67	623,18	6,7%	8 292,77	37,67	0,5%	11 262,26	2 067,02	18,4%	-8 678,49
	Південна ЕС	2 444,63			194,43			254,51			-2 444,63
	Південно-Західна ЕС	871,91			871,91			991,16			-871,91
	Північна ЕС	2 237,81	248,68	11,1%	2 237,81			2 568,95			-1 989,13
	Центральна ЕС	5 174,80	1 050,15	20,3%	5 045,63	1 050,15	20,8%	5 954,82	665,58	11,2%	-4 124,65

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2015 рік	виконано	%	заплановано на 2015 рік	виконано	%	заплановано на 2015 рік	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II.4	<b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>22 001,99</b>	<b>10 384,73</b>	47,2%	<b>21 998,45</b>	<b>5 404,20</b>	24,6%	<b>24 887,68</b>	<b>4 182,69</b>	16,8%	-11 617,26
	Дніпровська ЕС	3 516,37	4 829,02	137,3%	3 516,37	655,28	18,6%	3 788,17	676,03	17,8%	1 312,65
	Західна ЕС	1 724,02	1 328,31	77,0%	1 724,02	1 328,31	77,0%	1 804,87	1 352,26	74,9%	-395,71
	Південна ЕС	1 053,49	1 079,33	102,5%	1 053,49	1 079,33	102,5%	1 109,49			25,84
	Південно-Західна ЕС	3 167,01	2 107,50	66,5%	3 167,01	2 107,50	66,5%	1 788,92	2 154,40	120,4%	-1 059,51
	Північна ЕС	2 612,72	230,29	8,8%	2 612,72			2 694,14			-2 382,43
	Центральна ЕС	2 116,04	810,28	38,3%	2 116,04	233,78	11,0%	2 147,81			-1 305,76
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	7 812,34			7 808,80			11 554,28			-7 812,34
II.5	<b>Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:</b>	<b>4 797,38</b>	<b>3 062,75</b>	63,8%	<b>4 797,38</b>	<b>2 358,19</b>	49,2%	<b>5 282,66</b>	<b>2 618,05</b>	49,6%	-1 734,63
	Дніпровська ЕС	736,71			736,71			736,71			-736,71
	Донбаська ЕС	389,79	181,45	46,6%	389,79			402,55			-208,34
	Західна ЕС	1 047,06	854,07	81,6%	1 047,06	493,43	47,1%	1 159,39	560,89	48,4%	-192,99
	Південна ЕС	897,00	870,73	97,1%	897,00	870,73	97,1%	982,18	955,91	97,3%	-26,27
	Південно-Західна ЕС	518,24	518,24	100,0%	518,24	518,24	100,0%	548,06	548,06	100,0%	
	Центральна ЕС	611,20	459,05	75,1%	611,20	475,79	77,8%	708,48	553,19	78,1%	-152,15
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	597,38	179,21	30,0%	597,38			745,29			-418,17
II.6	<b>Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:</b>	<b>11 744,45</b>	<b>5 405,45</b>	46,0%	<b>11 864,26</b>	<b>5 154,32</b>	43,4%	<b>14 502,12</b>	<b>5 447,43</b>	37,6%	-6 339,00
	Дніпровська ЕС	1 308,84	2 001,16	152,9%	1 308,84	2 001,16	152,9%	1 373,82	2 066,05	150,4%	692,32
	Західна ЕС	67,61	66,95	99,0%	67,61	66,95	99,0%	136,61	135,95	99,5%	-0,66
	Південна ЕС	2 213,59	2 104,62	95,1%	2 213,59	2 104,62	95,1%	2 309,90	1 019,21	44,1%	-108,97
	Південно-Західна ЕС	1 027,84	14,18	1,4%	1 027,84	14,18	1,4%	16,58	15,39	92,8%	-1 013,66
	Північна ЕС	244,66	70,99	29,0%	244,66			313,86			-173,67
	Центральна ЕС	3 550,16	889,07	25,0%	3 669,97	719,37	19,6%	4 943,94	22,13	0,4%	-2 661,09
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	3 068,00			3 068,00			3 211,07			-3 068,00
	ГООЦ ДП "НЕК "Укренерго"	263,75	258,48	98,0%	263,75	248,04	94,0%	2 196,34	2 188,70	99,7%	-5,27
II.7	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:</b>	<b>35 126,16</b>	<b>5 508,56</b>	15,7%	<b>35 126,16</b>	<b>2 267,69</b>	6,5%	<b>34 441,70</b>	<b>897,76</b>	2,6%	-29 617,60
	Донбаська ЕС	518,70			518,70			525,44			-518,70
	Західна ЕС	3 392,82			3 392,82			3 442,24			-3 392,82
	Південно-Західна ЕС								88,94		
	Північна ЕС	1 794,45			1 794,45			1 911,40			-1 794,45
	Центральна ЕС	5 628,20	384,99	6,8%	5 628,20	385,79	6,9%	5 930,35	448,97	7,6%	-5 243,21
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	22 125,99	5 123,57	23,2%	22 125,99	1 881,90	8,5%	22 632,27	359,85	1,6%	-17 002,42
	ГООЦ ДП "НЕК "Укренерго"	1 666,00			1 666,00						-1 666,00

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2015 рік	виконано	%	заплановано на 2015 рік	виконано	%	заплановано на 2015 рік	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>II.8</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>56 627,98</b>	<b>16 196,16</b>	28,6%	<b>56 627,98</b>	<b>1 449,17</b>	2,6%	<b>58 002,92</b>	<b>1 504,42</b>	2,6%	-40 431,82
	Дніпровська ЕС	8 835,63	981,07	11,1%	8 835,63	981,07	11,1%	8 835,63	1 006,36	11,4%	-7 854,56
	Донбаська ЕС	9 890,65			9 890,65			9 890,65			-9 890,65
	Західна ЕС	782,28	530,88	67,9%	782,28	47,98	6,1%	819,35	53,66	6,5%	-251,40
	Південна ЕС	36 147,12	14 239,60	39,4%	36 147,12			37 447,17			-21 907,52
	Південно-Західна ЕС	16,36	16,26	99,4%	16,36	40,75	249,1%	18,74	43,13	230,1%	-0,10
	Північна ЕС	315,63	261,64	82,9%	315,63	261,64	82,9%	351,07	283,54	80,8%	-53,99
	Центральна ЕС	41,85	42,12	100,6%	41,85	42,12	100,6%	41,85	42,12	100,6%	0,27
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	598,46	124,59	20,8%	598,46	75,61	12,6%	598,46	75,61	12,6%	-473,87
<b>II.9</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>39 736,18</b>	<b>12 768,68</b>	32,1%	<b>39 817,94</b>	<b>10 775,03</b>	27,1%				-26 967,50
	Дніпровська ЕС	5 202,24	2 459,67	47,3%	5 202,24	1 533,68	29,5%				-2 742,57
	Донбаська ЕС	3 441,88	512,30	14,9%	3 254,05	104,16	3,2%				-2 929,58
	Західна ЕС	6 378,99	3 136,34	49,2%	6 378,99	1 754,33	27,5%				-3 242,65
	Південна ЕС	1 556,06	733,57	47,1%	1 547,72	940,45	60,8%				-822,49
	Південно-Західна ЕС	3 374,21	1 330,79	39,4%	3 374,21	797,59	23,6%				-2 043,42
	Північна ЕС	4 457,28	2 203,81	49,4%	4 457,28	1 363,17	30,6%				-2 253,47
	Центральна ЕС	2 031,16	922,16	45,4%	2 109,48	1 592,37	75,5%				-1 109,00
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	11 973,02	1 288,47	10,8%	12 172,63	2 512,51	20,6%				-10 684,55
	Вінницяелектротехнологія	68,34	61,80	90,4%	68,34	61,80	90,4%				-6,54
	ГООЦ ДП "НЕК "Укренерго"	1 253,00	119,77	9,6%	1 253,00	114,97	9,2%				-1 133,23
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>75 875,48</b>	<b>24 962,53</b>	32,9%	<b>75 875,48</b>	<b>17 785,67</b>	23,4%	<b>76 851,64</b>	<b>19 774,39</b>	25,7%	-50 912,95
	Дніпровська ЕС	12 861,03	4 723,33	36,7%	12 861,03	3 920,49	30,5%	12 861,03	3 920,49	30,5%	-8 137,70
	Донбаська ЕС	255,93	255,93	100,0%	255,93	218,43	85,3%	255,93	218,43	85,3%	
	Західна ЕС	8 370,91	3 292,44	39,3%	8 370,91	1 437,32	17,2%	8 370,91	1 437,32	17,2%	-5 078,47
	Південна ЕС	13 416,30	3 877,39	28,9%	13 416,30	4 141,12	30,9%	13 416,30	4 141,13	30,9%	-9 538,91
	Південно-Західна ЕС	4 268,83	2 334,96	54,7%	4 268,83	1 510,29	35,4%	4 268,83	1 510,29	35,4%	-1 933,87
	Північна ЕС	8 026,64	2 661,24	33,2%	8 026,64	1 402,51	17,5%	8 026,64	1 402,51	17,5%	-5 365,40
	Центральна ЕС	7 855,49	1 718,53	21,9%	7 855,49	1 601,93	20,4%	7 855,49	1 601,93	20,4%	-6 136,96
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	15 940,36	4 836,00	30,3%	15 940,36	2 787,75	17,5%	16 916,52	4 776,46	28,2%	-11 104,36
	Вінницяелектротехнологія	1 430,30			1 430,30			1 430,30			-1 430,30
	ГООЦ ДП "НЕК "Укренерго"	3 449,69	1 262,71	36,6%	3 449,69	765,83	22,2%	3 449,69	765,83	22,2%	-2 186,98
<b>III.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>9 464,26</b>	<b>3 620,30</b>	38,3%	<b>9 464,26</b>	<b>4 829,39</b>	51,0%	<b>9 464,26</b>	<b>4 829,39</b>	51,0%	-5 843,96
	Дніпровська ЕС	1 932,14	1 166,26	60,4%	1 932,14	1 166,26	60,4%	1 932,14	1 166,26	60,4%	-765,88
	Західна ЕС	281,67	56,10	19,9%	281,67	56,10	19,9%	281,67	56,10	19,9%	-225,57
	Південна ЕС	4 743,89	1 931,60	40,7%	4 743,89	2 587,85	54,6%	4 743,89	2 587,85	54,6%	-2 812,29
	Південно-Західна ЕС	86,40	69,46	80,4%	86,40	69,46	80,4%	86,40	69,46	80,4%	-16,94
	Північна ЕС	325,80	103,41	31,7%	325,80			325,80			-222,39
	Центральна ЕС	1 177,69	12,22	1,0%	1 177,69	12,22	1,0%	1 177,69	12,22	1,0%	-1 165,47
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	916,67	281,25	30,7%	916,67	937,50	102,3%	916,67	937,50	102,3%	-635,42

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		заплановано на 2015 рік	виконано	%	заплановано на 2015 рік	виконано	%	заплановано на 2015 рік	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>III.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>32 259,81</b>	<b>15 711,06</b>	48,7%	<b>32 259,81</b>	<b>10 097,76</b>	31,3%	<b>32 259,81</b>	<b>10 072,11</b>	31,2%	-16 548,75
	Дніпровська ЕС	7 702,99	3 557,07	46,2%	7 702,99	2 754,23	35,8%	7 702,99	2 754,23	35,8%	-4 145,92
	Донбаська ЕС	255,93	255,93	100,0%	255,93	218,43	85,3%	255,93	218,43	85,3%	
	Західна ЕС	2 275,70	1 520,90	66,8%	2 275,70	1 381,22	60,7%	2 275,70	1 381,22	60,7%	-754,80
	Південна ЕС	2 935,74	1 945,79	66,3%	2 935,74	1 546,11	52,7%	2 935,74	1 546,12	52,7%	-989,95
	Південно-Західна ЕС	2 520,62	2 265,50	89,9%	2 520,62	1 440,83	57,2%	2 520,62	1 440,83	57,2%	-255,12
	Північна ЕС	4 235,63	2 082,26	49,2%	4 235,63	926,94	21,9%	4 235,63	926,94	21,9%	-2 153,37
	Центральна ЕС	1 596,96	356,17	22,3%	1 596,96	239,57	15,0%	1 596,96	239,57	15,0%	-1 240,79
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	7 493,31	2 464,73	32,9%	7 493,31	824,60	11,0%	7 493,31	798,94	10,7%	-5 028,58
	ГООЦ ДП "НЕК "Укренерго"	3 242,93	1 262,71	38,9%	3 242,93	765,83	23,6%	3 242,93	765,83	23,6%	-1 980,22
<b>III.3</b>	<b>Спецтехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>	<b>29 100,36</b>	<b>3 541,15</b>	12,2%	<b>29 100,36</b>	<b>1 832,87</b>	6,3%	<b>29 100,36</b>	<b>1 832,87</b>	6,3%	-25 559,21
	Дніпровська ЕС	3 225,90			3 225,90			3 225,90			-3 225,90
	Західна ЕС	5 813,54	1 715,44	29,5%	5 813,54			5 813,54			-4 098,10
	Південна ЕС	5 736,67			5 736,67	7,16	0,1%	5 736,67	7,16	0,1%	-5 736,67
	Південно-Західна ЕС	1 661,81			1 661,81			1 661,81			-1 661,81
	Північна ЕС	3 465,21	475,57	13,7%	3 465,21	475,57	13,7%	3 465,21	475,57	13,7%	-2 989,64
	Центральна ЕС	5 080,84	1 350,14	26,6%	5 080,84	1 350,14	26,6%	5 080,84	1 350,14	26,6%	-3 730,70
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	2 479,33			2 479,33			2 479,33			-2 479,33
	Вінницьяелектротехнологія	1 430,30			1 430,30			1 430,30			-1 430,30
	ГООЦ ДП "НЕК "Укренерго"	206,76			206,76			206,76			-206,76
<b>III.4</b>	<b>Програмне забезпечення, усього, у т.ч.:</b>	<b>5 051,05</b>	<b>2 090,02</b>	41,4%	<b>5 051,05</b>	<b>1 025,65</b>	20,3%	<b>6 027,21</b>	<b>3 040,02</b>	50,4%	-2 961,03
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	5 051,05	2 090,02	41,4%	5 051,05	1 025,65	20,3%	6 027,21	3 040,02	50,4%	-2 961,03
<b>IV.</b>	<b>Держенергонагляд</b>	<b>6 623,00</b>	<b>4 978,07</b>	75,2%	<b>3 668,28</b>	<b>1 366,75</b>	37,3%	<b>4 130,07</b>	<b>1 425,73</b>	34,5%	-1 644,93
<b>V.</b>	<b>НТЦЕ</b>	<b>778,00</b>	<b>365,02</b>	46,9%	<b>778,00</b>	<b>365,02</b>	46,9%	<b>778,00</b>	<b>365,02</b>	46,9%	-412,98