



	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень - березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
			Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано профінансувати за I кв. 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано профінансувати за I кв. 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано профінансувати за I кв. 2016 року	Виконано	% періоду	
<b>II.7.</b>	<b>Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч. за рахунок:</b>			3 697,29								
	об'єкти 2015 року			3 697,29								
	об'єкти 2016 року											
<b>II.8.</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>346,9</b>					208,17					
	об'єкти 2015 року						208,17					
	об'єкти 2016 року	346,9										
<b>II.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>4013,57</b>	13,93	507,92	3646,23%	13,93						493,99
	об'єкти 2015 року			472,35								
	об'єкти 2016 року	4013,57	13,93	35,57	255,35%	13,93						21,64
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>20754,45</b>	2 236,32	877,04	39,22%	2 236,32	1 725,68	77,17%	2 236,32	1 725,68	77,17%	-1 359,28
	об'єкти 2015 року			728,56			1 725,68			1 725,68		
	об'єкти 2016 року	20754,45	2 236,32	148,48	6,64%	2 236,32			2 236,32			-2 087,84
<b>III.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>470</b>										
	об'єкти 2015 року											
	об'єкти 2016 року	470										
<b>III.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>5179,05</b>	36,01	148,48	412,33%	36,01	269,15	747,43%	36,01	269,15	747,43%	112,47
	об'єкти 2015 року						269,15			269,15		
	об'єкти 2016 року	5179,05	36,01	148,48	412,33%	36,01			36,01			112,47
<b>III.3</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>	<b>15105,4</b>	2 200,31	728,56	33,11%	2 200,31	1 456,53	66,20%	2 200,31	1 456,53	66,20%	-1 471,75
	об'єкти 2015 року			728,56			1 456,53			1 456,53		
	об'єкти 2016 року	15105,4	2 200,31			2 200,31			2 200,31			-2 200,31