

	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень - червень з наростаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.4-гр.3)
			Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано на I-II кв. 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано на I-II кв. 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано на I-II кв. 2016 року	Виконано	% періоду	
II.7.	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч. за рахунок:	7394,58	3 697,28	3 697,29	100,00%		76,67			76,67		0,01
	об'єкти 2016 року	1502,26										
	невикористані кошти 2015 року	5892,32	3 697,28	3 697,29	100,00%		76,67			76,67		0,01
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	663,14	346,90	169,21	48,78%	346,90	371,82	107,18%	367,72			-177,69
	об'єкти 2016 року	346,9	346,90	169,21	48,78%	346,90	104,48	30,12%	367,72			-177,69
	невикористані кошти 2015 року	316,24					267,34					
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	6756,39	6 095,39	1 197,17	19,64%	7 356,40	1 576,96	21,44%				-4 898,22
	об'єкти 2016 року	4660,87	3 999,87	629,25	15,73%	3 903,07	13,93	0,36%				-3 370,62
	невикористані кошти 2015 року	2095,52	2 095,52	567,92	27,10%	3 453,33	1 563,03	45,26%				-1 527,60
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	22711,87	12 376,44	5 325,42	43,03%	13 480,92	4 504,80	33,42%	13 480,92	4 504,80	33,42%	-7 051,02
	об'єкти 2016 року	20751,29	10 659,39	3 479,53	32,64%	10 048,43	803,77	8,00%	10 048,43	803,77	8,00%	-7 179,86
	невикористані кошти 2015 року	1960,58	1 717,05	1 845,89	107,50%	3 432,49	3 701,03	107,82%	3 432,49	3 701,03	107,82%	128,84
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	470	470,00									-470,00
	об'єкти 2016 року	470	470,00									-470,00
	невикористані кошти 2015 року											
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:	5419,42	1 988,27	706,47	35,53%	1 847,31	1 072,92	58,08%	1 847,31	1 072,92	58,08%	-1 281,80
	об'єкти 2016 року	5175,89	1 988,27	576,99	29,02%	1 847,31	803,77	43,51%	1 847,31	803,77	43,51%	-1 411,28
	невикористані кошти 2015 року	243,53		129,48			269,15			269,15		129,48
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:	16822,45	9 918,17	4 618,95	46,57%	11 633,61	3 431,88	29,50%	11 633,61	3 431,88	29,50%	-5 299,22
	об'єкти 2016 року	15105,4	8 201,12	2 902,54	35,39%	8 201,12			8 201,12			-5 298,58
	невикористані кошти 2015 року	1717,05	1 717,05	1 716,41	99,96%	3 432,49	3 431,88	99,98%	3 432,49	3 431,88	99,98%	-0,64