



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершено на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець								
						у т.ч.:								використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	усього		у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:		план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
						будівельно-монтажні роботи	обладнання	інше		аванси	ПВР	усього	у т.ч.: аванси																
								усього	у т.ч.: аванси											усього		у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	за рахунок амортизації (03)		17 778,79	2 722,25																									
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																												
	невикористані кошти 2015 року																												
<b>П.1.1.1.1.</b>	<b>Заміна Р-1 ф.В, РОДЦ 110000/750 на ПС 750кВ "Західноукраїнська" (придбання реактора), інв. №новий</b>		24 324,55	10 946,05	10 946,05									10 946,05															
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																												
	невикористані кошти 2015 року		24 324,55	10 946,05	10 946,05									10 946,05															
<b>П.1.3.</b>	<b>Реконструкція і технічне переоснащення автотрансформаторів і трансформаторів:</b>	29,37	278 681,07	124 935,45	64 227,14	700,46	520,38	157,28	180,08	54,02				63 526,68	705,67	700,46		27 706,49		735,04	729,83								
	за рахунок прибутку (04)		103 911,99	46 117,86																									
	за рахунок амортизації (03)	29,37	21 508,86	15 290,91	700,46	700,46	520,38	157,28	180,08	54,02					705,67	700,46				735,04	729,83								
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																												
	невикористані кошти 2015 року		153 260,22	63 526,68	63 526,68									63 526,68				27 706,49											
<b>П.1.3.1.</b>	<b>750 кВ</b>		163 818,41	73 075,75	26 957,89									26 957,89															
	за рахунок прибутку (04)		103 911,99	46 117,86																									
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																												
	невикористані кошти 2015 року		59 906,42	26 957,89	26 957,89									26 957,89															
<b>П.1.3.1.1.</b>	<b>ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення із заміною АТ-1 ф.А,В,С 3х333МВА, інв. №новий</b>		103 911,99	46 117,86																									
	за рахунок прибутку (04)		103 911,99	46 117,86																									
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																												
	невикористані кошти 2015 року																												
<b>(П.1.3.1.1.)</b>	<b>ПС 750кВ "Західноукраїнська" заміна автотрансформатора АОДЦН-333000/750/330, АТ-2 ф.С, інв. №новий</b>		59 906,42	26 957,89	26 957,89									26 957,89															
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																												
	невикористані кошти 2015 року		59 906,42	26 957,89	26 957,89									26 957,89															
<b>П.1.3.3.</b>	<b>330 кВ</b>		114 156,99	51 154,03	36 568,79									36 568,79				27 706,49											
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)		20 803,19	14 585,24																									
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																												
	невикористані кошти 2015 року		93 353,80	36 568,79	36 568,79									36 568,79				27 706,49											



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
							у т.ч.:								план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
<b>П.1.5.</b>	<b>Заміна вимикачів, у т.ч. за класами напруги:</b>	568,24	14 346,38	12 160,41	10 415,64	10 415,64	3 067,81	1 059,50	7 347,83	2 928,12					6 881,86	7 421,04	893,97	7 443,75		7 174,74	7 095,31	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	275,36	10 803,52	8 617,55	6 952,19	6 952,19	1 397,22	1 059,50	5 554,97	2 928,12						618,61	893,97	7 443,75				
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року	292,88	3 542,86	3 542,86	3 463,45	3 463,45	1 670,59		1 792,86						6 881,86	6 802,43				7 174,74	7 095,31	
<b>П.1.5.4.</b>	<b>330 кВ</b>	120,57	5 248,12	4 639,48	2 320,10	2 320,10	432,97	432,97	1 887,13	1 887,13						242,79	363,36	3 774,27				
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	120,57	5 248,12	4 639,48	2 320,10	2 320,10	432,97	432,97	1 887,13	1 887,13						242,79	363,36	3 774,27				
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
<b>П.1.5.4.1.</b>	<b>ПС 330кВ „Рівне” заміна повітряного вимикача 330кВ присідання В-2 ПЛ «РАЕС» на елегазовий, інв. №220123</b>	120,57	5 248,12	4 639,48	2 320,10	2 320,10	432,97	432,97	1 887,13	1 887,13						242,79	363,36	3 774,27				
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	120,57	5 248,12	4 639,48	2 320,10	2 320,10	432,97	432,97	1 887,13	1 887,13						242,79	363,36	3 774,27				
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
<b>П.1.5.5.</b>	<b>220 кВ</b>	110,82	3 342,13	2 464,99	2 708,51	2 708,51	626,53	626,53	2 081,98	1 040,99							110,82	2 081,98				
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	110,82	3 342,13	2 464,99	2 708,51	2 708,51	626,53	626,53	2 081,98	1 040,99							110,82	2 081,98				
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
<b>П.1.5.5.1.</b>	<b>ПС 220кВ „Стрий”, технічне переоснащення ВРУ-220кВ із заміни вимикача МВ-220кВ присідання «ОВ» на елегазовий, інв. №024539</b>	110,82	3 342,13	2 464,99	2 708,51	2 708,51	626,53	626,53	2 081,98	1 040,99							110,82	2 081,98				
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	110,82	3 342,13	2 464,99	2 708,51	2 708,51	626,53	626,53	2 081,98	1 040,99							110,82	2 081,98				
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
<b>П.1.5.7.</b>	<b>110 кВ</b>	238,68	4 184,85	3 484,66	3 858,79	3 858,79	1 235,00		2 623,79						4 271,36	4 610,80	419,79	1 587,50		4 466,07	4 429,69	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	43,97	2 213,27	1 513,08	1 923,58	1 923,58	337,72		1 585,86							375,82	419,79	1 587,50				
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року	194,71	1 971,58	1 971,58	1 935,21	1 935,21	897,28		1 037,93						4 271,36	4 234,98				4 466,07	4 429,69	
<b>П.1.5.7.1.</b>	<b>ПС 330кВ „Івано-Франківськ”, технічне переоснащення ВРУ-110кВ із заміною вимикача МВ-110кВ присідання «Опорна-2» на елегазовий, інв. №110448</b>	43,97	2 213,27	1 513,08	1 923,58	1 923,58	337,72		1 585,86							375,82	419,79	1 587,50				

















№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього:	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		незавершено на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець							
							у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				будівельно-монтажні роботи	обладнання		інше		план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
							усього		у т.ч.: аванси		усього									у т.ч.: аванси		усього				у т.ч.:		
																										аванси ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
П.1.10.1.5.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на присіданні АТ-3 на нове, інв. №новий	19,03	9 204,17	9 204,17	9 636,86									9 636,86	367,21	386,24	10 659,54											
	за рахунок прибутку (04)																											
	за рахунок амортизації (03)																											
	за рахунок кредитних коштів (02)	19,03	9 204,17	9 204,17	9 636,86									9 636,86			19,03	10 659,54										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)															367,21	367,21											
	невикористані кошти 2015 року																											
П.1.10.1.6.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на присіданні ПЛ 750кВ "Альбертіша" на нове, інв. №новий	19,03	17 052,03	17 052,03	18 345,00									18 345,00	367,21	386,24	20 239,68											
	за рахунок прибутку (04)																											
	за рахунок амортизації (03)																											
	за рахунок кредитних коштів (02)	19,03	17 052,03	17 052,03	18 345,00									18 345,00			19,03	20 239,68										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)															367,21	367,21											
	невикористані кошти 2015 року																											
П.1.10.1.7.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на присіданні ПЛ 750кВ "Вінниця" на нове, інв. №новий	19,03	19 645,85	19 645,85	20 842,24									20 842,24	367,21	386,24	23 444,24											
	за рахунок прибутку (04)																											
	за рахунок амортизації (03)																											
	за рахунок кредитних коштів (02)	19,03	19 645,85	19 645,85	20 842,24									20 842,24			19,03	23 444,24										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)															367,21	367,21											
	невикористані кошти 2015 року																											
П.1.10.1.8.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на присіданні ПЛ 750кВ "ХАЕС" на нове, інв. №новий	19,03	21 063,84	21 063,84	22 897,10									22 897,10	367,21	386,24	25 237,53											
	за рахунок прибутку (04)																											
	за рахунок амортизації (03)																											
	за рахунок кредитних коштів (02)	19,03	21 063,84	21 063,84	22 897,10									22 897,10			19,03	25 237,53										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)															367,21	367,21											
	невикористані кошти 2015 року																											
П.1.18.	Заміна акумуляторних батарей та підзарядних пристроїв	110,44	3 200,59	3 200,59	3 063,45	3 063,45	343,99	235,01	2 719,46	1 359,73					3 200,59	1 795,18	1 905,62	1 161,09		3 311,03								
	за рахунок прибутку (04)																											
	за рахунок амортизації (03)	110,44	3 200,59	3 200,59	3 063,45	3 063,45	343,99	235,01	2 719,46	1 359,73					3 200,59	1 795,18	1 905,62	1 161,09		3 311,03								
	за рахунок кредитних коштів (02)																											
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																											
	невикористані кошти 2015 року																											
П.1.18.1.	ПС 330кВ „Львів західна”, технічне переоснащення обладнання власних потреб із заміни акумуляторної батареї АБ 220В на малообслуговувальну АБ, інв. №120619	34,21	1 158,59	1 158,59	1 148,35	1 148,35	137,15	72,20	1 011,20	505,60					1 158,59	1 148,35	1 182,56			1 192,80								
	за рахунок прибутку (04)																											
	за рахунок амортизації (03)	34,21	1 158,59	1 158,59	1 148,35	1 148,35	137,15	72,20	1 011,20	505,60					1 158,59	1 148,35	1 182,56			1 192,80								

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів										Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець				
						у т.ч.:										використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року		фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього	у т.ч.: аванси	ПВР
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	за рахунок кредитних коштів (02)																										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																										
	невикористані кошти 2015 року																										
П.1.18.2.	ПС 330кВ „Радивилів”, технічне переоснащення обладнання власних потреб із заміни акумуляторної батареї АБ-1 220В на малообслуговувальну АБ та заміна існуючих підзарядних пристроїв ВАЗП-1,2 на сучасні, інв. №110439	34,18	1 380,57	1 380,57	1 268,27	1 268,27	107,18	107,18	1 161,09	580,54					1 380,57		34,18	1 161,09		1 414,75							
	за рахунок прибутку (04)																										
	за рахунок амортизації (03)	34,18	1 380,57	1 380,57	1 268,27	1 268,27	107,18	107,18	1 161,09	580,54					1 380,57		34,18	1 161,09		1 414,75							
	за рахунок кредитних коштів (02)																										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																										
	невикористані кошти 2015 року																										
П.1.18.3.	ПС 400кВ „Мукачеве”, технічне переоснащення обладнання власних потреб із заміни акумуляторної батареї АБ-1 типу 60PzS-330 220В на малообслуговувальну АБ, інв. №030140	42,05	661,43	661,43	646,83	646,83	99,66	55,63	547,17	273,59					661,43	646,83	688,88			703,48							
	за рахунок прибутку (04)																										
	за рахунок амортизації (03)	42,05	661,43	661,43	646,83	646,83	99,66	55,63	547,17	273,59					661,43	646,83	688,88			703,48							
	за рахунок кредитних коштів (02)																										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																										
	невикористані кошти 2015 року																										
П.1.23.	Інше	111,05	1 274,94	1 274,94	878,10	878,10	866,47	280,37	11,63	11,63					1 274,94	1 092,21	1 203,26			1 385,99							
	за рахунок прибутку (04)																										
	за рахунок амортизації (03)	111,05	1 274,94	1 274,94	878,10	878,10	866,47	280,37	11,63	11,63					1 274,94	1 092,21	1 203,26			1 385,99							
	за рахунок кредитних коштів (02)																										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																										
	невикористані кошти 2015 року																										
П.1.23.1.	ПС 220кВ "Львів-2", реконструкція ЗПУ, інв. №110432	111,05	1 274,94	1 274,94	878,10	878,10	866,47	280,37	11,63	11,63					1 274,94	1 092,21	1 203,26			1 385,99							
	за рахунок прибутку (04)																										
	за рахунок амортизації (03)	111,05	1 274,94	1 274,94	878,10	878,10	866,47	280,37	11,63	11,63					1 274,94	1 092,21	1 203,26			1 385,99							
	за рахунок кредитних коштів (02)																										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																										
	невикористані кошти 2015 року																										
П.1.24.	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності	854,91	12 707,01													163,11	1 018,02										
	за рахунок прибутку (04)																										
	за рахунок амортизації (03)																										
	за рахунок кредитних коштів (02)	624,72	12 707,01														624,72										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	230,19														163,11	393,30										
	невикористані кошти 2015 року																										
П.1.24.1.	ПС 330кВ "Ковель", встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності, інв. №новий	266,58	3 201,65													54,37	320,95										







№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець			
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)					
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше										усього		у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року	122,50	1 308,01	1 308,01	1 278,27									1 278,27	1 308,01	1 873,36	9,58			2 016,06	1 986,28			
<b>П.3.6.1.</b>	<b>ПС 750кВ "Західноукраїнська", реконструкція та технічне переоснащення РЗА ПЛ 750кВ ХАЕС, інв. №120609</b>	104,74	1 008,30	1 008,30	709,43	709,43	496,60		212,83	212,83				1 008,30		104,74	709,43			1 113,04				
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)	104,74	1 008,30	1 008,30	709,43	709,43	496,60		212,83	212,83				1 008,30		104,74	709,43			1 113,04				
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року																							
<b>(П.3.6.1.)</b>	<b>ПС 330кВ "Львів західна", ПЛ 330кВ Західноукраїнська №2, реконструкція та технічне переоснащення РЗА, інв. №130536</b>	122,50	1 308,01	1 308,01	1 278,27									1 278,27	1 308,01	1 873,36	9,58			2 016,06	1 986,28			
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)																							
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року	122,50	1 308,01	1 308,01	1 278,27									1 278,27	1 308,01	1 873,36	9,58			2 016,06	1 986,28			
<b>П.3.7.</b>	<b>Захисти АТ та реакторів</b>	239,34	1 638,47	1 67,56	964,89	610,65	424,39		186,26					354,24			239,34	606,27						
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)	239,34	1 638,47	1 67,56	964,89	610,65	424,39		186,26					354,24			239,34	606,27						
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року																							
<b>П.3.7.1.</b>	<b>ПС 330кВ "Львів південна", АТ-1. Реконструкція та технічне переоснащення РЗА АТ-1, інв. №130543</b>	119,67	722,32	1 67,56	610,65	610,65	424,39		186,26								119,67	606,27						
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)	119,67	722,32	1 67,56	610,65	610,65	424,39		186,26								119,67	606,27						
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року																							
<b>П.3.7.2.</b>	<b>ПС 330кВ "Ковель", АТ-3. Реконструкція та переоснащення РЗА АТ-3, інв. №020675</b>	119,67	916,15		354,24									354,24			119,67							
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)	119,67	916,15		354,24									354,24			119,67							
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року																							
<b>П.3.8.</b>	<b>Захисти шин та ПРВВ</b>	406,08	2 278,88														406,08							
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)	406,08	2 278,88														406,08							
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року																							
<b>П.3.8.1.</b>	<b>ПС 330кВ "Ковель", реконструкція диференційного захисту системи шин та ПРВВ 110кВ, інв. №020675</b>	406,08	2 278,88														406,08							



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець			
						у т.ч.:						план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)		план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введених засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)									
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше										використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)		факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введених засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
<b>П.4.8.</b>	<b>Диспетчеризація</b>	54,92	766,41	766,41	753,55	753,55	141,20		612,35						766,41	753,54				821,33	808,46				
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)																								
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року	54,92	766,41	766,41	753,55	753,55	141,20		612,35						766,41	753,54				821,33	808,46				
<b>П.4.8.1.</b>	<b>Диспетчерські щити</b>	54,92	766,41	766,41	753,55	753,55	141,20		612,35						766,41	753,54				821,33	808,46				
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)																								
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року	54,92	766,41	766,41	753,55	753,55	141,20		612,35						766,41	753,54				821,33	808,46				
<b>(П.4.8.1.1.)</b>	<b>Реконструкція диспетчерського щита на ДП Львівських МЕМ, інв. №новий</b>	54,92	766,41	766,41	753,55	753,55	141,20		612,35						766,41	753,54				821,33	808,46				
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)																								
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року	54,92	766,41	766,41	753,55	753,55	141,20		612,35						766,41	753,54				821,33	808,46				
<b>П.5.</b>	<b>Реконструкція і технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:</b>	143,04	1 952,66	867,63	657,62	657,62	426,09		231,53						599,36	676,32	98,14			644,26	721,22				
	<b>об'єкти 2016 року, у т.ч.:</b>	<b>143,04</b>	<b>1 952,66</b>	<b>867,63</b>	<b>657,62</b>	<b>657,62</b>	<b>426,09</b>		<b>231,53</b>						<b>599,36</b>	<b>676,32</b>	<b>98,14</b>			<b>644,26</b>	<b>721,22</b>				
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)	<b>98,14</b>	<b>1 548,25</b>	<b>463,22</b>	<b>283,18</b>	<b>283,18</b>	<b>283,18</b>										<b>98,14</b>								
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року	<b>44,90</b>	<b>404,41</b>	<b>404,41</b>	<b>374,44</b>	<b>374,44</b>	<b>142,91</b>		<b>231,53</b>						<b>599,36</b>	<b>676,32</b>				<b>644,26</b>	<b>721,22</b>				
<b>П.5.2.</b>	<b>АСОЕ (регіональний, локальний рівень)</b>	98,14	1 655,17	570,14	385,34	385,34	283,18		102,16						102,16	98,14				102,16					
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)	98,14	1 548,25	463,22	283,18	283,18	283,18										98,14								
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року		106,92	106,92	102,16	102,16			102,16							102,16					102,16				
<b>П.5.2.1.</b>	<b>Реконструкція локального рівня АСОЕ ПС 330кВ "Ковель" в частині обліку електроенергії, інв. №160979.</b>	29,50	481,12	143,16	96,00	96,00	96,00										29,50								
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)	29,50	481,12	143,16	96,00	96,00	96,00										29,50								
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року																								
<b>П.5.2.2.</b>	<b>Реконструкція локального рівня АСОЕ ПС 220кВ "Луцьк південна" в частині обліку електроенергії, інв. №160976</b>	26,54	480,61	144,16	96,28	96,28	96,28										26,54								



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	Уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року					фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше					план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком						
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року	12,38	73,23	73,23	70,54	70,54	38,92		31,62						147,02	144,33				159,40	156,71	
<b>(П.5.3.2.2.)</b>	<b>Реконструкція панелей управління ПС 330кВ "Львів південна", інв. №010172.</b>	11,32	97,22	97,22	85,00	85,00	42,42		42,58						196,58	184,37				207,90	195,69	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року	11,32	97,22	97,22	85,00	85,00	42,42		42,58						196,58	184,37				207,90	195,69	
<b>(П.5.3.2.3.)</b>	<b>Реконструкція панелей управління ПС 330кВ "Львів західна", інв. №010139</b>	10,80	79,97	79,97	72,48	72,48	36,26		36,22						164,48	156,99				175,28	167,79	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року	10,80	79,97	79,97	72,48	72,48	36,26		36,22						164,48	156,99				175,28	167,79	
<b>(П.5.3.2.4.)</b>	<b>Реконструкція панелей управління ПС 330кВ "Яворів", інв. №010099</b>	10,40	47,07	47,07	44,26	44,26	25,31		18,95						91,28	88,47				101,68	98,87	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року	10,40	47,07	47,07	44,26	44,26	25,31		18,95						91,28	88,47				101,68	98,87	
<b>П.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	110,57	1 420,84	1 020,84	684,50	684,50	644,32	343,83	40,18	40,18					420,00	479,99	590,56					
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	110,57	1 420,84	1 020,84	684,50	684,50	644,32	343,83	40,18	40,18					420,00	479,99	590,56					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	110,57	1 420,84	1 020,84	684,50	684,50	644,32	343,83	40,18	40,18					420,00	479,99	590,56					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
<b>П.6.8.</b>	<b>Зовнішні підстанційні інженерні мережі (волопостачання, каналізація, електроосвітлення і т.д.)</b>	18,68	600,84	600,84	479,99	479,99	439,81	139,32	40,18	40,18					479,99	498,67						
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	18,68	600,84	600,84	479,99	479,99	439,81	139,32	40,18	40,18					479,99	498,67						
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
<b>П.6.8.1.</b>	<b>Львівські МЕМ, ПС-330 кВ "Львів південна", реконструкція споруд каналізації. Влаштування установки повної біологічної очистки каналізаційних стоків, інв. №новий</b>	18,68	600,84	600,84	479,99	479,99	439,81	139,32	40,18	40,18					479,99	498,67						
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	18,68	600,84	600,84	479,99	479,99	439,81	139,32	40,18	40,18					479,99	498,67						











№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього:	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		незавершено на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
							у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року		фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси	ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року	341,30	198,90	198,90	190,95									190,95	248,61	248,63	589,93					
П.9.1.24.	Коригування проекту "ПС 330кВ "Львів південна" заміна автотрансформатора АТДЦТН - 125000/330/110/10кВ АТ-5 з РЗА)", с.Жирівка, Пустомитівський р-н, Львівська обл., інв. №новий	468,77	198,90	198,90	190,95									190,95	248,61	248,63	717,40					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року	468,77	198,90	198,90	190,95									190,95	248,61	248,63	717,40					
П.9.1.25.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", розробка проектної документації на заміну Р-1 ф.В РОДЦ 110000/750, Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична, 1, інв. №новий		371,24	371,24	89,54									89,54	464,01	185,62	185,62					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року		371,24	371,24	89,54									89,54	464,01	185,62	185,62					
П.9.1.26.	Коригування проекту "ПС 750кВ "Західноукраїнська" заміна автотрансформатора АОДЦТН - 330000/750/330 АТ-2 ф.С", с.Жирівка, Пустомитівський р-н, Львівська обл., інв. №новий	298,00	390,06	390,06	93,62									93,62	497,21	195,04	493,04					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року	298,00	390,06	390,06	93,62									93,62	497,21	195,04	493,04					
П.9.1.27.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на присланні ІСШ на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична 1, інв. №новий		78,86	78,86	78,86									78,86	215,42	83,85	83,85					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року		78,86	78,86	78,86									78,86	215,42	83,85	83,85					
П.9.1.28.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на присланні ПСШ на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична 1, інв. №новий		77,49	77,49	77,49									77,49	215,42	83,74	83,74					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершено на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець			
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)					
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше										усього		у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)																							
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року		77,49	77,49	77,49									77,49	215,42	83,74	83,74							
П.9.1.29.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на присіданні АТ-1 на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична 1, інв. №новий		22,50	22,50	22,50									22,50	137,88	137,77	137,77							
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)																							
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року		22,50	22,50	22,50									22,50	137,88	137,77	137,77							
П.9.1.30.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на присіданні АТ-2 на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична 1, інв. №новий		22,50	22,50	22,50									22,50	137,88	137,67	137,67							
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)																							
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року		22,50	22,50	22,50									22,50	137,88	137,67	137,67							
П.9.1.31.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на присіданні АТ-3 на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична 1, інв. №новий		22,50	22,50	22,50									22,50	137,88	137,69	137,69							
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)																							
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року		22,50	22,50	22,50									22,50	137,88	137,69	137,69							
П.9.1.32.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на присіданні ПЛ 750кВ "Альбертірша" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична 1, інв. №новий		75,50	75,50	75,50									75,50	187,04	186,95	186,95							
	за рахунок прибутку (04)																							
	за рахунок амортизації (03)																							
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
	невикористані кошти 2015 року		75,50	75,50	75,50									75,50	187,04	186,95	186,95							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець			
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)		факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)					
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											усього		у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
П.9.1.33.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приданні ПЛ 750кВ "Вінниця" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична 1, інв. №новий		75,50	75,50	75,50									75,50	187,04	88,16	88,16								
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)																								
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року		75,50	75,50	75,50									75,50	187,04	88,16	88,16								
П.9.1.34.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приданні ПЛ 750кВ "ХАЕС" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична 1, інв. №новий		97,50	97,50	97,50									97,50	196,31	93,59	93,59								
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)																								
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року		97,50	97,50	97,50									97,50	196,31	93,59	93,59								
П.9.2.	Служба ліній		99,22	99,22	12,43	12,43					12,43		12,43		99,22	42,50	42,50								
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		99,22	99,22	12,43	12,43					12,43		12,43		99,22	42,50	42,50								
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року																								
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ-220 кВ Львів південна - Стрий А/Б із винесенням опори №181 з зони підмиву р. Стрий, інв. №030039		99,22	99,22	12,43	12,43					12,43		12,43		99,22	42,50	42,50								
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		99,22	99,22	12,43	12,43					12,43		12,43		99,22	42,50	42,50								
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року																								
П.9.3.	Служба релейного захисту та автоматики		1 193,62	1 193,62											1 193,62	183,72	183,72								
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		1 193,62	1 193,62											1 193,62	183,72	183,72								
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року																								
П.9.3.1.	ПС 220кВ "Калуш", технічне переоснащення заміна прийомопередавача ПВЗ-90м на мікропроцесорний прийомопередавач ПЛ 220кВ БУТЕС №1, 77330, Івано-Франківська обл., Калузький р-н, с. Мостище, інв. №новий		47,05	47,05											47,05										
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		47,05	47,05											47,05										



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
П.9.3.6.	ПС 400кВ "Мукачеве", технічне переоснащення та заміна мікропроцесорного терміналу фірми "Siemens" пристрою 7SA502 на мікропроцесорний термінал фірми ABB REL 670 ПЛ 400кВ Рошіор, 89626, Закарпатська обл, Мукачівський р-н, с.Ключарки, вул. Гагаріна, 89, інв. №новий		164,97	164,97											164,97							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		164,97	164,97											164,97							
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
П.9.3.7.	ПС 400кВ "Мукачеве", технічне переоснащення та заміна мікропроцесорного терміналу фірми "Siemens" пристрою 7SA502 на мікропроцесорний термінал фірми ABB REL 670 ПЛ 400кВ Капушани, 89626, Закарпатська обл, Мукачівський р-н, с.Ключарки, вул. Гагаріна, 89, інв. №новий		164,97	164,97											164,97							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		164,97	164,97											164,97							
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
П.9.3.8.	ПС 330кВ "Гравів", заміна електромеханічної ДЗШ та ПРВВ на мікропроцесорну REB670, Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Гравів, вул. Чорновола, 54, інв. №новий		292,57	292,57											292,57							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		292,57	292,57											292,57							
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
П.9.3.9.	ПС 750 кВ „Західноукраїнська”, технічне переоснащення із заміною апаратури передачі команд РЗА і ПА прд. 260 кГц ПЛ 330 кВ Львів південна – Львів західна Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична,1, інв. №022223		71,86	71,86											71,86							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		71,86	71,86											71,86							









№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.10.6.	Влаштування ПРУ на ПС 220кВ "Стрий", Львівська обл., Стрийський р-н, с.Слобідка, інв. №новий		40,00	40,00	30,00									30,00	40,00							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		40,00	40,00	30,00									30,00	40,00							
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
П.9.10.7.	Влаштування ПРУ на ПС 220кВ "Розділ", Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Березівці, інв. №новий		40,00	40,00	32,00									32,00	40,00							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		40,00	40,00	32,00									32,00	40,00							
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
П.9.10.8.	Влаштування ПРУ на ПС 220кВ "Борислав", Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. Братів Лисиків, 1, інв. №новий		40,00	40,00	30,00									30,00	40,00							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		40,00	40,00	30,00									30,00	40,00							
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
П.9.10.9.	Влаштування ПРУ на ПС 330кВ "Рівне", м.Рівне, вул.Млинівська,19, інв. №новий		40,00	40,00	33,00									33,00	40,00							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		40,00	40,00	33,00									33,00	40,00							
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
П.9.10.10.	Влаштування ПРУ на ПС 330кВ "Грабів", Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Грабів, вул.Чорновола, 54, інв. №новий		40,00	40,00	32,00									32,00	40,00							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		40,00	40,00	32,00									32,00	40,00							
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2015 року																					
П.9.10.11.	Влаштування ПРУ на ПС 330кВ "Радивилів", Рівненська обл., Радивилівський р-н, м.Радивилів, вул.Залізнична, 1, інв. №новий		40,00	40,00	32,66									32,66	40,00							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		40,00	40,00	32,66									32,66	40,00							



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець			
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)		факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)					
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											усього		у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
П.9.10.17.	Влаштування ПРУ на ПС 220кВ "Воловець", Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт.Воловець, вул.Залізнична, 2, інв. №новий		40,00	40,00	34,00									34,00	40,00										
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		40,00	40,00	34,00									34,00	40,00										
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року																								
III.	Придбання основних засобів, всього, у т.ч.:		22 711,87	17 559,48	11 131,31	10 690,95			10 687,92	3 388,17	3,03			440,36	18 804,92	8 539,96				18 804,92	8 539,96				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		22 711,87	17 559,48	11 131,31	10 690,95			10 687,92	3 388,17	3,03			440,36	18 804,92	8 539,96				18 804,92	8 539,96				
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		20 751,29	15 598,90	9 285,42	8 974,54			8 972,13	3 388,17	2,41			310,88	15 128,90	4 838,93				15 128,90	4 838,93				
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року		1 960,58	1 960,58	1 845,89	1 716,41			1 715,79		0,62			129,48	3 676,02	3 701,03				3 676,02	3 701,03				
III.1.	Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:		470,00	470,00	255,73	255,73			255,73							255,73					255,73				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		470,00	470,00	255,73	255,73			255,73							255,73					255,73				
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		470,00	470,00	255,73	255,73			255,73							255,73					255,73				
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року																								
III.1.1.	Служба підстанцій/СДЗП		470,00	470,00	255,73	255,73			255,73							255,73					255,73				
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		470,00	470,00	255,73	255,73			255,73							255,73					255,73				
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року																								
III.1.1.4.	Прилади для визначення вологовмісту оливи за методом Карла Фішера		470,00	470,00	255,73	255,73			255,73							255,73					255,73				
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		470,00	470,00	255,73	255,73			255,73							255,73					255,73				
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року																								
III.1.1.4.1.	Прилад для визначення вологовмісту оливи за методом Карла Фішера		470,00	470,00	255,73	255,73			255,73							255,73					255,73				
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		470,00	470,00	255,73	255,73			255,73							255,73					255,73				
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
	невикористані кошти 2015 року																								
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:		5 419,42	5 181,49	1 263,76	823,40			823,40	120,67				440,36	5 181,49	1 405,22				5 181,49	1 405,22				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		5 419,42	5 181,49	1 263,76	823,40			823,40	120,67				440,36	5 181,49	1 405,22				5 181,49	1 405,22				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
					аванси	ПВР																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		5 175,89	4 937,96	1 134,28	823,40			823,40	120,67				310,88	4 937,96	1 136,07				4 937,96	1 136,07		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року		243,53	243,53	129,48									129,48	243,53	269,15				243,53	269,15		
III.2.1.	<b>Служба підстанцій</b>																						
	за рахунок прибутку (04)		312,26	312,26	308,77	217,50			217,50	108,75				91,27	312,26	310,24				312,26	310,24		
	за рахунок амортизації (03)		312,26	312,26	308,77	217,50			217,50	108,75				91,27	312,26	310,24				312,26	310,24		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року																						
III.2.1.6.	<b>Прилад для зняття технічних характеристик</b>		79,83	79,83	79,85									79,85	79,83	79,85				79,83	79,85		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		79,83	79,83	79,85									79,85	79,83	79,85				79,83	79,85		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року																						
III.2.1.6.1.	<b>Устаткування для перевірки характеристик автоматичних вимикачів напругою 0,4 кВ з футляром</b>		72,02	72,02	72,04									72,04	72,02	72,04				72,02	72,04		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		72,02	72,02	72,04									72,04	72,02	72,04				72,02	72,04		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року																						
III.2.1.6.2.	<b>Пристосування для зняття швидкісних характеристик масляних вимикачів напругою 35-110 кВ ВМВ-35/110 з тарою</b>		7,81	7,81	7,81									7,81	7,81	7,81				7,81	7,81		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		7,81	7,81	7,81									7,81	7,81	7,81				7,81	7,81		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року																						
III.2.1.21.	<b>Інше</b>		232,43	232,43	228,92	217,50			217,50	108,75				11,42	232,43	230,39				232,43	230,39		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		232,43	232,43	228,92	217,50			217,50	108,75				11,42	232,43	230,39				232,43	230,39		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року																						
III.2.1.21.1	<b>Гнучка оболонка типу OLM 6,2x2,5</b>		221,01	221,01	217,50	217,50			217,50	108,75				221,01	218,97					221,01	218,97		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		221,01	221,01	217,50	217,50			217,50	108,75				221,01	218,97					221,01	218,97		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року																						
III.2.1.21.2	<b>Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів натяжних ізолюючих підвісок СП-2 (ПС-70Д, ПС-120Б) з тарою</b>		11,42	11,42	11,42									11,42	11,42	11,42				11,42	11,42		















№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець							
							у т.ч.:							план освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	ПВР
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	за рахунок амортизації (03)		4 914,46		2 358,75	2 358,75			2 358,75	2 358,75																		
	за рахунок кредитних коштів (02)																											
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																											
	невикористані кошти 2015 року																											
III.3.7.1.)	<b>Бригадний автомобіль</b>		729,03	729,03	728,56	728,56			727,94		0,62				1 456,97	1 456,53				1 456,97	1 456,53							
	за рахунок прибутку (04)																											
	за рахунок амортизації (03)																											
	за рахунок кредитних коштів (02)																											
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																											
	невикористані кошти 2015 року		729,03	729,03	728,56	728,56			727,94		0,62				1 456,97	1 456,53				1 456,97	1 456,53							
III.3.13.	<b>Трактори, екскаватори, бульдозери</b>		5 010,11	5 010,11	2 805,89	2 805,89			2 805,35	908,75	0,54				5 997,61	3 793,39				5 997,61	3 793,39							
	за рахунок прибутку (04)																											
	за рахунок амортизації (03)		4 022,09	4 022,09	1 818,04	1 818,04			1 817,50	908,75	0,54				4 022,09	1 818,04				4 022,09	1 818,04							
	за рахунок кредитних коштів (02)																											
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																											
	невикористані кошти 2015 року		988,02	988,02	987,85	987,85			987,85						1 975,52	1 975,35				1 975,52	1 975,35							
III.3.13.1.	<b>Кушорі на база трактора ХТЗ з мультчером ФММ/DT200</b>		2 200,31	2 200,31											2 200,31					2 200,31								
	за рахунок прибутку (04)																											
	за рахунок амортизації (03)		2 200,31	2 200,31											2 200,31					2 200,31								
	за рахунок кредитних коштів (02)																											
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																											
	невикористані кошти 2015 року																											
III.3.13.2.	<b>Бульдозер типу Б-10м</b>		1 821,78	1 821,78	1 818,04	1 818,04			1 817,50	908,75	0,54				1 821,78	1 818,04				1 821,78	1 818,04							
	за рахунок прибутку (04)																											
	за рахунок амортизації (03)		1 821,78	1 821,78	1 818,04	1 818,04			1 817,50	908,75	0,54				1 821,78	1 818,04				1 821,78	1 818,04							
	за рахунок кредитних коштів (02)																											
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																											
	невикористані кошти 2015 року																											
III.3.13.1.)	<b>Кушорі на база трактора ХТЗ з мультчером ФММ/DT200</b>		988,02	988,02	987,85	987,85			987,85						1 975,52	1 975,35				1 975,52	1 975,35							
	за рахунок прибутку (04)																											
	за рахунок амортизації (03)																											
	за рахунок кредитних коштів (02)																											
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																											
	невикористані кошти 2015 року		988,02	988,02	987,85	987,85			987,85						1 975,52	1 975,35				1 975,52	1 975,35							