

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2015 рік

(тис.грн. без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
		Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II+III	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього:	221 916,33	43 663,75	19,68%	117 347,25	30 085,81	25,64%	116 342,39	32 159,09	27,64%	-178 392,26
	об'єкти 2015 року	221 916,33	43 663,75	19,68%	117 347,25	30 085,81	25,64%	116 342,39	32 159,09	27,64%	-178 392,26
II.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у.т.ч.:	213 545,42	40 371,31	18,91%	108 976,34	28 648,49	26,29%	107 971,48	30 721,77	28,45%	-173 174,11
	об'єкти 2015 року	213 545,42	40 371,31	18,91%	108 976,34	28 648,49	26,29%	107 971,48	30 721,77	28,45%	-173 174,11
II.1.	Заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у.т.ч.:	187 861,33	29 752,18	15,84%	84 301,15	20 840,42	24,72%	86 357,12	22 127,35	25,62%	-158 109,15
	об'єкти 2015 року	187 861,33	29 752,18	15,84%	84 301,15	20 840,42	24,72%	86 357,12	22 127,35	25,62%	-158 109,15
II.2.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання ліній, усього, у.т.ч.:	2 989,64	4 079,40	136,45%	2 989,64	4 079,40	136,45%	2 989,64	4 424,64	148,00%	1 089,76
	об'єкти 2015 року	2 989,64	4 079,40	136,45%	2 989,64	4 079,40	136,45%	2 989,64	4 424,64	148,00%	1 089,76
II.3.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА, усього, у.т.ч.:	9 301,67	623,18	6,70%	8 292,77	37,67	0,45%	11 262,26	2 067,02	18,35%	-8 678,49
	об'єкти 2015 року	9 301,67	623,18	6,70%	8 292,77	37,67	0,45%	11 262,26	2 067,02	18,35%	-8 678,49
II.4.	Модернізація і технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у.т.ч.:	1 724,02	1 328,31	77,05%	1 724,02	1 328,31	77,05%	1 804,87	1 352,26	74,92%	-395,71
	об'єкти 2015 року	1 724,02	1 328,31	77,05%	1 724,02	1 328,31	77,05%	1 804,87	1 352,26	74,92%	-395,71
II.5.	Модернізація систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у.т.ч.:	1 047,06	854,07	81,57%	1 047,06	493,43	47,13%	1 159,39	560,89	48,38%	-192,99
	об'єкти 2015 року	1 047,06	854,07	81,57%	1 047,06	493,43	47,13%	1 159,39	560,89	48,38%	-192,99
II.6.	Модернізація і реконструкція будівель та споруд, усього, у.т.ч.:	67,61	66,95	99,02%	67,61	66,95	99,02%	136,61	135,95	99,52%	-0,66
	об'єкти 2015 року	67,61	66,95	99,02%	67,61	66,95	99,02%	136,61	135,95	99,52%	-0,66
II.7.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього, у.т.ч.:	3 392,82	0,00	0,00%			0,00%			0,00%	-3 392,82
	об'єкти 2015 року	3 392,82	0,00	0,00%			0,00%			0,00%	-3 392,82
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у.т.ч.:	782,28	530,88	67,86%	782,28	47,98	6,13%	819,35	53,66	6,55%	-251,40
	об'єкти 2015 року	782,28	530,88	67,86%	782,28	47,98	6,13%	819,35	53,66	6,55%	-251,40
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у.т.ч.:	6 378,99	3 136,34	49,17%	6 378,99	1 754,33	27,50%	0,00	0,00	0,00%	-3 242,65
	об'єкти 2015 року	6 378,99	3 136,34	49,17%	6 378,99	1 754,33	27,50%	0,00	0,00	0,00%	-3 242,65

	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
		Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	
Ш.	Придбання основних засобів, усього, у.т.ч.:	8 370,91	3 292,44	39,33%	8 370,91	1 437,32	17,17%	8 370,91	1 437,32	17,17%	-5 218,15
	об'єкти 2015 року	8 370,91	3 292,44	39,33%	8 370,91	1 437,32	17,17%	8 370,91	1 437,32	17,17%	-5 218,15
Ш.1	Діагностичне обладнання, усього, у.т.ч.:	281,67	56,10	19,92%	281,67	56,10	19,92%	281,67	56,10	19,92%	-225,57
	об'єкти 2015 року	281,67	56,10	19,92%	281,67	56,10	19,92%	281,67	56,10	19,92%	-225,57
Ш.2	Технологічне обладнання, усього, у.т.ч.:	2 275,70	1 520,90	66,83%	2 275,70	1 381,22	60,69%	2 275,70	1 381,22	60,69%	-894,48
	об'єкти 2015 року	2 275,70	1 520,90	66,83%	2 275,70	1 381,22	60,69%	2 275,70	1 381,22	60,69%	-894,48
Ш.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у.т.ч.:	5 813,54	1 715,44	29,51%	5 813,54	0,00	0,00%	5 813,54	0,00	0,00%	-4 098,10
	об'єкти 2015 року	5 813,54	1 715,44	29,51%	5 813,54	0,00	0,00%	5 813,54	0,00	0,00%	-4 098,10