

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Примітка |
|------------|--|--|---|---|---|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|------------------------------|---|---|---|--|-----|------------------------|
| | | | | | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього | у т.ч.: | | | | | | використано на централізовані і поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | план уведення ОЗ на 2017 рік | | | | фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | інше | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | | | | | | | | | ПВР | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | | 22 735,01 | 22 735,01 | | | | | | | | | 22 735,01 | 22 735,01 | | | 22 735,01 | | | | |
| П.1.5. | Заміна вимикачів, у т.ч. за класами напруги: Власні кошти за рахунок прибутку (04) за рахунок амортизації (03) за рахунок доходу від іншої діяльності (05) Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | 517,47 517,47 | 34 652,68 34 652,68 | 21 768,56 21 768,56 | 12 545,00 12 545,00 | 2 446,32 2 446,32 | 2 446,32 2 446,32 | 10 095,09 10 095,09 | | 3,59 3,59 | | | 9 223,56 9 223,56 | 34 652,68 34 652,68 | 3,59 3,59 | 521,06 521,06 | 16 742,36 16 742,36 | | | | |
| П.1.5.5. | 220 кВ Власні кошти за рахунок прибутку (04) за рахунок амортизації (03) за рахунок доходу від іншої діяльності (05) Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | 517,47 517,47 | 34 652,68 34 652,68 | 21 768,56 21 768,56 | 12 545,00 12 545,00 | 2 446,32 2 446,32 | 2 446,32 2 446,32 | 10 095,09 10 095,09 | | 3,59 3,59 | | | 9 223,56 9 223,56 | 34 652,68 34 652,68 | 3,59 3,59 | 521,06 521,06 | 16 742,36 16 742,36 | | | | |
| П.1.5.5.1. | "Технічне переоснащення ПС 220кВ "Львів-2". Заміна відділовачів 220кВ (ВД) та короткозамикачів 220кВ (КЗ) на вимикачі 220кВ приєднання АТ-1 і приєднання АТ-2, м.Львів, вул. Кукурудзяна 7, інв. №110432" Власні кошти за рахунок прибутку (04) за рахунок амортизації (03) за рахунок доходу від іншої діяльності (05) Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | 517,47 | 34 652,68 | 21 768,56 | 12 545,00 | 2 446,32 | 2 446,32 | 10 095,09 | | 3,59 | | | 9 223,56 | 34 652,68 | 3,59 | 521,06 | 16 742,36 | | | | КП ЕПЗМ-6 |
| П.1.7. | Заміна трансформаторів струму, у т.ч. за класами напруги: Власні кошти за рахунок прибутку (04) за рахунок амортизації (03) за рахунок доходу від іншої діяльності (05) Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | 137,65 137,65 | 8 241,72 8 241,72 | 3 510,42 3 510,42 | 553,83 553,83 | 453,14 453,14 | 436,02 436,02 | 100,69 100,69 | 50,35 50,35 | | | | 2 956,59 2 956,59 | 8 241,72 8 241,72 | 186,39 186,39 | 324,04 324,04 | 2 694,94 2 694,94 | | | | |
| П.1.7.3. | 330 кВ Власні кошти за рахунок прибутку (04) за рахунок амортизації (03) за рахунок доходу від іншої діяльності (05) Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | 105,19 105,19 | 6 597,30 6 597,30 | 2 652,70 2 652,70 | 478,72 478,72 | 403,90 403,90 | 386,78 386,78 | 74,82 74,82 | 37,41 37,41 | | | | 2 173,98 2 173,98 | 6 597,30 6 597,30 | 141,64 141,64 | 246,83 246,83 | 1 886,47 1 886,47 | | | | |
| П.1.7.3.1. | "Технічне переоснащення ПС 330кВ "Івано-Франківськ". Заміна ТС 330кВ ТФКН 330 приєднання В-2 ПЛІ "Чернівці" ф.А,В,С. м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 53в" Коригування Власні кошти за рахунок прибутку (04) за рахунок амортизації (03) за рахунок доходу від іншої діяльності (05) Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | 34,91 34,91 | 2 256,98 2 256,98 | 880,70 880,70 | 156,04 156,04 | 132,38 132,38 | 132,38 132,38 | 23,66 23,66 | 11,83 11,83 | | | | 724,66 724,66 | 2 256,98 2 256,98 | | 34,91 34,91 | 929,49 929,49 | | | | ПП "Енерго-Акумулятор" |
| П.1.7.3.2. | "Технічне переоснащення ПС 330кВ "Ковель". Заміна ТС-330кВ ТФУМ-330 приєднання В-1 ПЛІ "Нововолинськ" ф.А,В,С. Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 19". Коригування. Власні кошти за рахунок прибутку (04) за рахунок амортизації (03) | 35,10 35,10 | 2 171,51 2 171,51 | 896,25 896,25 | 171,59 171,59 | 141,63 141,63 | 124,51 124,51 | 29,96 29,96 | 14,98 14,98 | | | | 724,66 724,66 | 2 171,51 2 171,51 | 141,64 141,64 | 176,74 176,74 | 935,78 935,78 | | | | ТОВ "УКРМОНТАЖЕНЕРГО" |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість завершених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком) | | Примітка | |
|------------|---|--|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|--|------------|------------------------|
| | | | | | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього | у т.ч.: | | | | | | використано на централізовані і поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | | | | план уведення ОЗ на 2017 рік | фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | інше | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | | | | | | | | | | ПВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.7.3.3. | "Технічне переоснащення ПС 330кВ "Нововолинськ". Заміна ТС 330кВ ТФУМ-330 прислання ПЛ "Ковель" ф.А,В,С. Волинська область, Іваничівський район, с. Будитичі, вул. Жовтнева, 94" Коригування. | 35,18 | 2 168,81 | 875,75 | 151,09 | 129,89 | 129,89 | 21,20 | 10,60 | | | | 724,66 | 2 168,81 | | 35,18 | 21,20 | | | | ПП "Енерго-Акумулятор" |
| | Власні кошти | 35,18 | 2 168,81 | 875,75 | 151,09 | 129,89 | 129,89 | 21,20 | 10,60 | | | | 724,66 | 2 168,81 | | 35,18 | 21,20 | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 2 168,81 | 875,75 | 151,09 | 129,89 | 129,89 | 21,20 | 10,60 | | | | 724,66 | 2 168,81 | | | 21,20 | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.7.4. | 220 кВ | 32,46 | 1 644,42 | 857,72 | 75,11 | 49,24 | 49,24 | 25,87 | 12,94 | | | | 782,61 | 1 644,42 | 44,75 | 77,21 | 808,47 | | | | |
| | Власні кошти | 32,46 | 1 644,42 | 857,72 | 75,11 | 49,24 | 49,24 | 25,87 | 12,94 | | | | 782,61 | 1 644,42 | 44,75 | 77,21 | 808,47 | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 644,42 | 857,72 | 75,11 | 49,24 | 49,24 | 25,87 | 12,94 | | | | 782,61 | 1 644,42 | 44,75 | | 808,47 | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.7.4.1. | "Технічне переоснащення ПС 220кВ "Луцьк південна", заміна ТС 220кВ ТФНД-220 приєднання АТ-1 ф.А,В,С (інв. №110195). Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 28". | 32,46 | 1 644,42 | 857,72 | 75,11 | 49,24 | 49,24 | 25,87 | 12,94 | | | | 782,61 | 1 644,42 | 44,75 | 77,21 | 808,47 | | | | ТОВ "УКРМОНТАЖЕНЕРГО" |
| | Власні кошти | 32,46 | 1 644,42 | 857,72 | 75,11 | 49,24 | 49,24 | 25,87 | 12,94 | | | | 782,61 | 1 644,42 | 44,75 | 77,21 | 808,47 | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 644,42 | 857,72 | 75,11 | 49,24 | 49,24 | 25,87 | 12,94 | | | | 782,61 | 1 644,42 | 44,75 | | 808,47 | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.8. | Заміна трансформаторів напруги, у т.ч. за класами напруги: | 46,84 | 1 987,06 | 666,03 | 251,81 | 226,27 | 121,34 | 25,54 | 12,77 | | | | 414,22 | 1 987,06 | 226,26 | 273,10 | 25,54 | | | | |
| | Власні кошти | 46,84 | 1 987,06 | 666,03 | 251,81 | 226,27 | 121,34 | 25,54 | 12,77 | | | | 414,22 | 1 987,06 | 226,26 | 273,10 | 25,54 | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 987,06 | 666,03 | 251,81 | 226,27 | 121,34 | 25,54 | 12,77 | | | | 414,22 | 1 987,06 | 226,26 | | 25,54 | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.8.3. | 330 кВ | 46,84 | 1 987,06 | 666,03 | 251,81 | 226,27 | 121,34 | 25,54 | 12,77 | | | | 414,22 | 1 987,06 | 226,26 | 273,10 | 25,54 | | | | |
| | Власні кошти | 46,84 | 1 987,06 | 666,03 | 251,81 | 226,27 | 121,34 | 25,54 | 12,77 | | | | 414,22 | 1 987,06 | 226,26 | 273,10 | 25,54 | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 987,06 | 666,03 | 251,81 | 226,27 | 121,34 | 25,54 | 12,77 | | | | 414,22 | 1 987,06 | 226,26 | | 25,54 | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.8.3.1. | "Технічне переоснащення ПС 330кВ "Ковель". Заміна ТН 330кВ НКФ-330 приєднання ПЛ Нововолинськ ф.А,В,С. Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 19". Коригування | 46,84 | 1 987,06 | 666,03 | 251,81 | 226,27 | 121,34 | 25,54 | 12,77 | | | | 414,22 | 1 987,06 | 226,26 | 273,10 | 25,54 | | | | ТОВ "УКРМОНТАЖЕНЕРГО" |
| | Власні кошти | 46,84 | 1 987,06 | 666,03 | 251,81 | 226,27 | 121,34 | 25,54 | 12,77 | | | | 414,22 | 1 987,06 | 226,26 | 273,10 | 25,54 | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 987,06 | 666,03 | 251,81 | 226,27 | 121,34 | 25,54 | 12,77 | | | | 414,22 | 1 987,06 | 226,26 | | 25,54 | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.10. | Заміна роз'єднувачів, у т.ч. за класами напруги: | 6 312,87 | 41 491,24 | 31 691,69 | 26 713,98 | 21 575,78 | 5 799,20 | 3 179,49 | | 1 958,71 | | | 4 977,71 | 141 333,01 | 144 105,39 | 2 635,53 | 25 091,29 | | 146 837,31 | 147 782,73 | |
| | Власні кошти | 6 312,87 | 36 997,29 | 27 198,31 | 24 826,68 | 20 892,76 | 5 799,20 | 1 975,21 | | 1 958,71 | | | 2 371,63 | 31 110,35 | 33 883,30 | 2 635,53 | | 36 614,65 | 37 560,64 | 8 096,69 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 5 637,16 | | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість завершених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком) | | Примітка |
|-------------|---|--|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|--|--|--|------------------------------|---|---|---|--|------------|------------|
| | | | | | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього | у т.ч.: | | | | | | використано на централізовані і поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | план уведення ОЗ на 2017 рік | | | | фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | інше | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | | | | | | | | | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | за рахунок амортизації (03) | | 36 997,29 | 27 198,31 | 24 826,68 | 20 892,76 | 5 799,20 | 1 975,21 | | 1 958,71 | | | 2 371,63 | 31 110,35 | 28 246,14 | | | | 36 614,65 | 29 463,95 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 4 493,95 | 4 493,38 | 1 887,30 | 683,02 | | 1 204,28 | | | | | 2 606,08 | 1 887,87 | 1 887,30 | | | | 1 887,87 | 1 887,30 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | 108 334,79 | 108 334,79 | | 25 091,29 | | 108 334,79 | 108 334,79 | |
| П.1.10.1. | 750 кВ | 6 312,87 | 41 491,24 | 31 691,69 | 26 713,98 | 21 575,78 | 5 799,20 | 3 179,49 | | 1 958,71 | | | 4 977,71 | 141 333,01 | 144 105,39 | 2 635,53 | 25 091,29 | | 146 837,31 | 147 782,73 | |
| | Власні кошти | 6 312,87 | 36 997,29 | 27 198,31 | 24 826,68 | 20 892,76 | 5 799,20 | 1 975,21 | | 1 958,71 | | | 2 371,63 | 31 110,35 | 33 883,30 | 2 635,53 | | | 36 614,65 | 37 560,64 | 8 096,69 |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 5 637,16 | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 36 997,29 | 27 198,31 | 24 826,68 | 20 892,76 | 5 799,20 | 1 975,21 | | 1 958,71 | | | 2 371,63 | 31 110,35 | 28 246,14 | | | | 36 614,65 | 29 463,95 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 4 493,95 | 4 493,38 | 1 887,30 | 683,02 | | 1 204,28 | | | | | 2 606,08 | 1 887,87 | 1 887,30 | | | | 1 887,87 | 1 887,30 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | 108 334,79 | 108 334,79 | | 25 091,29 | | 108 334,79 | 108 334,79 | |
| П.1.10.1.1. | "ПС 750кВ "Західноукраїнська" технічне пероснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приєднанні "ІСП-750кВ" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова" | 827,77 | 4 873,12 | 4 272,85 | 4 272,85 | 3 314,33 | 764,35 | 484,75 | | 473,77 | | | | 21 692,09 | 21 636,12 | | | | 22 519,87 | 22 463,89 | КП ЕПЗМ-6 |
| | Власні кошти | 827,77 | 4 410,39 | 3 810,12 | 3 810,12 | 2 972,82 | 764,35 | 363,53 | | 473,77 | | | | 4 966,35 | 4 910,38 | | | | 5 794,13 | 5 738,15 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 544,31 | | | | | 1 156,67 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 4 410,39 | 3 810,12 | 3 810,12 | 2 972,82 | 764,35 | 363,53 | | 473,77 | | | | 4 966,35 | 4 366,07 | | | | 5 794,13 | 4 581,48 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 462,73 | 462,73 | 462,73 | 341,51 | | 121,22 | | | | | | 462,73 | 462,73 | | | | 462,73 | 462,73 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | 16 263,01 | 16 263,01 | | | | 16 263,01 | 16 263,01 | |
| П.1.10.1.2. | "ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне пероснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приєднанні "СШ-750кВ" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова" | 827,66 | 5 406,11 | 4 734,49 | 4 734,49 | 3 780,39 | 1 250,23 | 484,75 | | 469,35 | | | | 22 225,08 | 22 097,76 | | | | 23 052,74 | 22 925,42 | КП ЕПЗМ-6 |
| | Власні кошти | 827,66 | 4 943,38 | 4 271,76 | 4 271,76 | 3 438,88 | 1 250,23 | 363,53 | | 469,35 | | | | 5 499,34 | 5 372,02 | | | | 6 327,00 | 6 199,68 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 544,31 | | | | | 1 156,67 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 4 943,38 | 4 271,76 | 4 271,76 | 3 438,88 | 1 250,23 | 363,53 | | 469,35 | | | | 5 499,34 | 4 827,71 | | | | 6 327,00 | 5 043,01 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 462,73 | 462,73 | 462,73 | 341,51 | | 121,22 | | | | | | 462,73 | 462,73 | | | | 462,73 | 462,73 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | 16 263,01 | 16 263,01 | | | | 16 263,01 | 16 263,01 | |
| П.1.10.1.3. | "ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне пероснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приєднанні "АТ-1" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова" | 750,13 | 2 564,02 | 2 281,09 | 2 281,09 | 1 684,02 | | 284,88 | | 312,19 | | | | 13 419,34 | 13 693,09 | | | | 14 169,47 | 14 443,22 | КП ЕПЗМ-6 |
| | Власні кошти | 750,13 | 2 355,30 | 2 072,94 | 2 072,94 | 1 684,02 | | 76,73 | | 312,19 | | | | 2 551,08 | 2 825,40 | | | | 3 301,21 | 3 575,53 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 544,31 | | | | | 1 156,67 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 2 355,30 | 2 072,94 | 2 072,94 | 1 684,02 | | 76,73 | | 312,19 | | | | 2 551,08 | 2 281,09 | | | | 3 301,21 | 2 418,86 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 208,72 | 208,15 | 208,15 | | | 208,15 | | | | | | 208,72 | 208,15 | | | | 208,72 | 208,15 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | 10 659,54 | 10 659,54 | | | | 10 659,54 | 10 659,54 | |
| П.1.10.1.4. | "ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне пероснащення ВРП - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приєднанні "АТ-2" на нове, Львівська обл., Жидачівський район, с. Жирова" | 750,03 | 2 419,65 | 2 268,60 | 2 268,60 | 1 864,62 | 620,62 | 237,35 | | 166,63 | | | | 13 280,06 | 13 673,34 | | | | 14 030,08 | 14 423,37 | ТОВ "КЕБК" |
| | Власні кошти | 750,03 | 2 205,56 | 2 054,51 | 2 054,51 | 1 864,62 | 620,62 | 23,26 | | 166,63 | | | | 2 406,43 | 2 799,71 | | | | 3 156,45 | 3 549,74 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 544,31 | | | | | 1 156,67 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 2 205,56 | 2 054,51 | 2 054,51 | 1 864,62 | 620,62 | 23,26 | | 166,63 | | | | 2 406,43 | 2 255,40 | | | | 3 156,45 | 2 393,07 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 214,09 | 214,09 | 214,09 | | | 214,09 | | | | | | 214,09 | 214,09 | | | | 214,09 | 214,09 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | 10 659,54 | 10 659,54 | | | | 10 659,54 | 10 659,54 | |
| П.1.10.1.5. | "ПС 750кВ "Західноукраїнська" технічне пероснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приєднанні "АТ-3" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова" | 750,05 | 2 424,45 | 2 202,36 | 2 202,36 | 1 822,03 | 602,22 | 232,27 | | 148,06 | | | | 13 279,78 | 13 601,99 | | | | 14 029,82 | 14 352,04 | ТОВ "КЕБК" |
| | Власні кошти | 750,05 | 2 205,28 | 1 983,19 | 1 983,19 | 1 822,03 | 602,22 | 13,10 | | 148,06 | | | | 2 401,07 | 2 723,28 | | | | 3 151,11 | 3 473,33 | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком) | | Примітка | | |
|------------------------------|--|--|---|---|--|----------------------------|----------------|------------|----------------|--------|--|--|--|---|---|---|--------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| | | | | | використано кошти з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього | у т.ч.: | | | | | використано на централізовані і поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | | | | план уведення ОЗ на 2017 рік | фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | інше | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | | | | | | | | | | аванси | ПВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 544,31 | | | | | 1 156,67 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 2 205,28 | 1 983,19 | 1 983,19 | 1 822,03 | 602,22 | 13,10 | | | | | | 2 401,07 | 2 178,97 | | | | 3 151,11 | 2 316,66 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 219,17 | 219,17 | 219,17 | | | 219,17 | | | | | | 219,17 | 219,17 | | | | 219,17 | 219,17 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | 10 659,54 | 10 659,54 | | | | 10 659,54 | 10 659,54 | |
| П.1.10.1.6. (П.1.10.1.6.) | "ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення ВРП - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приєднанні ПЛ 750кВ "Альбертірша" на нове, Львівська обл., Жидачівський район, с. Жирова" | 799,31 | 5 073,49 | 4 633,18 | 4 633,18 | 4 047,47 | 1 086,39 | 560,83 | | 24,88 | | | | 25 980,11 | 26 125,89 | | | | 26 779,41 | 26 925,20 | ТОВ "КЕБК" |
| | Власні кошти | 799,31 | 4 883,76 | 4 443,45 | 4 443,45 | 4 047,47 | 1 086,39 | 371,10 | | 24,88 | | | | 5 508,92 | 5 654,70 | | | | 6 308,22 | 6 454,01 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 544,31 | | | | | 1 156,67 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 4 883,76 | 4 443,45 | 4 443,45 | 4 047,47 | 1 086,39 | 371,10 | | 24,88 | | | | 5 508,92 | 5 110,39 | | | | 6 308,22 | 5 297,34 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 189,73 | 189,73 | 189,73 | | | 189,73 | | | | | | 189,73 | 189,73 | | | | 189,73 | 189,73 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | 20 281,46 | 20 281,46 | | | | 20 281,46 | 20 281,46 | |
| П.1.10.1.7. (П.1.10.1.7.) | "ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення ВРП - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приєднанні ПЛ 750кВ "Вінниця" на нове, Львівська обл., Жидачівський район, с. Жирова" | 799,37 | 6 976,50 | 6 321,41 | 6 321,41 | 5 062,92 | 1 475,39 | 894,66 | | 363,83 | | | | 31 456,55 | 31 450,22 | | | | 32 255,92 | 32 249,59 | ТОВ "КЕБК" |
| | Власні кошти | 799,37 | 6 845,80 | 6 190,71 | 6 190,71 | 5 062,92 | 1 475,39 | 763,96 | | 363,83 | | | | 7 777,16 | 7 770,83 | | | | 8 576,53 | 8 570,20 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 544,32 | | | | | 1 156,67 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 6 845,80 | 6 190,71 | 6 190,71 | 5 062,92 | 1 475,39 | 763,96 | | 363,83 | | | | 7 777,16 | 7 226,51 | | | | 8 576,53 | 7 413,53 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 130,70 | 130,70 | 130,70 | | | 130,70 | | | | | | 130,70 | 130,70 | | | | 130,70 | 130,70 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | 23 548,69 | 23 548,69 | | | | 23 548,69 | 23 548,69 | |
| П.1.10.1.8. (П.1.10.1.8.) | "ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приєднанні ПЛ 750кВ "ХАЕС" на нове, Львівська обл., Жидачівський район, с. Жирова" | 808,55 | 11 753,90 | 4 977,71 | | | | | | | | | 4 977,71 | | 1 826,98 | 2 635,53 | 25 091,29 | | | | КП ЕПЗМ-6 |
| | Власні кошти | 808,55 | 9 147,82 | 2 371,63 | | | | | | | | | 2 371,63 | | 1 826,98 | 2 635,53 | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 1 826,98 | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 9 147,82 | 2 371,63 | | | | | | | | | 2 371,63 | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016 р. | | 2 606,08 | 2 606,08 | | | | | | | | | | 2 606,08 | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | 25 091,29 | | | | |
| П.1.24. | Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності | 1 178,72 | 6 353,50 | | | | | | | | | | | | 509,74 | 1 688,46 | | | | | |
| | Власні кошти | 553,99 | | | | | | | | | | | | | 509,74 | 1 063,73 | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 509,74 | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 624,73 | 6 353,50 | | | | | | | | | | | | | | 624,73 | | | | |
| П.1.24.1. | Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/220/110/35кВ "Ковель". Шунтуючий реактор 35кВ. 1 черга, інв. Леновий | 374,59 | 1 600,82 | | | | | | | | | | | | 169,91 | 544,50 | | | | | |
| | Власні кошти | 183,75 | | | | | | | | | | | | | 169,91 | 353,66 | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | 169,91 | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 190,84 | 1 600,82 | | | | | | | | | | | | | | 190,84 | | | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незavrшених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Примітка | |
|------------|--|---|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|--------|--------------------|--|--|--|--|---|---|---------------------------------------|--|----------|--|
| | | | | | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього | у т.ч.: | | | | | | використано на централізовані і поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | | | | план уведення ОЗ на 2017 рік | фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | інше | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси ПВР | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.3.8. | Захисти шин та ПРВВ | 456,03 | 7 341,78 | 3 297,46 | 3 297,46 | 759,20 | | 2 468,98 | | 69,28 | | | | 7 341,78 | 3 302,47 | 406,08 | | | 7 797,81 | 3 352,42 | |
| | Власні кошти | 456,03 | 5 062,90 | 3 297,46 | 3 297,46 | 759,20 | | 2 468,98 | | 69,28 | | | | 5 062,90 | 3 302,47 | 406,08 | | | 5 112,85 | 3 352,42 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 5 062,90 | 3 297,46 | 3 297,46 | 759,20 | | 2 468,98 | | 69,28 | | | | 5 062,90 | 3 302,47 | | | | 5 112,85 | 3 352,42 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 2 278,88 | | | | | | | | | | | 2 278,88 | | | | | 2 684,96 | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.3.8.1. | "Технічне переоснащення ПС 330кВ "Гравів" із заміною електромеханічної ДЗШ та ПРВВ на мікропроцесорний пристрій за адресою: Рівненська обл., Рівненський район, с.Гравів, вул.Чорновола,54" | 49,95 | 5 062,90 | 3 297,46 | 3 297,46 | 759,20 | | 2 468,98 | | 69,28 | | | | 5 062,90 | 3 302,47 | | | | 5 112,85 | 3 352,42 | ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕЛЕКТРОПІВДЕНЬМОН ТАЖ" |
| | Власні кошти | 49,95 | 5 062,90 | 3 297,46 | 3 297,46 | 759,20 | | 2 468,98 | | 69,28 | | | | 5 062,90 | 3 302,47 | | | | 5 112,85 | 3 352,42 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 5 062,90 | 3 297,46 | 3 297,46 | 759,20 | | 2 468,98 | | 69,28 | | | | 5 062,90 | 3 302,47 | | | | 5 112,85 | 3 352,42 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (П.3.8.1.) | "ПС 330кВ "Ковель", технічне переоснащення диференційного захисту системи шин та ПРВВ 110кВ, інв. №020675" | 406,08 | 2 278,88 | | | | | | | | | | | 2 278,88 | | 406,08 | | | 2 684,96 | | |
| | Власні кошти | 406,08 | | | | | | | | | | | | | | 406,08 | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 2 278,88 | | | | | | | | | | | 2 278,88 | | | | | 2 684,96 | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4. | Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.: | 144,46 | 9 774,43 | 8 755,12 | 8 755,12 | 396,86 | 35,91 | 8 337,21 | 2 590,62 | 21,05 | | | | 9 774,43 | 8 755,12 | | | | 9 918,89 | 8 899,58 | |
| | Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.: | 144,46 | 9 774,43 | 8 755,12 | 8 755,12 | 396,86 | 35,91 | 8 337,21 | 2 590,62 | 21,05 | | | | 9 774,43 | 8 755,12 | | | | 9 918,89 | 8 899,58 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 9 774,43 | 8 755,12 | 8 755,12 | 396,86 | 35,91 | 8 337,21 | 2 590,62 | 21,05 | | | | 9 774,43 | 8 755,12 | | | | 9 918,89 | 8 899,58 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4.5. | Системи телемеханіки | 95,23 | 1 752,26 | 1 333,61 | 1 333,61 | 116,73 | 35,91 | 1 213,91 | 364,17 | 2,97 | | | | 1 752,26 | 1 333,61 | | | | 1 847,49 | 1 428,84 | |
| | Власні кошти | 95,23 | 1 752,26 | 1 333,61 | 1 333,61 | 116,73 | 35,91 | 1 213,91 | 364,17 | 2,97 | | | | 1 752,26 | 1 333,61 | | | | 1 847,49 | 1 428,84 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 752,26 | 1 333,61 | 1 333,61 | 116,73 | 35,91 | 1 213,91 | 364,17 | 2,97 | | | | 1 752,26 | 1 333,61 | | | | 1 847,49 | 1 428,84 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4.5.1. | Контрольний пункт (КП) | 95,23 | 1 752,26 | 1 333,61 | 1 333,61 | 116,73 | 35,91 | 1 213,91 | 364,17 | 2,97 | | | | 1 752,26 | 1 333,61 | | | | 1 847,49 | 1 428,84 | |
| | Власні кошти | 95,23 | 1 752,26 | 1 333,61 | 1 333,61 | 116,73 | 35,91 | 1 213,91 | 364,17 | 2,97 | | | | 1 752,26 | 1 333,61 | | | | 1 847,49 | 1 428,84 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 752,26 | 1 333,61 | 1 333,61 | 116,73 | 35,91 | 1 213,91 | 364,17 | 2,97 | | | | 1 752,26 | 1 333,61 | | | | 1 847,49 | 1 428,84 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4.5.1.1. | "Технічне переоснащення автоматичної системи збору телеінформації (АСЗТІ) з використанням апаратури універсального контролюваного пункту (УКП) "Корунд-М" на ПС 330кВ "Львів Південна". Коригування" | 95,23 | 1 752,26 | 1 333,61 | 1 333,61 | 116,73 | 35,91 | 1 213,91 | 364,17 | 2,97 | | | | 1 752,26 | 1 333,61 | | | | 1 847,49 | 1 428,84 | ТОВ НТЦ "Енергоз'язок" |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастаним підсумком) | | Примітка | |
|-----------|--|--|---|---|---|----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------|--|--|--|------------------------------|---|---|---|---|-----------------|----------|-------------------------|
| | | | | | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього | у т.ч.: | | | | | використано на централізовані і поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | план уведення ОЗ на 2017 рік | | | | фактично введено основних засобів нарастаним підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | інше | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | | | | | | | | | аванси | | ПВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Власні кошти | 95,23 | 1 752,26 | 1 333,61 | 1 333,61 | 116,73 | 35,91 | 1 213,91 | 364,17 | 2,97 | | | | 1 752,26 | 1 333,61 | | | | 1 847,49 | 1 428,84 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 752,26 | 1 333,61 | 1 333,61 | 116,73 | 35,91 | 1 213,91 | 364,17 | 2,97 | | | | 1 752,26 | 1 333,61 | | | | 1 847,49 | 1 428,84 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.4.6. | Апаратура високочастотного (ВЧ) зв'язку | 49,23 | 8 022,17 | 7 421,51 | 7 421,51 | 280,13 | | 7 123,30 | 2 226,45 | 18,08 | | | | 8 022,17 | 7 421,51 | | | | 8 071,40 | 7 470,74 | |
| | Власні кошти | 49,23 | 8 022,17 | 7 421,51 | 7 421,51 | 280,13 | | 7 123,30 | 2 226,45 | 18,08 | | | | 8 022,17 | 7 421,51 | | | | 8 071,40 | 7 470,74 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 8 022,17 | 7 421,51 | 7 421,51 | 280,13 | | 7 123,30 | 2 226,45 | 18,08 | | | | 8 022,17 | 7 421,51 | | | | 8 071,40 | 7 470,74 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.4.6.1. | "Реконструкція апаратури ВЧ зв'язку ПС 330кВ Рівне - ПС 330кВ Радивилів" | 49,23 | 8 022,17 | 7 421,51 | 7 421,51 | 280,13 | | 7 123,30 | 2 226,45 | 18,08 | | | | 8 022,17 | 7 421,51 | | | | 8 071,40 | 7 470,74 | ТОВ НТЦ "Енергозв'язок" |
| | Власні кошти | 49,23 | 8 022,17 | 7 421,51 | 7 421,51 | 280,13 | | 7 123,30 | 2 226,45 | 18,08 | | | | 8 022,17 | 7 421,51 | | | | 8 071,40 | 7 470,74 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 8 022,17 | 7 421,51 | 7 421,51 | 280,13 | | 7 123,30 | 2 226,45 | 18,08 | | | | 8 022,17 | 7 421,51 | | | | 8 071,40 | 7 470,74 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.5. | Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.: | | 1 413,49 | 361,49 | 361,49 | 24,63 | 24,63 | 336,86 | 335,87 | | | | | 1 475,28 | | | | | 1 475,28 | | |
| | Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.: | | 1 413,49 | 361,49 | 361,49 | 24,63 | 24,63 | 336,86 | 335,87 | | | | | 1 475,28 | | | | | 1 475,28 | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 413,49 | 361,49 | 361,49 | 24,63 | 24,63 | 336,86 | 335,87 | | | | | 1 475,28 | | | | | 1 475,28 | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.5.1. | Технічне переоснащення систем обліку електроенергії (ТС, ТН, лічильники, допоміжні пристрої, БРЖ) | | 1 413,49 | 361,49 | 361,49 | 24,63 | 24,63 | 336,86 | 335,87 | | | | | 1 475,28 | | | | | 1 475,28 | | |
| | Власні кошти | | 1 413,49 | 361,49 | 361,49 | 24,63 | 24,63 | 336,86 | 335,87 | | | | | 1 475,28 | | | | | 1 475,28 | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 413,49 | 361,49 | 361,49 | 24,63 | 24,63 | 336,86 | 335,87 | | | | | 1 475,28 | | | | | 1 475,28 | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.5.1.1. | ПС 220кВ „Львів-2”, технічне переоснащення із заміною ТС (ф. "А", ф. "С") на приданнях 6кВ (к.3, к.15, к.17, к.19, к.21, к.23, к.27, к.29, к.39, к.43, к.46, к.48, к.49, к.56, к.58, к.67, к.72, к.81, к.82, к.79) м. Львів, вул. Кукурудзяна, 7 | | 338,81 | 160,69 | 160,69 | 12,99 | 12,99 | 147,70 | 147,70 | | | | | 357,02 | | | | | 357,02 | | ТОВ «ЕлектроПолос-ІФ» |
| | Власні кошти | | 338,81 | 160,69 | 160,69 | 12,99 | 12,99 | 147,70 | 147,70 | | | | | 357,02 | | | | | 357,02 | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 338,81 | 160,69 | 160,69 | 12,99 | 12,99 | 147,70 | 147,70 | | | | | 357,02 | | | | | 357,02 | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.5.1.2. | ПС 330кВ "Рівне", технічне переоснащення із заміною ТС (ф. "А", "С") на приданнях 10кВ (к.2, к.4, к.5, к.7, к.11, к.15, к.29, к.30, к.31, к.32, к.35, к.40, к.41, к.43, к.53) м. Рівне, вул. Млинівська, 19 | | 216,96 | 104,24 | 104,24 | 6,28 | 6,28 | 97,96 | 96,97 | | | | | 231,86 | | | | | 231,86 | | ТОВ «ЕлектроПолос-ІФ» |
| | Власні кошти | | 216,96 | 104,24 | 104,24 | 6,28 | 6,28 | 97,96 | 96,97 | | | | | 231,86 | | | | | 231,86 | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Примітка | | |
|---------------|---|--|---|---|--|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | використано кошти з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього | у т.ч.: | | | | | | використано на централізовані і поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | | | | план уведення ОЗ на 2017 рік | фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | інше | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси ПВР | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| (П.9.10.13.) | Реконструкція ПС 330кВ "Луцьк північна", влаштування ПРУ, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гуцанська 78, інв. №новий | | 4,90 | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 40,00 | 35,06 | 35,06 | | | | | | НПЦР ОЕС України |
| | Власні кошти | | | | | | | | | | | | | | | 35,06 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 4,90 | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 40,00 | 35,06 | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (П.9.10.14.) | Реконструкція ПС 330кВ "Ковель", влаштування ПРУ, м. Ковель, вул. Варшавська, 19, інв. №новий | | 4,60 | 1,98 | | | | | | | | | 1,98 | 40,00 | 37,38 | 37,38 | | | | | | НПЦР ОЕС України |
| | Власні кошти | | | | | | | | | | | | | | | 37,38 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 4,60 | 1,98 | | | | | | | | | 1,98 | 40,00 | 37,38 | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (П.9.10.15.) | Реконструкція ПС 330кВ "Нововолинськ", влаштування ПРУ, Волинська обл., Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Жовтнева, 94, інв. №новий | | 4,90 | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 40,00 | 35,93 | 35,93 | | | | | | НПЦР ОЕС України |
| | Власні кошти | | | | | | | | | | | | | | | 35,93 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 4,90 | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 40,00 | 35,93 | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (П.9.10.16.) | Реконструкція ПС 220кВ "Калуш", влаштування ПРУ, Івано-Франківська обл., Калузький р-н, с. Мостище, вул. Лісова, 1, інв. №новий | | 4,70 | 1,83 | | | | | | | | | 1,83 | 40,00 | 37,13 | 37,13 | | | | | | НПЦР ОЕС України |
| | Власні кошти | | | | | | | | | | | | | | | 37,13 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 4,70 | 1,83 | | | | | | | | | 1,83 | 40,00 | 37,13 | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (П.9.10.17.) | Реконструкція ПС 220кВ "Воловець", влаштування ПРУ, Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт. Воловець, вул. Залізнична, 2, інв. №новий | | 4,40 | 2,10 | | | | | | | | | 2,10 | 40,00 | 37,70 | 37,70 | | | | | | НПЦР ОЕС України |
| | Власні кошти | | | | | | | | | | | | | | | 37,70 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 4,40 | 2,10 | | | | | | | | | 2,10 | 40,00 | 37,70 | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | Придбання основних засобів, усього, у т.ч.: | | 35 433,76 | 31 963,21 | 10 316,43 | | | 10 234,97 | 4 477,46 | 81,46 | | | 21 646,78 | 35 998,07 | 32 211,70 | | | | | 35 998,07 | 31 291,70 | |
| | Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.: | | 34 934,86 | 31 464,32 | 10 316,43 | | | 10 234,97 | 4 477,46 | 81,46 | | | 21 147,89 | 34 934,86 | 31 367,98 | | | | | 34 934,86 | 30 447,98 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | 5 848,76 | 5 910,49 | 79,26 | | | | | | | | 5 831,23 | 5 848,76 | 5 910,48 | | | | | 5 848,76 | 5 910,48 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 29 086,10 | 25 553,83 | 10 237,17 | | | 10 234,97 | 4 477,46 | 2,20 | | | 15 316,66 | 29 086,10 | 25 457,50 | | | | | 29 086,10 | 24 537,50 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 498,90 | 498,89 | | | | | | | | | 498,89 | 1 063,21 | 843,72 | | | | | 1 063,21 | 843,72 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.1. | Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.: | | 719,76 | 647,96 | 647,96 | | | 647,96 | 116,18 | | | | 719,76 | 647,96 | | | | | | 719,76 | 647,96 | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість завершених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком) | | Примітка | |
|---------------|--|--|---|---|---|----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| | | | | | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього | у т.ч.: | | | | | | використано на централізовані і поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | | | | план уведення ОЗ на 2017 рік | фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | інше | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | | | | | | | | | | ПВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.1.1.18. | Інше | | 31,00 | 32,54 | 32,54 | | | 32,54 | | | | | | 31,00 | 32,54 | | | | 31,00 | 32,54 | |
| | Власні кошти | | 31,00 | 32,54 | 32,54 | | | 32,54 | | | | | | 31,00 | 32,54 | | | | 31,00 | 32,54 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 31,00 | 32,54 | 32,54 | | | 32,54 | | | | | | 31,00 | 32,54 | | | | 31,00 | 32,54 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.1.1.18.1. | Прилад для визначення температури спалаху трансформаторної оливи в закритому тиглі ТВ3 | | 31,00 | 32,54 | 32,54 | | | 32,54 | | | | | | 31,00 | 32,54 | | | | 31,00 | 32,54 | ТОВ "Хімлаборреактив" |
| | Власні кошти | | 31,00 | 32,54 | 32,54 | | | 32,54 | | | | | | 31,00 | 32,54 | | | | 31,00 | 32,54 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 31,00 | 32,54 | 32,54 | | | 32,54 | | | | | | 31,00 | 32,54 | | | | 31,00 | 32,54 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2. | Технологічне обладнання, усього, у т.ч.: | | 19 181,35 | 16 802,56 | 987,01 | | | 987,01 | 61,28 | | | | 15 815,55 | 19 745,66 | 17 051,54 | | | | 19 745,66 | 17 051,54 | |
| | Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.: | | 18 682,45 | 16 303,67 | 987,01 | | | 987,01 | 61,28 | | | | 15 316,66 | 18 682,45 | 16 207,82 | | | | 18 682,45 | 16 207,82 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 18 682,45 | 16 303,67 | 987,01 | | | 987,01 | 61,28 | | | | 15 316,66 | 18 682,45 | 16 207,82 | | | | 18 682,45 | 16 207,82 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | | 498,90 | 498,89 | | | | | | | | | 498,89 | 1 063,21 | 843,72 | | | | 1 063,21 | 843,72 | |
| III.2.1. | Підстанції | | 716,56 | 684,91 | 361,73 | | | 361,73 | 24,48 | | | | 323,18 | 716,56 | 684,91 | | | | 716,56 | 684,91 | |
| | Власні кошти | | 716,56 | 684,91 | 361,73 | | | 361,73 | 24,48 | | | | 323,18 | 716,56 | 684,91 | | | | 716,56 | 684,91 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 716,56 | 684,91 | 361,73 | | | 361,73 | 24,48 | | | | 323,18 | 716,56 | 684,91 | | | | 716,56 | 684,91 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.13. | Домкрати | | 149,10 | 123,88 | 123,88 | | | 123,88 | | | | | | 149,10 | 123,88 | | | | 149,10 | 123,88 | |
| | Власні кошти | | 149,10 | 123,88 | 123,88 | | | 123,88 | | | | | | 149,10 | 123,88 | | | | 149,10 | 123,88 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 149,10 | 123,88 | 123,88 | | | 123,88 | | | | | | 149,10 | 123,88 | | | | 149,10 | 123,88 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.13.1. | Домкрат гідравлічний ДСФ100П200 в комплекті | | 149,10 | 123,88 | 123,88 | | | 123,88 | | | | | | 149,10 | 123,88 | | | | 149,10 | 123,88 | ТОВ "Технофорс" |
| | Власні кошти | | 149,10 | 123,88 | 123,88 | | | 123,88 | | | | | | 149,10 | 123,88 | | | | 149,10 | 123,88 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 149,10 | 123,88 | 123,88 | | | 123,88 | | | | | | 149,10 | 123,88 | | | | 149,10 | 123,88 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.19. | Миючі установки | | 106,25 | 81,60 | 81,60 | | | 81,60 | 24,48 | | | | | 106,25 | 81,60 | | | | 106,25 | 81,60 | |
| | Власні кошти | | 106,25 | 81,60 | 81,60 | | | 81,60 | 24,48 | | | | | 106,25 | 81,60 | | | | 106,25 | 81,60 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 106,25 | 81,60 | 81,60 | | | 81,60 | 24,48 | | | | | 106,25 | 81,60 | | | | 106,25 | 81,60 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.19.1. | Миюча установка АВТ Karcher HD 9/20-4 | | 106,25 | 81,60 | 81,60 | | | 81,60 | 24,48 | | | | | 106,25 | 81,60 | | | | 106,25 | 81,60 | ТОВ "ЮВЕНТА-К" |
| | Власні кошти | | 106,25 | 81,60 | 81,60 | | | 81,60 | 24,48 | | | | | 106,25 | 81,60 | | | | 106,25 | 81,60 | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком) | | Примітка | |
|--------------|---|--|---|---|---|----------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--|--|--|------------------------------|---|---|---|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього | у т.ч.: | | | | | використано на централізовані і поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | план уведення ОЗ на 2017 рік | | | | фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | | обладнання | | | | | | | | | | інше | | |
| | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | | | | | | | | | в т.ч.: | | |
| | | | | | аванси | ПВР | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.4.1. | Обладнання "останньої милі" для підключення до ТКМ "Енергія" Бурштинської лінійної дільниці | | 263,75 | 216,42 | 216,42 | | | 216,42 | | | | | | 263,75 | 222,54 | | | | 263,75 | 222,54 | ТзОВ "Технології для бізнесу" |
| | Власні кошти | | 263,75 | 216,42 | 216,42 | | | 216,42 | | | | | | 263,75 | 222,54 | | | | 263,75 | 222,54 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 263,75 | 216,42 | 216,42 | | | 216,42 | | | | | | 263,75 | 222,54 | | | | 263,75 | 222,54 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.4.2. | Диспетчерська консоль touch screen | | 200,00 | 184,00 | 184,00 | | | 184,00 | 36,80 | | | | | 200,00 | 184,00 | | | | 200,00 | 184,00 | ТОВ "ІСКРАТЕЛ Україна" |
| | Власні кошти | | 200,00 | 184,00 | 184,00 | | | 184,00 | 36,80 | | | | | 200,00 | 184,00 | | | | 200,00 | 184,00 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 200,00 | 184,00 | 184,00 | | | 184,00 | 36,80 | | | | | 200,00 | 184,00 | | | | 200,00 | 184,00 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.5. | ЕПСО та МЗ | | 476,26 | 301,75 | | | | | | | | | 301,75 | 644,36 | 454,76 | | | | 644,36 | 454,76 | |
| | Власні кошти | | 174,50 | | | | | | | | | | | 174,50 | | | | | 174,50 | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 174,50 | | | | | | | | | | | 174,50 | | | | | 174,50 | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 301,76 | 301,75 | | | | | | | | | 301,75 | 469,86 | 454,76 | | | | 469,86 | 454,76 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.5.1. | Лічильник електроенергії з функцією розрахунки втрат електроенергії (по кожному квадрату) кл.0,2S тину ZMQ 202C. 8r4I6 ПІ 400kV Рошиорь | | 174,50 | | | | | | | | | | | 174,50 | | | | | 174,50 | | |
| | Власні кошти | | 174,50 | | | | | | | | | | | 174,50 | | | | | 174,50 | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 174,50 | | | | | | | | | | | 174,50 | | | | | 174,50 | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (III.2.5.1.) | Сервер HP ProLiant DL360e Gen8 E5-2407v2. Всього два комплекта: 1компл. - АСОЕ ПС "Львів-2", 1компл. - АСОЕ ПС "Львів південна" | | 262,21 | 262,20 | | | | | | | | | 262,20 | 279,92 | 375,12 | | | | 279,92 | 375,12 | ТОВ «ВС «ТЕХНОЛОДЖІ» |
| | Власні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 262,21 | 262,20 | | | | | | | | | 262,20 | 279,92 | 375,12 | | | | 279,92 | 375,12 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (III.2.5.2.) | Маршрутизатор- Cisco1921-SEC/K9 (Cisco 1921 K9 Router with 2GE, SEC License PAK, 512MB DRAM, 256MB Fl). Всього два комплекта: 1компл. - АСОЕ ПС "Львів-2", 1компл. - АСОЕ ПС "Львів південна" | | 39,55 | 39,55 | | | | | | | | | 39,55 | 189,94 | 79,64 | | | | 189,94 | 79,64 | ТОВ «Вінком Україна» |
| | Власні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016р. | | 39,55 | 39,55 | | | | | | | | | 39,55 | 189,94 | 79,64 | | | | 189,94 | 79,64 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.7. | Обчислювальна техніка | | 16 614,02 | 14 621,37 | | | | | | | | | 14 621,37 | 17 010,23 | 14 711,22 | | | | 17 010,23 | 14 711,22 | |
| | Власні кошти | | 16 416,88 | 14 424,23 | | | | | | | | | 14 424,23 | 16 416,88 | 14 322,26 | | | | 16 416,88 | 14 322,26 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 16 416,88 | 14 424,23 | | | | | | | | | 14 424,23 | 16 416,88 | 14 322,26 | | | | 16 416,88 | 14 322,26 | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незavrшених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | | незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Примітка | |
|--------------|---|---|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------|--|--|--|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|----------------------------|
| | | | | | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього | у т.ч.: | | | | | | використано на централізовані і поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком) | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | | | | план уведення ОЗ на 2017 рік | фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | інше | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | | | | | | | | | | ПВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Невикористані кошти 2016 р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.7.5.1. | Блоки безперебійного живлення | | 727,04 | 727,01 | | | | | | | | | 727,01 | 727,04 | 727,01 | | | | 727,04 | 727,01 | ТОВ "НАВИГАТОР КОРПОРЕЙШН" |
| | Власні кошти | | 727,04 | 727,01 | | | | | | | | | 727,01 | 727,04 | 727,01 | | | | 727,04 | 727,01 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 727,04 | 727,01 | | | | | | | | | 727,01 | 727,04 | 727,01 | | | | 727,04 | 727,01 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016 р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3. | Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.: | | 15 532,65 | 14 512,69 | 8 681,46 | | | 8 600,00 | 4 300,00 | 81,46 | | | 5 831,23 | 15 532,65 | 14 512,20 | | | | 15 532,65 | 13 592,20 | |
| | Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.: | | 15 532,65 | 14 512,69 | 8 681,46 | | | 8 600,00 | 4 300,00 | 81,46 | | | 5 831,23 | 15 532,65 | 14 512,20 | | | | 15 532,65 | 13 592,20 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | 5 848,76 | 5 910,49 | 79,26 | | | | | 79,26 | | | 5 831,23 | 5 848,76 | 5 910,48 | | | | 5 848,76 | 5 910,48 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 9 683,89 | 8 602,20 | 8 602,20 | | | 8 600,00 | 4 300,00 | 2,20 | | | 9 683,89 | 8 601,72 | | | | 9 683,89 | 7 681,72 | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016 р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3.5. | Пересувні електромеханічні майстерні | | 1 986,09 | 920,48 | 920,48 | | | 920,00 | 460,00 | 0,48 | | | 1 986,09 | 920,00 | | | | 1 986,09 | | | |
| | Власні кошти | | 1 986,09 | 920,48 | 920,48 | | | 920,00 | 460,00 | 0,48 | | | 1 986,09 | 920,00 | | | | 1 986,09 | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 986,09 | 920,48 | 920,48 | | | 920,00 | 460,00 | 0,48 | | | 1 986,09 | 920,00 | | | | 1 986,09 | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016 р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3.5.1. | Автомайстерня на шасі автомобіля (4х2) з дообладнанням (автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майстерня на шасі RENAULT) | | 1 986,09 | 920,48 | 920,48 | | | 920,00 | 460,00 | 0,48 | | | 1 986,09 | 920,00 | | | | 1 986,09 | | | ТОВ "Техкомплект" |
| | Власні кошти | | 1 986,09 | 920,48 | 920,48 | | | 920,00 | 460,00 | 0,48 | | | 1 986,09 | 920,00 | | | | 1 986,09 | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 1 986,09 | 920,48 | 920,48 | | | 920,00 | 460,00 | 0,48 | | | 1 986,09 | 920,00 | | | | 1 986,09 | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016 р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3.7. | Бригадні автомобілі | | 13 546,56 | 13 592,21 | 7 760,98 | | | 7 680,00 | 3 840,00 | 80,98 | | | 5 831,23 | 13 546,56 | 13 592,20 | | | | 13 546,56 | 13 592,20 | |
| | Власні кошти | | 13 546,56 | 13 592,21 | 7 760,98 | | | 7 680,00 | 3 840,00 | 80,98 | | | 5 831,23 | 13 546,56 | 13 592,20 | | | | 13 546,56 | 13 592,20 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | 5 848,76 | 5 910,49 | 79,26 | | | | | 79,26 | | | 5 831,23 | 5 848,76 | 5 910,48 | | | | 5 848,76 | 5 910,48 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 7 697,80 | 7 681,72 | 7 681,72 | | | 7 680,00 | 3 840,00 | 1,72 | | | 7 697,80 | 7 681,72 | | | | 7 697,80 | 7 681,72 | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016 р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3.7.1. | Бригадний автомобіль на шасі автомобіля (4х4) з дообладнанням, (RENAULT (4х4) фургон двохсекційний: пасажи́рський та технологічний з дообладнанням) | | 7 697,80 | 7 681,72 | 7 681,72 | | | 7 680,00 | 3 840,00 | 1,72 | | | 7 697,80 | 7 681,72 | | | | 7 697,80 | 7 681,72 | | ТОВ "Техкомплект" |
| | Власні кошти | | 7 697,80 | 7 681,72 | 7 681,72 | | | 7 680,00 | 3 840,00 | 1,72 | | | 7 697,80 | 7 681,72 | | | | 7 697,80 | 7 681,72 | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 7 697,80 | 7 681,72 | 7 681,72 | | | 7 680,00 | 3 840,00 | 1,72 | | | 7 697,80 | 7 681,72 | | | | 7 697,80 | 7 681,72 | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016 р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3.7.2. | Бригадний автомобіль на шасі 4х4 | | 4 294,02 | 4 329,11 | 2,97 | | | | | 2,97 | | | 4 326,14 | 4 294,02 | 4 329,11 | | | | 4 294,02 | 4 329,11 | ТОВ "Автоград" |
| | Власні кошти | | 4 294,02 | 4 329,11 | 2,97 | | | | | 2,97 | | | 4 326,14 | 4 294,02 | 4 329,11 | | | | 4 294,02 | 4 329,11 | |
| | за рахунок прибутку (04) | | 4 294,02 | 4 329,11 | 2,97 | | | | | 2,97 | | | 4 326,14 | 4 294,02 | 4 329,11 | | | | 4 294,02 | 4 329,11 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Невикористані кошти 2016 р. за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3.7.3. | Бригадний автомобіль 4х4 | | 1 554,74 | 1 581,38 | 76,29 | | | | | 76,29 | | | 1 505,09 | 1 554,74 | 1 581,37 | | | | 1 554,74 | 1 581,37 | ТОВ "Автоград" |

