

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми ВП Західна ЕС за січень-березень 2016 року

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець												
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	усього	у т.ч.: аванси				усього	у т.ч.: аванси		усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси				
							будівельно-монтажні роботи		обладнання																					інше		в т.ч.:	
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси																				усього	у т.ч.: аванси	аванси	ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
II+III	Реконструкція і технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього:	6 136,37	435 586,68	23 737,11	115 466,17	15 423,80	136,43	136,43	15 279,18	13 383,44	8,19	7,57	7,57	100 042,37	2 250,25	4 500,68	8 809,21	137 260,51		2 236,32	1 827,84												
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	2 130,67			8 373,67	6 467,92	107,69	107,69	6 359,61	4 491,68	0,62			1 905,75		4 500,68	4 803,51	3 758,66			1 827,84												
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	4 005,70	435 586,68	23 737,11	107 092,50	8 955,88	28,74	28,74	8 919,57	8 891,76	7,57	7,57	7,57	98 136,62	2 250,25		4 005,70	133 501,85		2 236,32													
	за рахунок прибутку (04)		182 868,08																														
	за рахунок амортизації (03)	2 998,54	126 907,28	23 737,11	8 983,88	8 955,88	28,74	28,74	8 919,57	8 891,76	7,57	7,57	7,57	28,00	2 250,25		2 998,54	75,74		2 236,32													
	за рахунок кредитних коштів (02)	776,97	125 811,32		98 108,62									98 108,62			776,97	133 426,11															
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	230,19															230,19																
II.	Реконструкція і технічне переоснащення об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	6 136,37	414 832,23	21 500,79	114 589,13	14 546,76	136,43	136,43	14 402,76	13 262,77	7,57	7,57	7,57	100 042,37	13,93	2 775,00	8 809,21	137 184,77			102,16												
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	2 130,67			7 645,11	5 739,36	107,69	107,69	5 631,67	4 491,68				1 905,75		2 775,00	4 803,51	3 758,66			102,16												
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	4 005,70	414 832,23	21 500,79	106 944,02	8 807,40	28,74	28,74	8 771,09	8 771,09	7,57	7,57	7,57	98 136,62	13,93		4 005,70	133 426,11															
	за рахунок прибутку (04)		182 868,08																														
	за рахунок амортизації (03)	2 998,54	106 152,83	21 500,79	8 835,40	8 807,40	28,74	28,74	8 771,09	8 771,09	7,57	7,57	7,57	28,00	13,93		2 998,54																
	за рахунок кредитних коштів (02)	776,97	125 811,32		98 108,62									98 108,62			776,97	133 426,11															
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	230,19															230,19																
II.1.	Реконструкція і технічне переоснащення підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :	2 273,84	389 820,79	20 005,75	108 229,86	10 121,24			10 121,24	9 083,41				98 108,62			2 273,84	137 184,77															
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	472,95			1 939,91	1 939,91			1 939,91	902,08							472,95	3 758,66															
II.1.5.7.2.	ПС 220кВ "Воловець" заміна вимикача МКП-110 приєднання Скотарськ на елегазовий, інв. №014811	97,37			572,08	572,08			572,08								97,37	1 462,61															
II.1.5.7.3.	ПС 220кВ "Воловець" заміна вимикача МКП-110 приєднання Гусне на елегазовий, інв. №014811	97,34			465,85	465,85			465,85								97,34	1 462,60															
II.1.5.8.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", заміна вимикача ВБПЗ-35 приєднання СВ на вакуумний, інв. №110313	60,56															60,56	389,68															
II.1.5.9.1.	ПС 330кВ "Рівне", заміна вимикачів 10кВ приєднань СВ-10 (к.18), ком. №40.41,45,47 на вакуумні, інв. №220125	37,61															37,61	443,77															
II.1.7.3.1.	ПС 330кВ "Рівне", заміна ТС 330кВ ТФКН-330 приєднання В-1 Грабів ф. А,В,С на елегазовий, інв. №220123	17,49			103,90	103,90			103,90	103,90							17,49																
II.1.7.3.2.	ПС 330кВ "Рівне", заміна ТС 330кВ ТФКН-330 приєднання В-1 РАЕС ф. А,В,С на елегазовий, інв. №220123	17,49			122,00	122,00			122,00	122,00							17,49																

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.1.1.1.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ 750кВ із заміною реактора 750кВ Р-14 ф.А,В,С 3х110МВА, інв. №новий		54 386,39																			
	за рахунок прибутку (04)		41 992,16																			
	за рахунок амортизації (03)		12 394,23																			
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.3.	Реконструкція і технічне переоснащення автотрансформаторів і трансформаторів:	29,37	181 485,51	13 499,91	211,30	211,30			211,30	211,30							29,37					
	за рахунок прибутку (04)		140 875,92																			
	за рахунок амортизації (03)	29,37	40 609,59	13 499,91	211,30	211,30			211,30	211,30							29,37					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.3.1.	750 кВ		140 875,92																			
	за рахунок прибутку (04)		140 875,92																			
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.3.1.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення із заміною АТ-1 ф.А,В,С 3х333МВА, інв. №новий		140 875,92																			
	за рахунок прибутку (04)		140 875,92																			
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.3.3.	330 кВ		39 903,92	13 499,91																		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		39 903,92	13 499,91																		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.3.3.1.	ПС 330кВ "Рівне", технічне переоснащення із заміною АТ-2 200МВА, інв. №новий		39 903,92	13 499,91																		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		39 903,92	13 499,91																		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.3.7.	35 кВ	29,37	705,67		211,30	211,30			211,30	211,30							29,37					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	29,37	705,67		211,30	211,30			211,30	211,30							29,37					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.3.7.1.	ПС 400кВ „Мукачеве”, технічне переоснащення ВРУ 35кВ із заміною ТВП-2 типу ТМ-560/35 на новий ТМ 630/35, інв. №023110	29,37	705,67		211,30	211,30			211,30	211,30							29,37					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.1.9.3.1.	ПС 330кВ „Грабів”, технічне переоснащення із заміни розрядників типу РВМГ-330кВ присиднання «АТ-2» на ОПН, інв. №030227	20,72	629,38	149,45	165,37	165,37			165,37	165,37							20,72					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	20,72	629,38	149,45	165,37	165,37			165,37	165,37							20,72					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.9.3.2.	ПС 330кВ „Рівне”, технічне переоснащення ВРУ-330кВ із заміни розрядників 330кВ типу РВМГ-330М присиднання «АТ-4» на ОПН, інв. №220123	20,65	634,43	149,45	171,17	171,17			171,17	171,17							20,65					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	20,65	634,43	149,45	171,17	171,17			171,17	171,17							20,65					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.9.6.	110 кВ	36,96	438,26	110,06	143,93	143,93			143,93	143,93							36,96					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	36,96	438,26	110,06	143,93	143,93			143,93	143,93							36,96					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.9.6.1.	ПС 330кВ „Рівне”, технічне переоснащення ВРУ-110кВ із заміни розрядників 110кВ типу РВС-110 присиднання ІСП-110кВ секція А на ОПН, інв. №220124	18,46	229,53	55,03	76,10	76,10			76,10	76,10							18,46					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	18,46	229,53	55,03	76,10	76,10			76,10	76,10							18,46					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.9.6.2.	ПС 330кВ „Грабів”, технічне переоснащення із заміни розрядників типу РВС-110кВ присиднання «АТ-2» на ОПН, інв. №030229	18,50	208,73	55,03	67,83	67,83			67,83	67,83							18,50					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	18,50	208,73	55,03	67,83	67,83			67,83	67,83							18,50					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.9.7.	35 кВ	15,12	132,66	39,36	45,97	45,97			45,97	45,97							15,12					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	15,12	132,66	39,36	45,97	45,97			45,97	45,97							15,12					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.9.7.1.	ПС 330кВ „Ковель”, технічне переоснащення ВРУ-35кВ із заміни розрядників 35кВ типу РВС-35 присиднання АТ-1 ф.А,В,С на ОПН, інв. №110237	15,12	132,66	39,36	45,97	45,97			45,97	45,97							15,12					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.1.18.2.	ПС 330кВ „Радивилів”, технічне переоснащення обладнання власних потреб із заміни акумуляторної батареї АБ-1 220В на малообслуговувальну АБ та заміна існуючих підзарядних пристроїв ВАЗП-1,2 на сучасні, інв. №110439	34,18	2 364,00	580,55	687,72	687,72			687,72	687,72							34,18					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	34,18	2 364,00	580,55	687,72	687,72			687,72	687,72							34,18					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.18.3.	ПС 400кВ „Мукачеве”, технічне переоснащення обладнання власних потреб із заміни акумуляторної батареї АБ-1 типу 60PzS-330 220В на малообслуговувальну АБ, інв. №030140	42,05	1 491,82	273,61	329,22	329,22			329,22	329,22							42,05					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	42,05	1 491,82	273,61	329,22	329,22			329,22	329,22							42,05					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.23.	Інше	111,05	1 274,94														111,05					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	111,05	1 274,94														111,05					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.23.1.	ПС 220кВ "Львів-2", реконструкція ЗПУ, інв. №110432	111,05	1 274,94														111,05					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	111,05	1 274,94														111,05					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.24.	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності	854,91	12 707,01														854,91					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	624,72	12 707,01														624,72					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	230,19															230,19					
П.1.24.1.	ПС 330кВ "Ковель", встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності, інв. №новий	266,58	3 201,65														266,58					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	190,77	3 201,65														190,77					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	75,81															75,81					
П.1.24.2.	ПС 330кВ "Нововолинськ", встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності, інв. №новий	266,65	3 197,53														266,65					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
				аванси	ПВР																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	190,84	3 197,53														190,84					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	75,81															75,81					
П.1.24.3.	ПС 330кВ "Луцьк південна", встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності, інв. №новий	321,68	6 307,83														321,68					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,11	6 307,83														243,11					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	78,57															78,57					
П.2.	Реконструкція і технічне переоснащення ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	322,73	5 016,48														322,73					
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:																					
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	322,73	5 016,48														322,73					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	322,73	5 016,48														322,73					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.2.1.	Реконструкція ПЛ-400кВ Мукачєво-Капушани від ПС 400кВ "Мукачєве" до держкордону. Заміна грозозахисного тросу, інв. №030032	322,73	5 016,48														322,73					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	322,73	5 016,48														322,73					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.3.	Реконструкція і технічне переоснащення пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	1 221,46	8 672,53	862,61	1 433,40									1 433,40		1 711,13	2 932,59					
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	418,44			1 433,40									1 433,40		1 711,13	2 129,57					
П.3.1.1.	ПС 330кВ "Івано-Франківськ", ПЛ 330кВ Чернівці, реконструкція та технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗ і ПА прл.336кГц, інв. №620026	67,77			146,59									146,59			67,77					
П.3.1.2.	ПС 330кВ "Івано-Франківськ", ПЛ 330кВ Чернівці, реконструкція та технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗ і ПА прм.272кГц, інв. №120620	67,77			139,85									139,85			67,77					
П.3.4.1.	ПС 220кВ "Стрий". Реконструкція та переоснащення ІДК "Регіна", інв. №530097	160,40															160,40					
П.3.4.2.	ПС 220кВ "Воловець". Реконструкція та переоснащення ІДК "Регіна", інв. №9003399																					
П.3.6.1.	ПС 330кВ "Львів західна", ПЛ 330кВ Західноукраїнська №2, реконструкція та технічне переоснащення РЗА, інв. №130536	122,50			1 146,96									1 146,96		1 711,13	1 833,63					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.3.1.5.	ПС 330кВ "Львів західна", ПЛ 330кВ Західноукраїнська - Львів південна, технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА і ПА АКА-16 прм.260кГц, інв. №130536	7,95	399,10														7,95					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	7,95	399,10														7,95					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.3.4.	Ресуратори аварійних подій	408,94	4 993,17	862,61													408,94					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	408,94	4 993,17	862,61													408,94					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.3.4.1.	ПС 220кВ "Воловець". Реконструкція та технічне переоснащення ІДК "Регіна" 2 черга, інв. №620033	179,61	1 393,92	862,61													179,61					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	179,61	1 393,92	862,61													179,61					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.3.4.2.	ПС 220кВ "Борислав". Реконструкція та технічне переоснащення ІДК "Регіна", інв. №025333	179,33	3 001,18														179,33					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	179,33	3 001,18														179,33					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.3.4.3.	ПС 330кВ "Львів південна". Реконструкція та технічне переоснащення РЗА АСЗІ, інв. №130543	50,00	598,07														50,00					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	50,00	598,07														50,00					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.3.6.	Захисти ПЛ	104,74	1 008,30														104,74					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	104,74	1 008,30														104,74					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.3.6.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", реконструкція та технічне переоснащення РЗА ПЛ 750кВ ХАЕС, інв. №120609	104,74	1 008,30														104,74					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	104,74	1 008,30														104,74					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок амортизації (03)	91,89	820,00														91,89					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.7.	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч. за рахунок:				3 697,29	3 697,29	107,69	107,69	3 589,60	3 589,60												
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:				3 697,29	3 697,29	107,69	107,69	3 589,60	3 589,60												
П.7.2.1.	Реконструкція Центрального регулятора "острова БТЕС", інв. №530154				3 697,29	3 697,29	107,69	107,69	3 589,60	3 589,60												
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:																					
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	52,21	346,90													208,17	260,38					
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	31,39														208,17	239,56					
П.8.1.2.1.	ПС 750 кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення системи сигналізації периметру, інв. №018413	31,39														208,17	239,56					
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	20,82	346,90														20,82					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	20,82	346,90														20,82					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.8.2.	Модернізація систем пожежогасіння об'єктів	20,82	131,16														20,82					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	20,82	131,16														20,82					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.8.2.1.	ПС 330кВ "Яворів", система протипожежного захисту, інв. №новий	5,83	48,95														5,83					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	5,83	48,95														5,83					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.8.2.2.	ПС 330кВ "Львів західна", система протипожежного захисту, інв. №новий	5,10	50,61														5,10					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	5,10	50,61														5,10					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.8.2.3.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", система протипожежного захисту приміщення гаражу, інв. №новий	4,06	13,03														4,06					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складанні та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
				аванси	ПВР																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.1.34.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на придбанні ПЛ 750кВ "ХАЕС" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична 1, інв. №новий				97,50									97,50								
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	783,22	4 013,57	13,93	35,57	7,57					7,57	7,57	7,57	28,00	13,93		783,22					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	783,22	4 013,57	13,93	35,57	7,57					7,57	7,57	7,57	28,00	13,93		783,22					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.9.1.	Служба підстанцій	597,58	2 090,84		7,57	7,57					7,57	7,57	7,57				597,58					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	597,58	2 090,84		7,57	7,57					7,57	7,57	7,57				597,58					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.9.1.1.	Коригування ПКД робочого "Заміна відділювачів 220кВ (ВД) та короткозамикачів 220кВ (КЗ) на вимикач 220кВ 220кВ приднання АТ-1 і приднання АТ-2 на ПС 220кВ "Львів-2", м. Львів, вул. Кукурудзяна, 1, інв. №110432	486,80	30,87		7,57	7,57					7,57	7,57	7,57				486,80					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	486,80	30,87		7,57	7,57					7,57	7,57	7,57				486,80					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.9.1.2.	Коригування ПКД "Технічне переоснащення ПС 330кВ "Івано-Франківськ", заміна ТС 330кВ ТФКН-330 приднання В-2 ПЛ "Чернівці" ф.А.В.С", м.Івано-Франківськ, вул.Юності,53в, інв. №110449	20,50	21,95														20,50					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	20,50	21,95														20,50					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.9.1.3.	Коригування ПКД "Технічне переоснащення ПС 330кВ "Ковель", заміна ТН 330кВ типу НКФ-330 приднання ПЛ Нововолинськ" ф.А.В.С", Волинська обл., м.Ковель, вул.Варшавська,19, інв. №11240	32,00	22,57														32,00					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	32,00	22,57														32,00					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.9.1.4.	Коригування ПКД "Технічне переоснащення ПС 330кВ Ковель, заміна ТС 330кВ ТФУМ-330 приднання В-1 ПЛ "Нововолинськ" ф.А.В.С на елегазовий", Волинська обл.,	20,22	22,29														20,22					

