

**1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми Центрального апарату ДП "НЕК "Укренерго" за I квартал 2018 року**

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>II+III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>	<b>20 503,12</b>	<b>5 819,10</b>			<b>5 819,10</b>			<b>5 819,10</b>			<b>-5 819,10</b>
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	20 503,12	5 819,10			5 819,10			5 819,10			-5 819,10
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:</b>	<b>10 906,06</b>										
	власні кошти	10 906,06										
<b>III.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:</b>	<b>9 800,00</b>										
	власні кошти	9 800,00										
<b>III.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:</b>	<b>1 106,06</b>										
	власні кошти	1 106,06										
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>	<b>9 597,06</b>	<b>5 819,10</b>			<b>5 819,10</b>			<b>5 819,10</b>			<b>-5 819,10</b>
	власні кошти	9 597,06	5 819,10			5 819,10			5 819,10			-5 819,10
<b>III.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:</b>	<b>2 131,53</b>										
	власні кошти	2 131,53										
<b>III.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:</b>	<b>7 465,53</b>	<b>5 819,10</b>			<b>5 819,10</b>			<b>5 819,10</b>			<b>-5 819,10</b>
	власні кошти	7 465,53	5 819,10			5 819,10			5 819,10			-5 819,10