

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за I квартал 2018 року
по Північній ЕС**

(тис.грн. без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаним підсумком)		Примітка
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладен ь на I квартал 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладен ь за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I квартал 2018 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II-III.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	47 990,36	402 042,30	27 009,87	6 101,42	12,80			12,80	12,80				6 088,62	13 991,35	1 451,46	49 441,82	127 913,20		9 998,24		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	19 051,04	114 842,25	26 024,49	6 101,42	12,80			12,80	12,80				6 088,62	13 991,35	206,74	19 257,78	127 913,20		9 998,24		
	за рахунок прибутку (04)															206,74						
	за рахунок амортизації (03)		114 842,25	26 024,49	6 101,42	12,80			12,80	12,80				6 088,62	13 991,35			127 913,20		9 998,24		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	28 939,32	287 200,05	985,38												1 244,72	30 184,04					
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	47 990,36	352 570,25	17 011,63	5 770,80									5 770,80	3 993,11	1 451,46	49 441,82	127 913,20				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	19 051,04	65 370,20	16 026,25	5 770,80									5 770,80	3 993,11	206,74	19 257,78	127 913,20				
	за рахунок прибутку (04)															206,74						
	за рахунок амортизації (03)		65 370,20	16 026,25	5 770,80									5 770,80	3 993,11			127 913,20				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	28 939,32	287 200,05	985,38												1 244,72	30 184,04					
III.1.	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:	47 447,22	340 296,26	11 670,35	5 770,80									5 770,80	1 451,46	48 898,68	127 913,20					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	18 507,90	53 096,21	10 684,97	5 770,80									5 770,80	206,74	18 714,64	127 913,20					
	за рахунок прибутку (04)														206,74							
	за рахунок амортизації (03)		53 096,21	10 684,97	5 770,80									5 770,80			127 913,20					
	за рахунок кредитних коштів (02)	28 939,32	287 200,05	985,38											1 244,72	30 184,04						
II.1.3.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Артема» шляхом заміни автотрансформатора 1 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №2034) та пристроїв РЗА (інв. №2354) на сучасні, вул. Ковтуна, 4, м. Харків	639,17	11 222,05														639,17	42 311,96				
	за рахунок амортизації (03)		11 222,05															42 311,96				
II.1.3.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Первомайськ» шляхом заміни автотрансформатора 2АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/10 кВ (інв. №6020) та пристроїв РЗА (інв. №6369) на сучасні, смт. Первомайськ Харківської обл.асти.	638,18	8 002,30														638,18	43 045,69				
	за рахунок амортизації (03)		8 002,30															43 045,69				
II.1.3.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми» шляхом заміни автотрансформатора 3 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №22) та пристроїв РЗА (інв. №10004) на сучасні, вул. Менжинського, 2, м. Суми	635,40	11 675,35														635,40	42 555,55				
	за рахунок амортизації (03)		11 675,35															42 555,55				
II.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Червоноармійська". Заміна повітряного вимикача ВВН-330 приєднання ВЗ на слезазовий (ВРП-330 кВ, інв.№ 91090) (Донецька обл., Добропільський р-н, с.Світле, вул.Радянська, 28 А).	144,00	3 242,99														144,00					
	за рахунок амортизації (03)		3 242,99																			
II.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ВРП -110 кВ ПС 330 кВ "Лозова" (інв. №5409) с. Новопадіжине Близнюківського району Харківської області	1 441,00	8 063,33	8 063,33													1 441,00					
	за рахунок амортизації (03)		8 063,33	8 063,33																		
II.1.18.1.	Технічне переоснащення ПС 330кВ "Центральна". Заміна підзарядного агрегату типу ВАЗП 380/220 УХЛ II (обладнання ВП ПС, інв №8896), Донецька обл., Ясиніватський р-н, с.Пантелеймонівка, вул.Степова, 33	45,16	871,93	822,55													45,16					
	за рахунок амортизації (03)		871,93	822,55																		
II.1.18.2.	Технічне переоснащення ПС 750кВ "Донбаська". Заміна акумуляторної батареї №1 із заміною ВАЗП та зарядних пристроїв для кінцевих елементів (обладнання ВП ПС, інв. № 8252). Донецька область, Артемівський район, с. Весела долина, буд. 9)	42,00	2 083,73	1 799,09													42,00					
	за рахунок амортизації (03)		2 083,73	1 799,09																		
II.1.24.1	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330/110 кВ "Суми"- 5 черга.	8 598,73	17 825,42												691,82	9 290,55						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						Використано коштів з початку року безсередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на центральовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I квартал 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I квартал 2018 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)			
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього		аванси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	4 838,73	748,23													69,46	4 908,19					
	за рахунок прибутку (04)															69,46						
	за рахунок амортизації (03)		748,23																			
	за рахунок кредитних коштів (02)	3 760,00	17 077,19													622,36	4 382,36					
П.1.24.2	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330/110 кВ "Кременчук"- 6 черга	18 196,49	171 709,16	985,38	5 770,80									5 770,80		759,64	18 956,13					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	10 084,26	7 186,30		5 770,80									5 770,80		137,28	10 221,54					
	за рахунок прибутку (04)															137,28						
	за рахунок амортизації (03)		7 186,30		5 770,80									5 770,80								
	за рахунок кредитних коштів (02)	8 112,23	164 522,86	985,38												622,36	8 734,59					
П.1.24.3	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Залютине", 3 черга	9 737,00	52 800,00														9 737,00					
	за рахунок кредитних коштів (02)		52 800,00																			
П.1.24.4	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Артема" 4 черга	7 330,09	52 800,00														7 330,09					
	за рахунок кредитних коштів (02)		52 800,00																			
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	135,14	2 564,03	769,21													135,14					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	135,14	2 564,03	769,21													135,14					
	за рахунок амортизації (03)		2 564,03	769,21																		
П.3.8.1.	Модернізація пристроїв РЗА ПС 330кВ «Полтава» (інв. №682/1) із заміною ДЗШ та прив'язкою ПРВВ (3 – 4 с.ш. 110кВ), 1 пусковий комплект на мікропроцесорний пристрій РЗА ДЗШ і ПРВВ	135,14	2 564,03	769,21													135,14					
	за рахунок амортизації (03)		2 564,03	769,21																		
П.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	92,00	2 696,99	575,31													92,00					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	92,00	2 696,99	575,31													92,00					
	за рахунок амортизації (03)		2 696,99	575,31																		
П.4.1.2.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ ПС 330 кВ "Шостка" (інв. №40002) шляхом заміни диспетчерського комутатора, с. Вороніж, Шосткінського району Сумської області	39,00	1 917,71	575,31													39,00					
	за рахунок амортизації (03)		1 917,71	575,31																		
П.4.3.2.1.	Технічне переоснащення системи електроживлення в управлінні Бахмутських МЕМ, (інв.№ 310601), м.Бахмут, вул.Патріса Лумумби, буд.97	53,00	779,28														53,00					
	за рахунок амортизації (03)		779,28																			
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	249,00	4 308,86	1 292,65													249,00					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	249,00	4 308,86	1 292,65													249,00					
	за рахунок амортизації (03)		4 308,86	1 292,65																		
П.6.9.1.	Реконструкція будівлі ЗПК на ПС 330 кВ "Миргород" (інв. №1/1) з добуловою виробничо-побутовою блоком), вул. Енергетиків, 2 м. Миргород, Полтавська обл., Миргородський р-н	249,00	4 308,86	1 292,65													249,00					
	за рахунок амортизації (03)		4 308,86	1 292,65																		
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	67,00	2 704,11	2 704,11											3 993,11	67,00						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	67,00	2 704,11	2 704,11											3 993,11	67,00						
	за рахунок амортизації (03)		2 704,11	2 704,11											3 993,11							
П.9.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Лосеве" (інв. №4026) шляхом заміни ПВ-330 кВ 2В та ТС (Ктр.=2000/1) на слегазові, м. Харків, пр. Московський, 301А.	56,00	176,32	176,32											176,32	56,00						
	за рахунок амортизації (03)		176,32	176,32											176,32							
П.9.1.2.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ (інв. №4026) ПС 330 кВ "Лосеве" шляхом заміни ТН ПЛ-330 кВ "Зміїв ТЕС" на слегазові, м. Харків, пр. Московський, 301А.	11,00	71,97	71,97											71,97	11,00						
	за рахунок амортизації (03)		71,97	71,97											71,97							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка		
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на центральовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I квартал 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I квартал 2018 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)				
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.: аванси ПВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок амортизації (03)		35,40																				
III.2.4.14.	Дегідратор кабельний ДК6Д-150		35,62																				
	за рахунок амортизації (03)		35,62																				
III.2.5.1	Аналізатор трансформаторів СТ Analyzer (комплект з подовженою гарантією)		1 625,62																				
	за рахунок амортизації (03)		1 625,62																				
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання вузла інфраструктури Active Directory		1 058,06																				
	за рахунок амортизації (03)		1 058,06																				
III.2.7.1.2.	Комплект серверного обладнання вузла ОІК АСДК Північної ЕС		1 954,97																				
	за рахунок амортизації (03)		1 954,97																				
III.2.7.1.3.	Обладнання для існуючих серверів		370,07																				
	за рахунок амортизації (03)		370,07																				
III.2.7.2.1.	Моноблок		11 800,00																				
	за рахунок амортизації (03)		11 800,00																				
III.2.7.2.2.	Ноутбук		50,00																				
	за рахунок амортизації (03)		50,00																				
III.2.7.3.1.	Джерело безперервного живлення для серверної шафи		470,72																				
	за рахунок амортизації (03)		470,72																				
III.2.7.3.2.	Джерело безперервного живлення для комутаційної шафи		56,35																				
	за рахунок амортизації (03)		56,35																				
III.2.7.3.3.	Комплект мережевого обладнання		106,56																				
	за рахунок амортизації (03)		106,56																				
III.2.7.3.4.	Комплект обладнання мережі передачі даних для підстанції Північної ЕС		1 465,90																				
	за рахунок амортизації (03)		1 465,90																				
III.2.7.4.1.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий високої продуктивності ф А3 з розширеним комплектом витратних матеріалів		237,04																				
	за рахунок амортизації (03)		237,04																				
III.2.7.4.2.	Система контролю друку для існуючих БФП		59,56																				
	за рахунок амортизації (03)		59,56																				
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, усього у т.ч.:		10 522,58	3 196,68	317,82									317,82	3 196,68						3 196,68		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		10 522,58	3 196,68	317,82									317,82	3 196,68						3 196,68		
	за рахунок амортизації (03)		10 522,58	3 196,68	317,82									317,82	3 196,68						3 196,68		
III.3.3.1.	Автопідйомник h=18 м на шасі автомобіля типу МА3 (4×2), (МА3-4371N2)		1 765,60																				
	за рахунок амортизації (03)		1 765,60																				
III.3.3.2.	Автопідйомник АПТ-35 на базі МА3 6317		5 560,30																				
	за рахунок амортизації (03)		5 560,30																				
III.3.9.1.	Вантажнопасажирській автомобіль типу Renault DOKKER VAN		355,64	355,64											355,64							355,64	
	за рахунок амортизації (03)		355,64	355,64											355,64							355,64	
III.3.10.1.	Автобус типу Рута (19 місць)		1 331,05	1 331,05											1 331,05							1 331,05	
	за рахунок амортизації (03)		1 331,05	1 331,05											1 331,05							1 331,05	
III.3.11.1.	Мікроавтобус типу Renault TRAFIC		742,09	742,09											317,82	742,09						742,09	
	за рахунок амортизації (03)		742,09	742,09											317,82	742,09						742,09	
III.3.13.1.	Трактор типу МТЗ-82 з навісним обладнанням (борона дискова, відвал, сінокосарка)		767,90	767,90											767,90							767,90	
	за рахунок амортизації (03)		767,90	767,90											767,90							767,90	