

**1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I квартал 2018 року по Північній ЕС**

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	3	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	заплановано на 2018 рік	заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	13	
<b>II+III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>	<b>402 042,30</b>	<b>27 009,87</b>	<b>6 101,42</b>	<b>22,6%</b>	<b>13 991,35</b>	<b>1 451,46</b>	<b>10,4%</b>	<b>9 998,24</b>			<b>-20 908,45</b>
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	114 842,25	26 024,49	6 101,42	23,4%	13 991,35	206,74	1,5%	9 998,24			-19 923,07
	кредитні кошти	287 200,05	985,38				1 244,72					-985,38
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:</b>	<b>352 570,25</b>	<b>17 011,63</b>	<b>5 770,80</b>	<b>33,9%</b>	<b>3 993,11</b>	<b>1 451,46</b>	<b>36,3%</b>				<b>-11 240,83</b>
	власні кошти	65 370,20	16 026,25	5 770,80	36,0%	3 993,11	206,74	5,2%				-10 255,45
	кредитні кошти	287 200,05	985,38				1 244,72					-985,38
<b>III.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:</b>	<b>340 296,26</b>	<b>11 670,35</b>	<b>5 770,80</b>	<b>49,4%</b>		<b>1 451,46</b>					<b>-5 899,55</b>
	власні кошти	53 096,21	10 684,97	5 770,80	54,0%		206,74					-4 914,17
	кредитні кошти	287 200,05	985,38				1 244,72					-985,38
<b>III.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:</b>	<b>2 564,03</b>	<b>769,21</b>									<b>-769,21</b>
	власні кошти	2 564,03	769,21									-769,21
<b>III.4.</b>	<b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:</b>	<b>2 696,99</b>	<b>575,31</b>									<b>-575,31</b>
	власні кошти	2 696,99	575,31									-575,31
<b>III.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:</b>	<b>4 308,86</b>	<b>1 292,65</b>									<b>-1 292,65</b>
	власні кошти	4 308,86	1 292,65									-1 292,65
<b>III.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:</b>	<b>2 704,11</b>	<b>2 704,11</b>			<b>3 993,11</b>						<b>-2 704,11</b>
	власні кошти	2 704,11	2 704,11			3 993,11						-2 704,11
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>	<b>49 472,05</b>	<b>9 998,24</b>	<b>330,62</b>	<b>3,3%</b>	<b>9 998,24</b>			<b>9 998,24</b>			<b>-9 667,62</b>
	власні кошти	49 472,05	9 998,24	330,62	3,3%	9 998,24			9 998,24			-9 667,62
<b>III.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:</b>	<b>9 168,82</b>	<b>6 801,56</b>			<b>6 801,56</b>			<b>6 801,56</b>			<b>-6 801,56</b>
	власні кошти	9 168,82	6 801,56			6 801,56			6 801,56			-6 801,56
<b>III.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:</b>	<b>29 780,65</b>		<b>12,80</b>								<b>12,80</b>
	власні кошти	29 780,65		12,80								12,80
<b>III.3</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:</b>	<b>10 522,58</b>	<b>3 196,68</b>	<b>317,82</b>	<b>9,9%</b>	<b>3 196,68</b>			<b>3 196,68</b>			<b>-2 878,86</b>
	власні кошти	10 522,58	3 196,68	317,82	9,9%	3 196,68			3 196,68			-2 878,86