

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за I квартал 2018 року по Центральній ЕС**

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2018 року	Профінансовано з початку року (включючи ІП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень	незавершене будівництво на кінцевий звітний період (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на I квартал 2018 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	план уведення ОЗ на I квартал 2018 року					фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
							будівельно-монтажні роботи		обладнання											інше		
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього		в т.ч.: аванси ПБР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П+ІІІ	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	49 501,68	187 504,42	11 993,13	3 496,66									3 496,66	509,58	2 894,25	52 395,93			280,63		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	49 501,68	56 005,86	11 993,13	3 496,66									3 496,66	509,58	404,81	52 395,93			280,63		
	за рахунок прибутку (04)															404,81						
	за рахунок амортизації (03)		56 005,86	11 993,13	3 496,66									3 496,66	509,58					280,63		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)		131 498,56														2 489,44					
ІІ	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	49 501,68	167 925,77	6 624,36										228,95	2 894,25	52 395,93						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	49 501,68	36 427,21	6 624,36										228,95	404,81	52 395,93						
	за рахунок прибутку (04)														404,81							
	за рахунок амортизації (03)		36 427,21	6 624,36																		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)		131 498,56														2 489,44					
ІІ.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:	49 053,30	154 461,61	6 395,41											2 894,25	51 947,55						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	49 053,30	22 963,05	6 395,41											404,81	51 947,55						
	за рахунок прибутку (04)														404,81							
	за рахунок амортизації (03)		22 963,05	6 395,41																		
	за рахунок кредитних коштів (02)		131 498,56														2 489,44					
ІІ.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Нижинська" ВРУ-330 кВ (інв.№86184) шляхом заміни В-330-2 Чернігівська обл., вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області	126,64	3 593,34	2 763,36													126,64					
	за рахунок амортизації (03)		3 593,34	2 763,36																		
ІІ.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Нижинська" ВРУ-110 кВ (інв.№86183) шляхом заміни В-110 ОВ-110 і ТС-110 ОВ-110, вул. Франка 271, м. Ніжин Чернігівської області	100,66	2 255,24	1 520,27													100,66					
	за рахунок амортизації (03)		2 255,24	1 520,27																		
ІІ.1.5.7.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-1 і ТС-110 В-110 Черкаси-1, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе	86,72	1 669,42	1 055,89													86,72					
	за рахунок амортизації (03)		1 669,42	1 055,89																		
ІІ.1.5.7.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-2 і ТС-110 В-110 Черкаси-2, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе	86,01	1 652,01	1 055,89													86,01					
	за рахунок амортизації (03)		1 652,01	1 055,89																		
ІІ.1.5.8.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приднання Лук'янівська-А та Лук'янівська-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,61	4 527,34														77,61					
	за рахунок амортизації (03)		4 527,34																			
ІІ.1.5.8.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приднання Більшовик-А та Більшовик-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,43	4 362,23														77,43					
	за рахунок амортизації (03)		4 362,23																			
ІІ.1.24.1.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Новокіївська" - 1 черга (інв.№8172/1, 8013)	16 524,99	14 572,61													782,98	17 307,97					
	за рахунок прибутку (04)															160,62						
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)		14 572,61														622,36					
ІІ.1.24.2.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Нивки" ("Жовтнева")- 2 черга (інв.№8052/1, 8051)	10 915,98	5 811,16													712,44	11 628,42					
	за рахунок прибутку (04)															90,08						
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)		5 811,16													622,36						

