

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I квартал 2018 року по Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	173 089,21	26 822,63	8 953,18	33,4%	17 309,83	916,86	5,3%	17 309,83			-17 869,45
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	167 875,22	26 715,95	8 953,18	33,5%	17 309,83	916,86	5,3%	17 309,83			-17 762,77
	кредитні кошти	5 213,99	106,68									-106,68
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	116 397,03	10 094,47	8 923,19	88,4%	581,67	916,86	157,6%	581,67			-1 171,28
	власні кошти	111 183,04	9 987,79	8 923,19	89,3%	581,67	916,86	157,6%	581,67			-1 064,60
	кредитні кошти	5 213,99	106,68									-106,68
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	38 659,50	6 984,35	8 923,19	127,8%		766,04					1 938,84
	власні кошти	33 445,51	6 877,67	8 923,19	129,7%		766,04					2 045,52
	кредитні кошти	5 213,99	106,68									-106,68
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	33 621,49					150,82					
	власні кошти	33 621,49					150,82					
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	33 843,93	2 528,45									-2 528,45
	власні кошти	33 843,93	2 528,45									-2 528,45
II.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т. ч.:	603,09										
	власні кошти	603,09										
II.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:	4 569,26										
	власні кошти	4 569,26										
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:	2 267,54	581,67			581,67			581,67			-581,67
	власні кошти	2 267,54	581,67			581,67			581,67			-581,67
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	2 832,22										
	власні кошти	2 832,22										
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	56 692,18	16 728,16	29,99	0,2%	16 728,16			16 728,16			-16 698,17
	власні кошти	56 692,18	16 728,16	29,99	0,2%	16 728,16			16 728,16			-16 698,17

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2018 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	1 097,35										
	власні кошти	1 097,35										
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	18 868,90		29,99								29,99
	власні кошти	18 868,90		29,99								29,99
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	36 725,93	16 728,16			16 728,16			16 728,16			-16 728,16
	власні кошти	36 725,93	16 728,16			16 728,16			16 728,16			-16 728,16