

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми Апарату управління ДП "НЕК "Укренерго" за I півріччя 2018 року

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість невиконаних робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2018 року	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень			незвершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на I півріччя 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на I півріччя 2018 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>II-III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>	<b>2 958,70</b>	<b>20 503,12</b>	<b>7 312,73</b>	<b>571,10</b>	<b>571,10</b>			<b>571,10</b>	<b>571,10</b>					<b>6 419,10</b>		<b>2 958,70</b>	<b>622,19</b>		<b>6 419,10</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	2 958,70	20 503,12	7 312,73	571,10	571,10			571,10	571,10					6 419,10		2 958,70	622,19		6 419,10		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		20 503,12	7 312,73	571,10	571,10			571,10	571,10					6 419,10			622,19		6 419,10		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:</b>	<b>2 958,70</b>	<b>10 906,06</b>														<b>2 958,70</b>					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	2 958,70	10 906,06														2 958,70					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		10 906,06																			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
<b>II.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>2 457,66</b>	<b>9 800,00</b>														<b>2 457,66</b>					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	2 457,66	9 800,00														2 457,66					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		9 800,00																			
II.3.10.1.	Технічне переоснащення комплексу протиаварійної автоматики зв'язків Південної частини ОЕС України (1-й етап)	2 457,66	9 800,00														2 457,66					
	за рахунок амортизації (03)		9 800,00																			
<b>II.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:</b>	<b>501,04</b>	<b>1 106,06</b>														<b>501,04</b>					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	501,04	1 106,06														501,04					
	за рахунок амортизації (03)		1 106,06																			
II.9.3.	РЗА	501,04	1 106,06														501,04					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	501,04	1 106,06														501,04					
	за рахунок амортизації (03)		1 106,06																			
II.9.3.1	Розробка проектно-кошторисної документації "Протиаварійна автоматика мережі 110 кВ Одеського енерговузла Південної ЕС (інв.№ новий)" (2-й етап)	501,04	1 106,06														501,04					
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>9 597,06</b>	<b>7 312,73</b>	<b>571,10</b>	<b>571,10</b>			<b>571,10</b>	<b>571,10</b>					<b>6 419,10</b>			<b>622,19</b>		<b>6 419,10</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		9 597,06	7 312,73	571,10	571,10			571,10	571,10					6 419,10			622,19		6 419,10		



