

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2018 року	Використано коштів										Осносно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії, фізичні обсяги)	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітки
					Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на поточні потреби, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на півріччя 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на півріччя 2018 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)						
							всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси										всього	у т.ч.: аванси	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.1.15.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ (інв. №20808), ВРП-150 кВ (інв. №80819) ПС 330кВ "Південна" шляхом заміни конденсаторів зв'язку та ВЧ-загороджувачів. Дніпропетровська обл., Криворізький район, с.м.т. Радушне, вул. Менделєєва, 28.	119,43	4 087,11														119,43					
	за рахунок амортизації (03)		4 087,11																			
II.1.18.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Мирна". Заміна підзарядних агрегатів типу ВАЗП-380/260-40/80 - 2 од. (обладнання ВП ПС, інв.№ 8211). Донецька обл., м.Маріуполь, Іллічівський район, вул. Новосибірська, буд. 25.	26,92	784,75														26,92					
	за рахунок амортизації (03)		784,75																			
II.1.18.2.	Технічне переоснащення ПС 220 кВ "Азовська". Заміна підзарядних агрегатів типу ВАЗП-380/260-40/80 - 2 од. (обладнання ВП ПС, інв.№ 9105). Донецька обл., м.Маріуполь, Іллічівський район, вул. Челябінська, буд. 1-в.	26,18	640,34														26,18					
	за рахунок амортизації (03)		640,34																			
II.1.24.1.	Технічне переоснащення ВРУ 330 кВ (інв. №729) ПС 330/150/35/10 кВ "Кіровська"	12 716,57	95 000,00	51 358,40	36 587,12									36 587,12	10 789,48	23 506,05	120 703,02					
	за рахунок прибутку (04)				45,25									45,25	1 993,84	731,45						
	інше (Грантові кошти)	7 310,82													434,61	7 745,43						
	За рахунок кредитних коштів (02)		95 000,00	51 358,40	36 541,87									36 541,87	8 361,03	8 361,03	119 971,57					
II.1.24.2.	Технічне переоснащення ВРУ 330 кВ (інв. № 51534) ПС 330/150/35/10 кВ "Дніпро-Донбас"	17 476,20	155 000,00	124 193,76	36 140,79									36 140,79	13 226,79	30 702,99	151 946,63					
	за рахунок прибутку (04)				38,73									38,73	2 641,91	1 050,86						
	інше (Грантові кошти)	10 092,94													576,11	10 669,05						
	За рахунок кредитних коштів (02)		155 000,00	124 193,76	36 102,06									36 102,06	10 008,77	10 008,77	150 895,77					
II.1.24.3.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 750 кВ "Дніпровська"	13 033,91	52 800,00												1 691,52	14 725,43						
	за рахунок прибутку (04)														1 691,52							
	інше (Грантові кошти)	4 924,57														4 924,57						
	За рахунок кредитних коштів (02)		52 800,00																			
II.1.24.4.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 750 кВ "Запорізька"	13 287,76	52 800,00												1 749,57	15 037,33						
	за рахунок прибутку (04)														1 749,57							
	інше (Грантові кошти)	4 924,57														4 924,57						
	За рахунок кредитних коштів (02)		52 800,00																			
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	126,17	6 290,67														126,17					
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	126,17	6 290,67														126,17					
	за рахунок амортизації (03)		6 290,67																			
II.3.6.1	ПС 330кВ «Іванівка». ОВВ-110 впровадження захисту L013 "Діамант". (РЗА інв №8890)	50,92	505,82														50,92					
	за рахунок амортизації (03)		505,82																			
II.3.6.2	ПС 330 кВ "Запорізька". Захист ВРП 330 кВ. Технічне переоснащення основного захисту ПЛ 330 кВ Л-218 "Запорізька-ДД". (інв. №61483). (Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 50а).	21,55	1 394,48														21,55					
	за рахунок амортизації (03)		1 394,48																			
II.3.6.3	ПС 330 кВ "Молочанська". Захист ВРП 330 кВ. Технічне переоснащення основного захисту ПЛ 330 кВ Л-219 "Молочанська-ДД". (інв. №51208). (Запорізька обл., м. Молочанськ, вул. Вокзальна, 131).	19,70	1 386,77														19,70					
	за рахунок амортизації (03)		1 386,77																			
II.3.6.4	ПС 750 кВ "Запорізька". Захист ВРП 330 кВ. Технічне переоснащення основного захисту ПЛ 330 кВ Л-201, Л-202 "Запорізька-ДД". (інв. №21601). (Запорізька обл., Вільнянський р-н, Павлівська сільська рада)	34,00	3 003,60														34,00					
	за рахунок амортизації (03)		3 003,60																			
II.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	264,10	24 379,01	24 379,01											24 379,01	264,10						
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	264,10	24 379,01	24 379,01											24 379,01	264,10						

