

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за півріччя 2018 року по розділу "Нове будівництво"**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2018 року	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I півріччя 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I півріччя 2018 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Центральна ЕС, усього, у т.ч.:	117 193,00													1 450,00	10 046,00	127 239,00					
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)																					
1.4	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	96 784,00													1 450,00	10 029,00	106 813,00					
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)																					
1.7	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ	19 619,00														17,00	19 636,00					
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)																					
1.9	Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область	790,00															790,00					
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)																					
5.	Північна ЕС, усього, у т.ч.:	7 464,00	735 219,88	311 393,00	442 561,29	442 561,29	121 292,69	121 292,69	318 702,38	86 216,16	2 566,22				170 000,00	5 782,00	13 246,00					
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)		625 720,00	244 213,00	442 561,29	442 561,29	121 292,69	121 292,69	318 702,38	86 216,16	2 566,22											
	амортизація		109 499,88	67 180,00																		
5.1	Нове будівництво ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська обл.	7 464,00	735 219,88	311 393,00	442 561,29	442 561,29	121 292,69	121 292,69	318 702,38	86 216,16	2 566,22				170 000,00	5 782,00	13 246,00					
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)		625 720,00	244 213,00	442 561,29	442 561,29	121 292,69	121 292,69	318 702,38	86 216,16	2 566,22											
	амортизація		109 499,88	67 180,00																		
8.	Апарат управління, усього, у т.ч.:	155 219,00	11 132,00	11 132,00	1 220,29	1 220,29					1 220,29		1 025,68		9 628,00	19 655,00	174 874,00					
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)		11 132,00	11 132,00	1 220,29	1 220,29					1 220,29		1 025,68									
8.1	Реконструкція з надбудовою будинку НЕК "Укренерго" по вул.Комінтерну,25	62 691,00	11 132,00	11 132,00	1 025,68	1 025,68							1 025,68		9 628,00	1 026,00	63 717,00					
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)		11 132,00	11 132,00	1 025,68	1 025,68							1 025,68									
8.4	ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ, всього, в т.ч.:	92 528,00			194,61	194,61										18 629,00	111 157,00					
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)				194,61	194,61																
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	279 876,00	746 351,88	322 525,00	443 781,58	443 781,58	121 292,69	121 292,69	318 702,38	86 216,16	3 786,51		1 025,68		181 078,00	35 483,00	315 359,00					
	прибуток		636 852,00	255 345,00	443 781,58	443 781,58	121 292,69	121 292,69	318 702,38	86 216,16	3 786,51		1 025,68									
	амортизація		109 499,88	67 180,00																		
	Кредитні кошти, усього, у т.ч.:	393 172,00	453 816,00	285 192,00											348 400,00	711 479,00	1 104 651,00					
	ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ		185 197,00	185 197,00																		
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ		86 450,00	86 450,00																		
	Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область		168 624,00																			
	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	393 172,00	13 545,00	13 545,00											348 400,00	711 479,00	1 104 651,00					
	Грантові кошти ЄБРР, усього, у т.ч.:	9 766,00															9 766,00					
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ	9 766,00															9 766,00					
	Разом за рахунок всіх джерел фінансування	682 814,00	1 200 167,88	607 717,00	443 781,58	443 781,58	121 292,69	121 292,69	318 702,38	86 216,16	3 786,51		1 025,68		529 478,00	746 962,00	1 429 776,00					