

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2018 року по Південній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	3	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									13
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	44 866,54	22 119,21	7 711,07	34,9%	11 519,86	2 099,69	18,2%	4 910,22	2 099,69	42,8%	-14 408,14
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	44 866,54	22 119,21	7 711,07	34,9%	11 519,86	2 099,69	18,2%	4 910,22	2 099,69	42,8%	-14 408,14
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	24 571,77	11 559,28	2 820,80	24,4%	6 609,64						-8 738,48
	власні кошти	24 571,77	11 559,28	2 820,80	24,4%	6 609,64						-8 738,48
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	8 425,27	3 683,31	950,99	25,8%							-2 732,32
	власні кошти	8 425,27	3 683,31	950,99	25,8%							-2 732,32
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	6 986,74	1 266,33									-1 266,33
	власні кошти	6 986,74	1 266,33									-1 266,33
П.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т. ч.:	2 456,19										
	власні кошти	2 456,19										
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:	93,93										
	власні кошти	93,93										
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	6 609,64	6 609,64	1 869,81	28,3%	6 609,64						-4 739,83
	власні кошти	6 609,64	6 609,64	1 869,81	28,3%	6 609,64						-4 739,83
Ш.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	20 294,77	10 559,93	4 890,27	46,3%	4 910,22	2 099,69	42,8%	4 910,22	2 099,69	42,8%	-5 669,66
	власні кошти	20 294,77	10 559,93	4 890,27	46,3%	4 910,22	2 099,69	42,8%	4 910,22	2 099,69	42,8%	-5 669,66
Ш.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	2 537,53	896,47	368,20	41,1%	259,11	559,23	215,8%	259,11	559,23	215,8%	-528,27
	власні кошти	2 537,53	896,47	368,20	41,1%	259,11	559,23	215,8%	259,11	559,23	215,8%	-528,27
Ш.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	5 869,10	4 266,71	178,54	4,2%	51,31	280,98	547,6%	51,31	280,98	547,6%	-4 088,17
	власні кошти	5 869,10	4 266,71	178,54	4,2%	51,31	280,98	547,6%	51,31	280,98	547,6%	-4 088,17
Ш.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	11 888,14	5 396,75	4 343,53	80,5%	4 599,80	1 259,48	27,4%	4 599,80	1 259,48	27,4%	-1 053,22
	власні кошти	11 888,14	5 396,75	4 343,53	80,5%	4 599,80	1 259,48	27,4%	4 599,80	1 259,48	27,4%	-1 053,22