

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2018 року по Північній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	3	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	заплановано на 2018 рік	заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	402 042,30	202 259,85	21 243,08	10,5%	54 150,80	9 691,22	17,9%	51 175,53	25,60	0,1%	-181 016,77
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	114 842,25	59 551,38	21 243,08	35,7%	54 150,80	2 538,85	4,7%	51 175,53	25,60	0,1%	-38 308,30
	кредитні кошти	287 200,05	142 708,47				7 152,37					-142 708,47
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	352 570,25	165 984,32	17 016,56	10,3%	17 875,27	9 665,62	54,1%	14 900,00			-148 967,76
	власні кошти	65 370,20	23 275,85	17 016,56	73,1%	17 875,27	2 513,25	14,1%	14 900,00			-6 259,29
	кредитні кошти	287 200,05	142 708,47				7 152,37					-142 708,47
III.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	340 296,26	160 643,04	17 016,56	10,6%	13 882,16	9 665,62	69,6%	14 900,00			-143 626,48
	власні кошти	53 096,21	17 934,57	17 016,56	94,9%	13 882,16	2 513,25	18,1%	14 900,00			-918,01
	кредитні кошти	287 200,05	142 708,47				7 152,37					-142 708,47
III.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	2 564,03	769,21									-769,21
	власні кошти	2 564,03	769,21									-769,21
III.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	2 696,99	575,31									-575,31
	власні кошти	2 696,99	575,31									-575,31
III.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:	4 308,86	1 292,65									-1 292,65
	власні кошти	4 308,86	1 292,65									-1 292,65
III.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	2 704,11	2 704,11			3 993,11						-2 704,11
	власні кошти	2 704,11	2 704,11			3 993,11						-2 704,11
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	49 472,05	36 275,53	4 226,52	11,7%	36 275,53	25,60	0,1%	36 275,53	25,60	0,1%	-32 049,01
	власні кошти	49 472,05	36 275,53	4 226,52	11,7%	36 275,53	25,60	0,1%	36 275,53	25,60	0,1%	-32 049,01
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	9 168,82	9 168,82			9 168,82			9 168,82			-9 168,82
	власні кошти	9 168,82	9 168,82			9 168,82			9 168,82			-9 168,82
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	29 780,65	16 584,13	2 833,82	17,1%	16 584,13	25,60	0,2%	16 584,13	25,60	0,2%	-13 750,31
	власні кошти	29 780,65	16 584,13	2 833,82	17,1%	16 584,13	25,60	0,2%	16 584,13	25,60	0,2%	-13 750,31
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	10 522,58	10 522,58	1 392,70	13,2%	10 522,58			10 522,58			-9 129,88
	власні кошти	10 522,58	10 522,58	1 392,70	13,2%	10 522,58			10 522,58			-9 129,88