

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за I півріччя 2018 року
по Північній ЕС**

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	Уведення ОЗ на I півріччя 2018 року				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П+Ш.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	47 990,36	402 042,30	202 259,85	21 243,08	110,98			109,90	97,10	1,08	0,56		21 132,10	54 150,80	9 691,22	57 655,98	258 365,54		51 175,53	25,60	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	36 118,13	114 842,25	59 551,38	21 243,08	110,98			109,90	97,10	1,08	0,56		21 132,10	54 150,80	2 538,85	38 631,38	149 142,69		51 175,53	25,60	
	за рахунок прибутку (04)															2 513,25						
	за рахунок амортизації (03)		114 842,25	59 551,38	21 243,08	110,98			109,90	97,10	1,08	0,56		21 132,10	54 150,80	25,60		149 142,69		51 175,53	25,60	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	11 872,23	287 200,05	142 708,47												7 152,37	19 024,60	109 222,85				
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	47 990,36	352 570,25	165 984,32	17 016,56									17 016,56	17 875,27	9 665,62	57 655,98	258 365,54		14 900,00		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	36 118,13	65 370,20	23 275,85	17 016,56									17 016,56	17 875,27	2 513,25	38 631,38	149 142,69		14 900,00		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		65 370,20	23 275,85	17 016,56									17 016,56	17 875,27			149 142,69		14 900,00		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	11 872,23	287 200,05	142 708,47												7 152,37	19 024,60	109 222,85				
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:	47 447,22	340 296,26	160 643,04	17 016,56									17 016,56	13 882,16	9 665,62	57 112,84	258 365,54		14 900,00		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	35 574,99	53 096,21	17 934,57	17 016,56									17 016,56	13 882,16	2 513,25	38 088,24	149 142,69		14 900,00		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		53 096,21	17 934,57	17 016,56									17 016,56	13 882,16	2 513,25		149 142,69		14 900,00		
	за рахунок кредитних коштів (02)	11 872,23	287 200,05	142 708,47												7 152,37	19 024,60	109 222,85				
П.1.3.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Артема» шляхом заміни автотрансформатора 1 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №2034) та пристроїв РЗА (інв. №2354) на сучасні, вул. Ковтуна, 4, м. Харків	639,17	11 222,05		28,86									28,86			639,17	43 005,97				
	за рахунок амортизації (03)		11 222,05		28,86									28,86				43 005,97				
П.1.3.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Первомайськ» шляхом заміни автотрансформатора 2АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/10 кВ (інв. №6020) та пристроїв РЗА (інв. №6369) на сучасні, смт. Первомайськ Харківської області.	638,18	8 002,30		28,86									28,86			638,18	44 786,72				
	за рахунок амортизації (03)		8 002,30		28,86									28,86				44 786,72				
П.1.3.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми» шляхом заміни автотрансформатора 3 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №22) та пристроїв РЗА (інв. №10004) на сучасні, вул. Менжинського, 2, м. Суми	635,40	11 675,35		28,86									28,86			635,40	43 058,26				
	за рахунок амортизації (03)		11 675,35		28,86									28,86				43 058,26				
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Червоноармійська". Заміна повітряного вимикача ВВН-330 приєднання ВЗ на слезазовий (ВРП-330 кВ, інв.№ 91090) (Донецька обл., Добропільський р-н, с.Світле, вул.Радянська, 28 А).	144,00	3 242,99	189,49													144,00					
	за рахунок амортизації (03)		3 242,99	189,49																		
П.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ВРП -110 кВ ПС 330 кВ "Лозова" (інв. №5409) с. Новонадеждине Близнюківського району Харківської області	1 441,00	8 063,33	8 063,33											13 882,16		1 441,00	18 291,74		14 900,00		
	за рахунок амортизації (03)		8 063,33	8 063,33											13 882,16			18 291,74		14 900,00		
П.1.18.1.	Технічне переоснащення ПС 330кВ "Центральна". Заміна підзарядного агрегату типу ВАЗП 380/220 УХЛ II (обладнання ВП ПС, інв №8896). Донецька обл., Ясиніватський р-н, с.Пантелеймонівка, вул.Степова, 33	45,16	871,93	837,37	596,53									596,53			45,16					
	за рахунок амортизації (03)		871,93	837,37	596,53									596,53								
П.1.18.2.	Технічне переоснащення ПС 750кВ "Донбаська". Заміна акумуляторної батареї №1 із заміною ВАЗП та зарядних пристроїв для кінцевих елементів (обладнання ВП ПС, інв. № 8252). Донецька область, Артёмівський район, с. Весела долина, буд. 9)	42,00	2 083,73	1 884,48	1 439,54									1 439,54			42,00					
	за рахунок амортизації (03)		2 083,73	1 884,48	1 439,54									1 439,54								
П.1.24.1.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330/110 кВ "Суми"- 5 черга.	8 598,73	17 825,42													691,82	9 290,55					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	4 838,73	748,23													69,46	4908,19					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшенох робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 1 півріччя 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 1 півріччя 2018 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)-(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок прибутку (04)															69,46						
	за рахунок амортизації (03)		748,23																			
	за рахунок кредитних коштів (02)	3 760,00	17 077,19													622,36	4382,36					
П.1.24.2	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330/110 кВ "Кременчук"- 6 черга	18 196,49	171 709,16	149 668,37	14 893,91									14 893,91		6 667,29	24 863,78	109 222,85				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	10084,26	7 186,30	6 959,90	14 893,91									14 893,91		137,28	10221,54					
	за рахунок прибутку (04)															137,28						
	за рахунок амортизації (03)		7 186,30	6 959,90	14 893,91									14 893,91								
	за рахунок кредитних коштів (02)	8 112,23	164 522,86	142 708,47												6 530,01	14642,24	109 222,85				
П.1.24.3	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Залютине", 3 черга	9 737,00	52 800,00													1 438,62	11 175,62					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:															1 438,62						
	за рахунок прибутку (04)															1 438,62						
	за рахунок кредитних коштів (02)		52 800,00																			
П.1.24.4	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Артема" 4 черга	7 330,09	52 800,00													867,89	8 197,98					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:															867,89						
	за рахунок прибутку (04)															867,89						
	за рахунок кредитних коштів (02)		52 800,00																			
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:																					
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	135,14	2 564,03	769,21													135,14					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	135,14	2 564,03	769,21													135,14					
	за рахунок амортизації (03)		2 564,03	769,21																		
П.3.8.1.	Модернізація пристроїв РЗА ПС 330кВ «Полтава» (інв. №682/1) із заміною ДЗШ та прив'язкою ПРВВ (3 – 4 с.п. 110кВ), 1 пусковий комплект на мікропроцесорний пристрій РЗА ДЗШ і ПРВВ	135,14	2 564,03	769,21													135,14					
	за рахунок амортизації (03)		2 564,03	769,21																		
П.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	92,00	2 696,99	575,31													92,00					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	92,00	2 696,99	575,31													92,00					
	за рахунок амортизації (03)		2 696,99	575,31																		
П.4.1.2.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ ПС 330 кВ "Шостка" (інв. №40002) шляхом заміни диспетчерського комутатора, с. Вороніж, Шосткинського району Сумської області	39,00	1 917,71	575,31													39,00					
	за рахунок амортизації (03)		1 917,71	575,31																		
П.4.3.2.1.	Технічне переоснащення системи електроживлення в управлінні Бахмутських МЕМ, (інв.№ 310601), м.Бахмут, вул.Патріса Лумумби, буд.97	53,00	779,28														53,00					
	за рахунок амортизації (03)		779,28																			
П.5.	Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:																					
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:	249,00	4 308,86	1 292,65													249,00					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	249,00	4 308,86	1 292,65													249,00					
	за рахунок амортизації (03)		4 308,86	1 292,65																		
П.6.9.1.	Реконструкція будівлі ЗПК на ПС 330 кВ "Миргород" (інв. №1/1) з добудовою виробничо-побутового блоку), вул. Енергетиків, 2 м. Миргород, Полтавська обл., Миргородський р-н	249,00	4 308,86	1 292,65													249,00					
	за рахунок амортизації (03)		4 308,86	1 292,65																		
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:																					
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:	67,00	2 704,11	2 704,11											3 993,11	67,00						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	67,00	2 704,11	2 704,11											3 993,11	67,00						
	за рахунок амортизації (03)		2 704,11	2 704,11											3 993,11							
П.9.1.1	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Лосеве" (інв. №4026) шляхом заміни ПВ-330 кВ 2В та ТС (Ктр.=2000/1) на слезазові, м. Харків, пр-т Московський, 301А.	56,00	176,32	176,32											176,32	56,00						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 січня 2018 року	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централизовані поставки, включючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 1 січня 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 1 січня 2018 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)				
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	аванси		ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.2.1.	Кущоріз Husqvarna 555FX у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог. за рахунок амортизації (03)		586,74		177,37									177,37									
III.2.2.2.	Бензопила Husqvarna 450 II у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог. за рахунок амортизації (03)		77,16		23,01									23,01									
III.2.2.3.	Бензопила Husqvarna 372 у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог. за рахунок амортизації (03)		225,48		69,39									69,39									
III.2.2.4.	Бензопила STIHL MS 260, або аналог. за рахунок амортизації (03)		63,96		23,01									63,96									
III.2.2.5.	Зварювальний інвертор Патон ВДИ-250Р, або аналог. за рахунок амортизації (03)		26,81		6,00	6,00			6,00	6,00													
III.2.2.6.	Ваги електронні кранові ВК ЗЕВС III-10000-РПУ, або аналог. за рахунок амортизації (03)		22,95		6,00	6,00			6,00	6,00													
III.2.2.7.	Ваги електронні кранові ВК ЗЕВС III-3000-РПУ, або аналог. за рахунок амортизації (03)		35,84																				
III.2.2.8.	Комплект прес гідравлічний ПН-50 з ручною насосною станцією НРГ 70.15, з рукавом високого тиску РВД L=2м з БРСП та матрицями (С-20; С-21; С-22; С-23; С-24; С-26; С-29; С-31,5), (А-44; А-46; А-50; А-56), (МШ-2А-14.3; МШ-2А-16.5; МШ-22.5; МШ-26; МШ-31.2), або аналог. за рахунок амортизації (03)		342,60		37,79	37,79			37,79	37,79													
III.2.2.9.	Фотокамера Canon PowerShot SX710 HS з картою пам'яті 16GB та сумкою, або аналог. за рахунок амортизації (03)		180,97																				
III.2.2.10.	Трактор ХТЗ-150К-09-25-15, з подібніювальною установкою ECF/DT-220Max 200HP, або аналог. за рахунок амортизації (03)		5 191,10		2 410,40									2 410,40									
III.2.3.3.1.	Мультиметр APPA-109N USB або аналог за рахунок амортизації (03)		70,56	70,56										70,56								70,56	
III.2.4.1.	Джерело живлення Masteram MR5020E за рахунок амортизації (03)		54,36	54,36										54,36								54,36	
III.2.4.2.	Прилад вимірювальний універсальний ПИТ-801 за рахунок амортизації (03)		25,06	25,06	4,66	4,66			4,66	4,66				25,06								25,06	
III.2.4.3.	Паяльна станція AOYUE 2702 A+ за рахунок амортизації (03)		25,59	25,59	25,60	25,60			25,60	12,80				25,59	25,60					ОЗ-1 від 24.04.18.	25,59	25,60	
III.2.4.4.	Цифровий телефонний апарат М3904 з приставкою 22-клавіши за рахунок амортизації (03)		80,00	80,00					80,00					80,00								80,00	
III.2.4.5.	Мультиметр APPA 506 за рахунок амортизації (03)		61,14	61,14					61,14					61,14								61,14	
III.2.4.6.	Осцилограф Hantek DSO1202B за рахунок амортизації (03)		107,84	107,84					107,84					107,84								107,84	
III.2.4.7.	Модем/маршрутизатор DYNAMIX UM-S4FB/4w за рахунок амортизації (03)		29,52	29,52					29,52					29,52								29,52	
III.2.4.8.	Настільний модем Schmid Telecom SZ 847 V445 за рахунок амортизації (03)		61,30	61,30					61,30					61,30								61,30	
III.2.4.9.	Зварювальний апарат оптичного волокна Fujikura 80S"Kit-A" Plus (комплект) за рахунок амортизації (03)		215,99	215,99					215,99					215,99								215,99	
III.2.4.10.	Набір інструментів для монтажу ВОК ННМ-25 за рахунок амортизації (03)		10,04	10,04					10,04					10,04								10,04	
III.2.4.11.	Мікроскоп Greenlee 300 MP за рахунок амортизації (03)		55,43	55,43					55,43					55,43								55,43	
III.2.4.12.	Оптичний мультиплексор FiberMX PDH GEth 16E1+Ethernet за рахунок амортизації (03)		58,25	58,25					58,25					58,25								58,25	
III.2.4.13.	Конвертор 4E1-Ethernet		35,40	35,40										35,40								35,40	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незвершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 січня 2018 року	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за даними виконавчих робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 1 січня 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 1 січня 2018 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок амортизації (03)		35,40	35,40											35,40					35,40		
III.2.4.14.	Дегідратор кабельний ДК6Д-150		35,62	35,62											35,62					35,62		
	за рахунок амортизації (03)		35,62	35,62											35,62					35,62		
III.2.5.1	Аналізатор трансформаторів СТ Analyzer (комплект з подовженою гарантією)		1 625,62																			
	за рахунок амортизації (03)		1 625,62																			
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання вузла інфраструктури Active Directory		1 058,06	1 058,06											1 058,06					1 058,06		
	за рахунок амортизації (03)		1 058,06	1 058,06											1 058,06					1 058,06		
III.2.7.1.2.	Комплект серверного обладнання вузла ОІК АСДК Північної ЕС		1 954,97																			
	за рахунок амортизації (03)		1 954,97																			
III.2.7.1.3.	Обладнання для існуючих серверів		370,07																			
	за рахунок амортизації (03)		370,07																			
III.2.7.2.1.	Моноблок		11 800,00	11 800,00											11 800,00					11 800,00		
	за рахунок амортизації (03)		11 800,00	11 800,00											11 800,00					11 800,00		
III.2.7.2.2.	Ноутбук		50,00	50,00	20,74									20,74	50,00					50,00		
	за рахунок амортизації (03)		50,00	50,00	20,74									20,74	50,00					50,00		
III.2.7.3.1.	Джерело безперервного живлення для серверної шафи		470,72	470,72											470,72					470,72		
	за рахунок амортизації (03)		470,72	470,72											470,72					470,72		
III.2.7.3.2.	Джерело безперервного живлення для комутаційної шафи		56,35	56,35											56,35					56,35		
	за рахунок амортизації (03)		56,35	56,35											56,35					56,35		
III.2.7.3.3.	Комплект мережевого обладнання		106,56	106,56											106,56					106,56		
	за рахунок амортизації (03)		106,56	106,56											106,56					106,56		
III.2.7.3.4.	Комплект обладнання мережі передачі даних для підстанції Північної ЕС		1 465,90	1 465,90											1 465,90					1 465,90		
	за рахунок амортизації (03)		1 465,90	1 465,90											1 465,90					1 465,90		
III.2.7.4.1.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий високої продуктивності ф А3 з розширеним комплектом витратних матеріалів		237,04	237,04											237,04					237,04		
	за рахунок амортизації (03)		237,04	237,04											237,04					237,04		
III.2.7.4.2.	Система контролю друку для існуючих БФП		59,56	59,56											59,56					59,56		
	за рахунок амортизації (03)		59,56	59,56											59,56					59,56		
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, усього у т.ч.:		10 522,58	10 522,58	1 392,70	1,08					1,08	0,56		1 391,62	10 522,58					10 522,58		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		10 522,58	10 522,58	1 392,70	1,08					1,08	0,56		1 391,62	10 522,58					10 522,58		
	за рахунок амортизації (03)		10 522,58	10 522,58	1 392,70	1,08					1,08	0,56		1 391,62	10 522,58					10 522,58		
III.3.3.1.	Автопідйомник h=18 м на шасі автомобіля типу МАЗ (4×2), (МАЗ-4371N2)		1 765,60	1 765,60											1 765,60					1 765,60		
	за рахунок амортизації (03)		1 765,60	1 765,60											1 765,60					1 765,60		
III.3.3.2.	Автопідйомник АПГ-35 на базі МАЗ 6317		5 560,30	5 560,30											5 560,30					5 560,30		
	за рахунок амортизації (03)		5 560,30	5 560,30											5 560,30					5 560,30		
III.3.9.1.	Вантажопасажирський автомобіль типу Renault DOKKER VAN		355,64	355,64	328,36	0,56					0,56	0,56		327,80	355,64					355,64		
	за рахунок амортизації (03)		355,64	355,64	328,36	0,56					0,56	0,56		327,80	355,64					355,64		
III.3.10.1.	Автобус типу Рута (19 місць)		1 331,05	1 331,05	146,40									146,40	1 331,05					1 331,05		
	за рахунок амортизації (03)		1 331,05	1 331,05	146,40									146,40	1 331,05					1 331,05		
III.3.11.1.	Мікроавтобус типу Renault TRAFIC		742,09	742,09	667,94	0,52					0,52			667,42	742,09					742,09		
	за рахунок амортизації (03)		742,09	742,09	667,94	0,52					0,52			667,42	742,09					742,09		
III.3.13.1.	Трактор типу МТЗ-82 з навесним обладнанням (борона дискова, відвал, сінокосарка)		767,90	767,90	250,00									250,00	767,90					767,90		
	за рахунок амортизації (03)		767,90	767,90	250,00									250,00	767,90					767,90		