

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2018 року по Центральній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	187 504,42	24 085,60	116 382,81	483,2%	11 471,50	6 506,56	56,7%	10 917,83	3 612,31	33,1%	92 297,21
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	56 005,86	24 085,60	5 232,51	21,7%	11 471,50	4 017,12	35,0%	10 917,83	3 612,31	33,1%	-18 853,09
	кредитні кошти	131 498,56		111 150,30			2 489,44					111 150,30
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	167 925,77	13 167,77	112 496,74	854,3%	553,67	2 894,25	522,7%				99 328,97
	власні кошти	36 427,21	13 167,77	1 346,44	10,2%	553,67	404,81	73,1%				-11 821,33
	кредитні кошти	131 498,56		111 150,30			2 489,44					111 150,30
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	154 461,61	8 292,19	111 150,30	1340,4%		2 894,25					102 858,11
	власні кошти	22 963,05	8 292,19				404,81					-8 292,19
	кредитні кошти	131 498,56		111 150,30			2 489,44					111 150,30
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	10 935,37	4 321,91	1 303,44	30,2%							-3 018,47
	власні кошти	10 935,37	4 321,91	1 303,44	30,2%							-3 018,47
II.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т. ч.:	1 305,52										
	власні кошти	1 305,52										
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:	402,54										
	власні кошти	402,54										
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	820,73	553,67	43,00	7,8%	553,67						-510,67
	власні кошти	820,73	553,67	43,00	7,8%	553,67						-510,67
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	19 578,65	10 917,83	3 886,07	35,6%	10 917,83	3 612,31	33,1%	10 917,83	3 612,31	33,1%	-7 031,76
	власні кошти	19 578,65	10 917,83	3 886,07	35,6%	10 917,83	3 612,31	33,1%	10 917,83	3 612,31	33,1%	-7 031,76
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	3 008,49	187,03			187,03			187,03			-187,03
	власні кошти	3 008,49	187,03			187,03			187,03			-187,03
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	6 156,52	317,16	386,81	122,0%	317,16	113,05	35,6%	317,16	113,05	35,6%	69,65
	власні кошти	6 156,52	317,16	386,81	122,0%	317,16	113,05	35,6%	317,16	113,05	35,6%	69,65
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	10 413,64	10 413,64	3 499,26	33,6%	10 413,64	3 499,26	33,6%	10 413,64	3 499,26	33,6%	-6 914,38
	власні кошти	10 413,64	10 413,64	3 499,26	33,6%	10 413,64	3 499,26	33,6%	10 413,64	3 499,26	33,6%	-6 914,38