

# 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2018 року по Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	3	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									13
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
<b>II+III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>	<b>173 089,21</b>	<b>71 171,55</b>	<b>31 347,65</b>	<b>44,0%</b>	<b>72 300,01</b>	<b>8 648,33</b>	<b>12,0%</b>	<b>72 387,06</b>	<b>3 348,46</b>	<b>4,6%</b>	<b>-39 823,90</b>
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	167 875,22	70 801,74	27 394,02	38,7%	47 208,72	8 648,33	18,3%	47 295,77	3 348,46	7,1%	-43 407,72
	кредитні кошти	5 213,99	369,81	3 953,63	1069,1%	25 091,29			25 091,29			3 583,82
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:</b>	<b>116 397,03</b>	<b>44 884,30</b>	<b>16 570,89</b>	<b>36,9%</b>	<b>49 927,11</b>	<b>5 299,87</b>	<b>10,6%</b>	<b>50 014,16</b>			<b>-28 313,41</b>
	власні кошти	111 183,04	44 514,49	12 617,26	28,3%	24 835,82	5 299,87	21,3%	24 922,87			-31 897,23
	кредитні кошти	5 213,99	369,81	3 953,63	1069,1%	25 091,29			25 091,29			3 583,82
<b>II.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:</b>	<b>38 659,50</b>	<b>22 508,18</b>	<b>15 565,85</b>	<b>69,2%</b>	<b>47 493,74</b>	<b>5 149,05</b>	<b>10,8%</b>	<b>48 385,64</b>			<b>-6 942,33</b>
	власні кошти	33 445,51	22 138,37	11 612,22	52,5%	22 402,45	5 149,05	23,0%	23 294,35			-10 526,15
	кредитні кошти	5 213,99	369,81	3 953,63	1069,1%	25 091,29			25 091,29			3 583,82
<b>II.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:</b>	<b>33 621,49</b>	<b>8 013,56</b>	<b>150,50</b>	<b>1,9%</b>		<b>150,82</b>					<b>-7 863,06</b>
	власні кошти	33 621,49	8 013,56	150,50	1,9%		150,82					-7 863,06
<b>II.4.</b>	<b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:</b>	<b>33 843,93</b>	<b>10 842,78</b>	<b>750,00</b>	<b>6,9%</b>							<b>-10 092,78</b>
	власні кошти	33 843,93	10 842,78	750,00	6,9%							-10 092,78
<b>II.5.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т. ч.:</b>	<b>603,09</b>										
	власні кошти	603,09										
<b>II.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:</b>	<b>4 569,26</b>	<b>700,00</b>									<b>-700,00</b>
	власні кошти	4 569,26	700,00									-700,00
<b>II.8.</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:</b>	<b>2 267,54</b>	<b>1 522,00</b>			<b>1 522,00</b>			<b>1 628,52</b>			<b>-1 522,00</b>
	власні кошти	2 267,54	1 522,00			1 522,00			1 628,52			-1 522,00
<b>II.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:</b>	<b>2 832,22</b>	<b>1 297,78</b>	<b>104,54</b>	<b>8,1%</b>	<b>911,37</b>						<b>-1 193,24</b>
	власні кошти	2 832,22	1 297,78	104,54	8,1%	911,37						-1 193,24
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>	<b>56 692,18</b>	<b>26 287,25</b>	<b>14 776,76</b>	<b>56,2%</b>	<b>22 372,90</b>	<b>3 348,46</b>	<b>15,0%</b>	<b>22 372,90</b>	<b>3 348,46</b>	<b>15,0%</b>	<b>-11 510,49</b>
	власні кошти	56 692,18	26 287,25	14 776,76	56,2%	22 372,90	3 348,46	15,0%	22 372,90	3 348,46	15,0%	-11 510,49

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2018 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>III.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:</b>	<b>1 097,35</b>	<b>104,02</b>			<b>104,02</b>			<b>104,02</b>			<b>-104,02</b>
	власні кошти	1 097,35	104,02			104,02			104,02			-104,02
<b>III.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:</b>	<b>18 868,90</b>	<b>1 897,72</b>	<b>1 847,74</b>	<b>97,4%</b>	<b>1 897,72</b>	<b>1 492,89</b>	<b>78,7%</b>	<b>1 897,72</b>	<b>1 492,89</b>	<b>78,7%</b>	<b>-49,98</b>
	власні кошти	18 868,90	1 897,72	1 847,74	97,4%	1 897,72	1 492,89	78,7%	1 897,72	1 492,89	78,7%	-49,98
<b>III.3</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:</b>	<b>36 725,93</b>	<b>24 285,51</b>	<b>12 929,02</b>	<b>53,2%</b>	<b>20 371,16</b>	<b>1 855,57</b>	<b>9,1%</b>	<b>20 371,16</b>	<b>1 855,57</b>	<b>9,1%</b>	<b>-11 356,49</b>
	власні кошти	36 725,93	24 285,51	12 929,02	53,2%	20 371,16	1 855,57	9,1%	20 371,16	1 855,57	9,1%	-11 356,49