

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року по Апарату управління

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	20 503,12	17 112,73	8 152,19	47,6%	6 419,10	414,79	6,5%	6 419,10	414,79	6,5%	-8 960,54
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	20 503,12	17 112,73	8 152,19	47,6%	6 419,10	414,79	6,5%	6 419,10	414,79	6,5%	-8 960,54
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	10 906,06	9 800,00	6 230,00	63,6%							-3 570,00
	власні кошти	10 906,06	9 800,00	6 230,00	63,6%							-3 570,00
III.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	9 800,00	9 800,00	6 230,00	63,6%							-3 570,00
	власні кошти	9 800,00	9 800,00	6 230,00	63,6%							-3 570,00
III.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	1 106,06										
	власні кошти	1 106,06										
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	9 597,06	7 312,73	1 922,19	26,3%	6 419,10	414,79	6,5%	6 419,10	414,79	6,5%	-5 390,54
	власні кошти	9 597,06	7 312,73	1 922,19	26,3%	6 419,10	414,79	6,5%	6 419,10	414,79	6,5%	-5 390,54
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	2 131,53	639,46									-639,46
	власні кошти	2 131,53	639,46									-639,46
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	7 465,53	6 673,27	1 922,19	28,8%	6 419,10	414,79	6,5%	6 419,10	414,79	6,5%	-4 751,08
	власні кошти	7 465,53	6 673,27	1 922,19	28,8%	6 419,10	414,79	6,5%	6 419,10	414,79	6,5%	-4 751,08