

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року по Дніпровській ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	483 632,34	302 090,48	121 610,16	40,3%	51 353,08	32 675,15	63,6%	50 657,56	4 111,64	8,1%	-180 480,32
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	128 032,34	97 442,49	13 111,48	13,5%	51 353,08	12 188,48	23,7%	50 657,56	4 111,64	8,1%	-84 331,01
	кредитні кошти	355 600,00	204 647,99	108 498,68	53,0%		18 369,80					-96 149,31
	інше (Грантові кошти)						2 116,87					
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	456 227,89	284 356,43	114 897,48	40,4%	38 293,15	28 563,51	74,6%	37 597,63			-169 458,95
	власні кошти	100 627,89	79 708,44	6 398,80	8,0%	38 293,15	8 076,84	21,1%	37 597,63			-73 309,64
	кредитні кошти	355 600,00	204 647,99	108 498,68	53,0%		18 369,80					-96 149,31
	інше (Грантові кошти)						2 116,87					
III.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	415 273,98	249 693,19	114 046,84	45,7%	3 629,91	28 563,51	786,9%	3 655,82			-135 646,35
	власні кошти	59 673,98	45 045,20	5 548,16	12,3%	3 629,91	8 076,84	222,5%	3 655,82			-39 497,04
	кредитні кошти	355 600,00	204 647,99	108 498,68	53,0%		18 369,80					-96 149,31
	інше (Грантові кошти)						2 116,87					
III.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	6 290,67		792,44								792,44
	власні кошти	6 290,67		792,44								792,44
III.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	24 379,01	24 379,01			24 379,01			24 642,47			-24 379,01
	власні кошти	24 379,01	24 379,01			24 379,01			24 642,47			-24 379,01
III.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:	9 196,88	9 196,88			9 196,88			9 299,34			-9 196,88
	власні кошти	9 196,88	9 196,88			9 196,88			9 299,34			-9 196,88
III.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	1 087,35	1 087,35	58,20	5,4%	1 087,35						-1 029,15
	власні кошти	1 087,35	1 087,35	58,20	5,4%	1 087,35						-1 029,15
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	27 404,45	17 734,05	6 712,68	37,9%	13 059,93	4 111,64	31,5%	13 059,93	4 111,64	31,5%	-11 021,37
	власні кошти	27 404,45	17 734,05	6 712,68	37,9%	13 059,93	4 111,64	31,5%	13 059,93	4 111,64	31,5%	-11 021,37
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	458,96	458,96			458,96			458,96			-458,96
	власні кошти	458,96	458,96			458,96			458,96			-458,96
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	17 275,09	17 275,09	2 384,15	13,8%	12 600,97	1 754,01	13,9%	12 600,97	1 754,01	13,9%	-14 890,94
	власні кошти	17 275,09	17 275,09	2 384,15	13,8%	12 600,97	1 754,01	13,9%	12 600,97	1 754,01	13,9%	-14 890,94
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	9 670,40		4 328,53			2 357,63			2 357,63		4 328,53
	власні кошти	9 670,40		4 328,53			2 357,63			2 357,63		4 328,53