

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року по НПЦР ОЕС України

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	1 374,11	1 374,11	257,12	18,7%	1 374,11	621,78	45,2%	1 374,11	621,78	45,2%	-1 116,99
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	1 374,11	1 374,11	257,12	18,7%	1 374,11	621,78	45,2%	1 374,11	621,78	45,2%	-1 116,99
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	49,60	49,60			49,60			49,60			-49,60
	власні кошти	49,60	49,60			49,60			49,60			-49,60
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	49,60	49,60			49,60			49,60			-49,60
	власні кошти	49,60	49,60			49,60			49,60			-49,60
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	1 324,51	1 324,51	257,12	19,4%	1 324,51	621,78	46,9%	1 324,51	621,78	46,9%	-1 067,39
	власні кошти	1 324,51	1 324,51	257,12	19,4%	1 324,51	621,78	46,9%	1 324,51	621,78	46,9%	-1 067,39
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	913,35	913,35	90,47	9,9%	913,35	455,13	49,8%	913,35	455,13	49,8%	-822,88
	власні кошти	913,35	913,35	90,47	9,9%	913,35	455,13	49,8%	913,35	455,13	49,8%	-822,88
III.6	Інше, усього, у т. ч.:	411,16	411,16	166,65	40,5%	411,16	166,65	40,5%	411,16	166,65	40,5%	-244,51
	власні кошти	411,16	411,16	166,65	40,5%	411,16	166,65	40,5%	411,16	166,65	40,5%	-244,51