

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року по розділу "Нове будівництво"

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Принято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії, фізичні обсяги)	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка			
						у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси		план освоєння капіталовкладень за 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)		факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	план уведення ОЗ за 9 місяців 2018 року		фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ 1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього							у т.ч.: аванси	ПВР
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.	Центральна ЕС всього, в т.ч.	117 193,00			18 321,85	18 321,85					18 321,85				1 450,00	36 370,00	153 563,00							
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)				18 321,85	18 321,85					18 321,85													
1.1	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	96 784,00			18 255,18	18 255,18					18 255,18				1 450,00	36 278,00	133 062,00							
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)				18 255,18	18 255,18					18 255,18													
1.2	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛЛ 330 кВ	19 619,00			66,67	66,67					66,67					92,00	19 711,00							
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)				66,67	66,67					66,67													
1.3	Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область	790,00															790,00							
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)																790,00							
2.	Північна ЕС всього, у т.ч.	7 464,00	735 219,88	550 667,00	519 400,66	519 400,66	123 361,06	123 361,06	389 645,91	88 054,55	6 393,69		4 864,55		460 000,00	9 646,00	17 110,00							
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)		625 720,00	457 467,00	519 400,66	519 400,66	123 361,06	123 361,06	389 645,91	88 054,55	6 393,69		4 864,55											
	амортизація		109 499,88	93 200,00																				
2.1	Нове будівництво ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛЛ 500 кВ Донбаська-Донецька та ПЛЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська обл.	7 464,00	735 219,88	550 667,00	519 400,66	519 400,66	123 361,06	123 361,06	389 645,91	88 054,55	6 393,69		4 864,55		460 000,00	9 646,00	17 110,00							
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)		625 720,00	457 467,00	519 400,66	519 400,66	123 361,06	123 361,06	389 645,91	88 054,55	6 393,69		4 864,55											
	амортизація		109 499,88	93 200,00																				
3.	Апарат управління всього, у т.ч.	155 219,00	11 132,00	11 132,00	46 202,14	46 202,14	44 863,55	39 931,86			1 338,59		1 025,68		9 628,00	24 579,00	179 798,00							
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)		11 132,00	11 132,00	46 202,14	46 202,14	44 863,55	39 931,86			1 338,59		1 025,68											
3.1	Реконструкція з надбудовою будинку НЕК "Укренерго" по вул.Комінтерну,25	62 691,00	11 132,00	11 132,00	40 957,54	40 957,54	39 931,86	39 931,86			1 025,68		1 025,68		9 628,00	1 026,00	63 717,00							
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)		11 132,00	11 132,00	40 957,54	40 957,54	39 931,86	39 931,86			1 025,68		1 025,68											
3.2	ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ, всього, в т.ч.:	92 528,00			5 244,60	5 244,60	4 931,69				312,91					23 553,00	116 081,00							
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)				5 244,60	5 244,60	4 931,69				312,91													
	ВСЬОГО	279 876,00	746 351,88	561 799,00	583 924,65	583 924,65	168 224,61	163 292,92	389 645,91	88 054,55	26 054,13		5 890,23		471 078,00	70 595,00	350 471,00							
	кошти тарифу 2018 року (прибуток)		636 852,00	468 599,00	583 924,65	583 924,65	168 224,61	163 292,92	389 645,91	88 054,55	26 054,13		5 890,23											
	амортизація		109 499,88	93 200,00																				
	Кредитні кошти СБРР та СІБ всього, у т.ч.	393 172,00	453 816,00	453 816,00	560 377,74	560 377,74	282 148,45		278 229,29						348 400,00	805 225,00	1 198 397,00							
	ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ		185 197,00	185 197,00	146 858,75	146 858,75	131 854,78		15 003,97															
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛЛ 330 кВ		86 450,00	86 450,00																				
	Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область		168 624,00	168 624,00																				
	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	393 172,00	13 545,00	13 545,00	413 518,99	413 518,99	150 293,67		263 225,32					348 400,00	805 225,00	1 198 397,00								
	Грантові кошти СБРР всього, у т.ч.	9 766,00															9 766,00							
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛЛ 330 кВ	9 766,00															9 766,00							
	РАЗОМ за рахунок всіх джерел фінансування	682 814,00	1 200 167,88	1 015 615,00	1 144 302,39	1 144 302,39	450 373,06	163 292,92	667 875,20	88 054,55	26 054,13		5 890,23		819 478,00	875 820,00	1 558 634,00							