

І. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року по Південній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	3	Виконання на звітний період (січень-вересень з нарастаючим підсумком з початку року)									13
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	44 866,54	33 380,71	12 732,81	38,1%	23 405,94	6 102,62	26,1%	13 336,04	3 966,51	29,7%	-20 647,90
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	44 866,54	33 380,71	12 732,81	38,1%	23 405,94	6 102,62	26,1%	13 336,04	3 966,51	29,7%	-20 647,90
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	24 571,77	14 854,01	4 509,76	30,4%	7 607,98	2 136,11	28,1%	960,74			-10 344,25
	власні кошти	24 571,77	14 854,01	4 509,76	30,4%	7 607,98	2 136,11	28,1%	960,74			-10 344,25
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	8 425,27	6 884,11	1 723,14	25,0%	904,41			960,74			-5 160,97
	власні кошти	8 425,27	6 884,11	1 723,14	25,0%	904,41			960,74			-5 160,97
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	6 986,74	1 266,33									-1 266,33
	власні кошти	6 986,74	1 266,33									-1 266,33
П.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т. ч.:	2 456,19		294,91			1 204,33					294,91
	власні кошти	2 456,19		294,91			1 204,33					294,91
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:	93,93	93,93			93,93						-93,93
	власні кошти	93,93	93,93			93,93						-93,93
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	6 609,64	6 609,64	2 491,71	37,7%	6 609,64	931,78	14,1%				-4 117,93
	власні кошти	6 609,64	6 609,64	2 491,71	37,7%	6 609,64	931,78	14,1%				-4 117,93
Ш.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	20 294,77	18 526,70	8 223,05	44,4%	15 797,96	3 966,51	25,1%	12 375,30	3 966,51	32,1%	-10 303,65
	власні кошти	20 294,77	18 526,70	8 223,05	44,4%	15 797,96	3 966,51	25,1%	12 375,30	3 966,51	32,1%	-10 303,65
Ш.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	2 537,53	1 431,00	559,23	39,1%	793,64	559,23	70,5%	793,64	559,23	70,5%	-871,77
	власні кошти	2 537,53	1 431,00	559,23	39,1%	793,64	559,23	70,5%	793,64	559,23	70,5%	-871,77
Ш.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	5 869,10	5 817,40	445,57	7,7%	3 726,02	1 384,75	37,2%	303,36	1 384,75	456,5%	-5 371,83
	власні кошти	5 869,10	5 817,40	445,57	7,7%	3 726,02	1 384,75	37,2%	303,36	1 384,75	456,5%	-5 371,83
Ш.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	11 888,14	11 278,30	7 218,25	64,0%	11 278,30	2 022,53	17,9%	11 278,30	2 022,53	17,9%	-4 060,05
	власні кошти	11 888,14	11 278,30	7 218,25	64,0%	11 278,30	2 022,53	17,9%	11 278,30	2 022,53	17,9%	-4 060,05