

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року по Південній ЕС

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані і поставляні, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 9 місяців 2018 року				фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: ПБР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:	569,44	44 866,54	33 380,71	12 732,81	28,70			26,22		2,48			12 704,11	23 405,94	6 102,62	2 705,55			13 336,04	3 966,51	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	569,44	44 866,54	33 380,71	12 732,81	28,70			26,22		2,48			12 704,11	23 405,94	6 102,62	2 705,55			13 336,04	3 966,51	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		44 866,54	33 380,71	12 732,81	28,70			26,22		2,48			12 704,11	23 405,94	6 102,62	2 705,55			13 336,04	3 966,51	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	569,44	24 571,77	14 854,01	4 509,76									4 509,76	7 607,98	2 136,11	2 705,55			960,74		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	569,44	24 571,77	14 854,01	4 509,76									4 509,76	7 607,98	2 136,11	2 705,55			960,74		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		24 571,77	14 854,01	4 509,76									4 509,76	7 607,98	2 136,11	2 705,55			960,74		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній, всього, у т.ч.:	349,52	8 425,27	6 884,11	1 723,14									1 723,14	904,41		349,52			960,74		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	349,52	8 425,27	6 884,11	1 723,14									1 723,14	904,41		349,52			960,74		
	за рахунок амортизації (03)		8 425,27	6 884,11	1 723,14									1 723,14	904,41		349,52			960,74		
II.2.1.	ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС-Новоодеська (інв. №13335). Реконструкція анкерного прогону оп.№28-оп №141 з встановленням двох анкерних опор для зменшення його довжини: №66 Одеська область, Біляївський район, Кагарликська сільська рада, №102 Одеська область, Біляївський район, Майорська сільська рада для зменшення його довжини.	92,16	2 762,44	2 762,44	535,68									535,68			92,16					
	за рахунок амортизації (03)		2 762,44	2 762,44	535,68									535,68								
II.2.2.	ПЛ 330 кВ Аджалик-Трихати (інв. № 13709). Реконструкція анкерного прогону оп №118 – оп № 208 з встановленням двох анкерних опор для зменшення його довжини : № 152 Миколаївська область, село Крутоярка, Краснопільська сільська рада, № 178 Миколаївська область, село Дмитровка, Дмитровська сільська рада.	91,92	2 333,19	1 346,19	456,73									456,73			91,92					
	за рахунок амортизації (03)		2 333,19	1 346,19	456,73									456,73								
II.2.3.	ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Каховська (інв. № 11015). Реконструкція анкерного прогону опор №285 - №332 з встановленням анкерної опори № 310 для зменшення його довжини. Бериславська райдержадміністрація, Бериславського р-ну, Новобериславської сільської ради.	54,40	1 215,30	1 215,30	236,47									236,47			54,40					
	за рахунок амортизації (03)		1 215,30	1 215,30	236,47									236,47								
II.2.4.	ПЛ 330 кВ Запорізька ТЕС - Каховська (інв. № 14497). Реконструкція анкерного прогону опор №212 - №258 з встановленням анкерної опори № 240 для зменшення його довжини. В.Рогачинська райдержадміністрація, В.Рогачинського р-ну, смт. В.Рогачик.	54,71	1 209,93	655,77	235,07									235,07			54,71					
	за рахунок амортизації (03)		1 209,93	655,77	235,07									235,07								
II.2.5.	ПЛ 220 кВ Каховська-Титан. Реконструкція анкерного прогону оп.230-оп.300 з встановленням анкерно-кутової опори №277 (інв.13913), Чаплинський район, Херсонська область	56,33	904,41	904,41	259,19									259,19	904,41		56,33			960,74		
	за рахунок амортизації (03)		904,41	904,41	259,19									259,19	904,41					960,74		
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	97,27	6 986,74	1 266,33													97,27					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	97,27	6 986,74	1 266,33													97,27					
	за рахунок амортизації (03)		6 986,74	1 266,33																		
II.3.7.1.	ПС 330 кВ «Котовська». Заміна захистів 1 АТ, 2 АТ на сучасні захисти на ПС 330 кВ «Котовська»	97,27	6 986,74	1 266,33													97,27					
	за рахунок амортизації (03)		6 986,74	1 266,33																		
II.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч. за рахунок:	41,00	2 456,19		294,91									294,91		1 204,33	1 245,33					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	41,00	2 456,19		294,91									294,91		1 204,33	1 245,33					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						у т.ч.:					використано на центральні та місцеві послуги, виключаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 9 місяців 2018 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок амортизації (03)		2 456,19		294,91									294,91		1 204,33						
П.5.2.1	Технічне пероснащення АСОЕ регіонального рівня Південної ЕС (інв. № 70554)	41,00	2 456,19		294,91									294,91		1 204,33	1 245,33					
	за рахунок амортизації (03)		2 456,19		294,91									294,91		1 204,33						
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:		93,93	93,93										93,93								
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		93,93	93,93										93,93								
	за рахунок амортизації (03)		93,93	93,93										93,93								
П.8.7.1.	Технічне пероснащення АРМ		93,93	93,93										93,93								
	за рахунок амортизації (03)		93,93	93,93										93,93								
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	81,65	6 609,64	6 609,64	2 491,71									2 491,71	6 609,64	931,78	1 013,43					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	81,65	6 609,64	6 609,64	2 491,71									2 491,71	6 609,64	931,78	1 013,43					
	за рахунок амортизації (03)		6 609,64	6 609,64	2 491,71									2 491,71	6 609,64	931,78						
П.9.1.1	Реконструкція ВРУ-330кВ ПС 330 кВ "Усадове" з заміною автотрансформатора 4АТ. (інв. № 77673 Одеська обл., Біляївський р-н., с. Усадове).		2 646,88	2 646,88											2 646,88							
	за рахунок амортизації (03)		2 646,88	2 646,88											2 646,88							
П.9.2.1.	ПЛ 220 кВ Трихати-Доброславська (інв. № 12499) з відгалудженням на ПС 220 кВ "Березань". Реконструкція ділянки оп. № 243 - оп. № 255, оп. 267 – оп. № 285Б, оп. № 296, 297». Одеська область, Ліманський район, Калинівська сільська рада.»		476,20	476,20	273,74									273,74	476,20							
	за рахунок амортизації (03)		476,20	476,20	273,74									273,74	476,20							
П.9.2.2.	ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Трихати (інв. № 13708). Реконструкція в прогоні опор № 172 - 289 (32,5 км). Миколаївська область, Березнеговатський район, Березнеговатська сільська рада (пр. № 207 - 289), Баштанський район, Баштанська сільська рада (пр. № 172 - 207).		931,78	931,78	903,45									903,45	931,78	931,78	931,78					
	за рахунок амортизації (03)		931,78	931,78	903,45									903,45	931,78	931,78						
П.9.2.3.	ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Каховська (інв. № 11015). Реконструкція в прогоні оп. № 245 - оп. № 366. Херсонська область, Бериславський район, Милівська сільська рада, Новорайська сільська рада, Шляхівська сільська рада, Новобериславська сільська рада, Веселівська сільська рада.		1 158,82	1 158,82	847,09									847,09	1 158,82							
	за рахунок амортизації (03)		1 158,82	1 158,82	847,09									847,09	1 158,82							
П.9.2.4.	ПЛ 220 кВ Трихати – Доброславська з відгалудженням на ПС Березань (інв. № 13713). Реконструкція відгалудження на ПС Березань довжиною 9,77 км з однонаціоного в дволанцюгове виконання ПЛ. Миколаївська область, Березанський район, Березанська сільська рада		829,76	829,76	467,43									467,43	829,76							
	за рахунок амортизації (03)		829,76	829,76	467,43									467,43	829,76							
П.9.3.1	Заміна електромеханічного АЛІАР (апаратура ліквідації асинхронного режиму, основний та резервний комплекти) на ПС - 330кВ "Каховська 330" на м/п обладнання типу Діамант (або еквівалент) по по ПЛ-330кВ "ЗаТЕС" .		120,42	120,42											120,42							
	за рахунок амортизації (03)		120,42	120,42											120,42							
П.9.8.1.	Система відеоспостереження та охоронної сигналізації периметра ПС220 кВ "Доброславська"(Одеська обл., Ліманський р-н, смт. Доброслав, 50 км Старокізької дороги).		133,19	133,19											133,19							
	за рахунок амортизації (03)		133,19	133,19											133,19							
П.9.8.2.	Система відеоспостереження та охоронної сигналізації периметра ПС 330 кВ "Миколаївська"(Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Михайлово-Ларіно, 27 км від м. Миколаїв).		137,84	137,84											137,84							
	за рахунок амортизації (03)		137,84	137,84											137,84							
П.9.8.3.	Система відеоспостереження та охоронної сигналізації периметра та інженерно-технічні засоби охорони типу "Егоза" ПС 330 кВ "Усадове" (Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове).		87,25	87,25											87,25							
	за рахунок амортизації (03)		87,25	87,25											87,25							
П.9.8.4.	Комплексна програма безпеки ЦДП ОТУ Південної ЕС(коригування проєкту)	81,65	87,50	87,50											87,50		81,65					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані і постави, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 9 місяців 2018 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше				
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.: аванси ПВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок амортизації (03)		87,50	87,50											87,50								
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		20 294,77	18 526,70	8 223,05	28,70			26,22		2,48			8 194,35	15 797,96	3 966,51				12 375,30	3 966,51		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		20 294,77	18 526,70	8 223,05	28,70			26,22		2,48			8 194,35	15 797,96	3 966,51				12 375,30	3 966,51		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		20 294,77	18 526,70	8 223,05	28,70			26,22		2,48			8 194,35	15 797,96	3 966,51				12 375,30	3 966,51		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:		2 537,53	1 431,00	559,23									559,23	793,64	559,23				793,64	559,23		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		2 537,53	1 431,00	559,23									559,23	793,64	559,23				793,64	559,23		
	за рахунок амортизації (03)		2 537,53	1 431,00	559,23									559,23	793,64	559,23				793,64	559,23		
III.1.1.18.1.	Вимірвач параметрів силових трансформаторів трифазний СА540		187,03	187,03											187,03					187,03			
	за рахунок амортизації (03)		187,03	187,03											187,03					187,03			
III.1.1.18.2.	Універсальний пробовідбірник з пляшки UBS 9002		240,90	240,90	238,79									238,79	240,90	238,79			№351 27.06.2018 1 шт.	240,90	238,79		
	за рахунок амортизації (03)		240,90	240,90	238,79									238,79	240,90	238,79				240,90	238,79		
III.1.3.5.	Перевірочний пристрій Ретом 21		1 106,53																				
	за рахунок амортизації (03)		1 106,53																				
III.1.3.10.	Перевірочний пристрій Циклон 115		637,36	637,36																			
	за рахунок амортизації (03)		637,36	637,36																			
III.1.3.12.1.	Джерело постійної напруги ИПН-300 (або еквівалент)		347,50	347,50	320,44										320,44	347,50	320,44				347,50	320,44	
	за рахунок амортизації (03)		347,50	347,50	320,44									320,44	347,50	320,44			№337-340 30.05.2018 4 шт.	347,50	320,44		
III.1.4.1.	Мультиметр цифровий типу APPA 106 або еквівалент		18,21	18,21											18,21						18,21		
	за рахунок амортизації (03)		18,21	18,21											18,21						18,21		
III.2.	Технологічне обладнання, усього		5 869,10	5 817,40	445,57	26,22			26,22					419,35	3 726,02	1 384,75				303,36	1 384,75		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		5 869,10	5 817,40	445,57	26,22			26,22					419,35	3 726,02	1 384,75				303,36	1 384,75		
	за рахунок амортизації (03)		5 869,10	5 817,40	445,57	26,22			26,22					419,35	3 726,02	1 384,75				303,36	1 384,75		
III.2.1.11.1.	Мікрометр		18,49	18,49																			
	за рахунок амортизації (03)		18,49	18,49																			
III.2.1.14.1.	Компресор повітряний для фарбування обладнання		10,92	10,92																			
	за рахунок амортизації (03)		10,92	10,92																			
III.2.1.21.1.	Мотоблок самохідний з роторною косаркою		44,22	44,22																			
	за рахунок амортизації (03)		44,22	44,22																			
III.2.1.21.2.	Комплект слюсарного електричного інструменту		34,79	34,79	2,59	2,59			2,59								25,85		№414, 444-446 31.08., 28.09.2018 1 к-т(4шт.)		25,85		
	за рахунок амортизації (03)		34,79	34,79	2,59	2,59			2,59								25,85				25,85		
III.2.1.21.3.	Масляний насос		15,48	15,48																			
	за рахунок амортизації (03)		15,48	15,48																			
III.2.1.21.4.	Насосна станція		148,14	148,14												17,62			№463 28.09.2018 1 шт.		17,62		
	за рахунок амортизації (03)		148,14	148,14												17,62					17,62		
III.2.1.21.5.	Пилокос		12,70	12,70																			
	за рахунок амортизації (03)		12,70	12,70																			
III.2.1.21.6.	Мультиметр		29,46	29,46																			
	за рахунок амортизації (03)		29,46	29,46																			
III.2.1.21.7.	Цифровий фотоапарат		66,42	66,42												61,20			№464-472 28.09.2018 9 шт.		61,20		
	за рахунок амортизації (03)		66,42	66,42												61,20					61,20		
III.2.2.1	Бензоріз Husqvarna K 760 (OMEM - 1 шт.)		29,50	29,50	24,88									24,88		24,88			№357 27.06.2018 1 шт.		24,88		
	за рахунок амортизації (03)		29,50	29,50	24,88									24,88		24,88					24,88		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані і постави, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 9 місяців 2018 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше			
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	у т.ч.: аванси ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.2.2	Куцоріз Husqvarna 545FX (ОМЕМ - 1 шт, ХМЕМ - 1 шт)		48,30	48,30	42,28									42,28		42,28			№360,364 27.06.2018 2шт.		42,28	
	за рахунок амортизації (03)		48,30	48,30	42,28									42,28		42,28					42,28	
III.2.2.3	Висоторіз Husqvarna 525PT5S (ОМЕМ - 1 шт.)		26,95	26,95	23,60									23,60		23,60			№356 27.06.2018 1 шт.		23,60	
	за рахунок амортизації (03)		26,95	26,95	23,60									23,60		23,60					23,60	
III.2.2.4	Бензопила Husqvarna 440E II (ОМЕМ - 1 шт.)		11,85	11,85	10,82									10,82		10,82			№353 27.06.2018 1 шт.		10,82	
	за рахунок амортизації (03)		11,85	11,85	10,82									10,82		10,82					10,82	
III.2.2.5	Бензопила Husqvarna 236 (ХМЕМ - 1 шт.)		6,20	6,20	4,61									4,61		4,61			№365 27.06.2018 1 шт.		4,61	
	за рахунок амортизації (03)		6,20	6,20	4,61									4,61		4,61					4,61	
III.2.2.6	Куцоріз Husqvarna 535RX (ММЕМ - 1 шт.)		16,30	16,30	17,51									17,51		17,51			№354 27.06.2018 1 шт.		17,51	
	за рахунок амортизації (03)		16,30	16,30	17,51									17,51		17,51					17,51	
III.2.2.7	Бензопила Husqvarna 365 (ММЕМ - 2 шт.)		37,40	37,40	31,11									31,11		31,11			№358,359 27.06.2018 2 шт.		31,11	
	за рахунок амортизації (03)		37,40	37,40	31,11									31,11		31,11					31,11	
III.2.2.8	Прес гідравлічний електромонтажний ПГ а-100 з комплектом 8 шт матриць. (ХМЕМ - 1 шт.)		60,00	60,00	69,90									69,90		69,90			№369 31.08.2018 1шт.		69,90	
	за рахунок амортизації (03)		60,00	60,00	69,90									69,90		69,90					69,90	
III.2.2.9	Маслостанція гідравлічна ГНС-08МН2Є5 (до пресу гідравлічного) (ХМЕМ - 1 шт.)		40,00	40,00	27,00									27,00		27,00			№370 31.08.2018 1шт.		27,00	
	за рахунок амортизації (03)		40,00	40,00	27,00									27,00		27,00					27,00	
III.2.3.1.1.	Цифровий осцилограф RIGOL DS1052 - 2 шт.		23,53	23,53											23,53						23,53	
	за рахунок амортизації (03)		23,53	23,53											23,53						23,53	
III.2.3.1.2.	Цифровий осцилограф (SIGLENT SHS810) - 2 шт.		31,81	31,81											31,81						31,81	
	за рахунок амортизації (03)		31,81	31,81											31,81						31,81	
III.2.3.3.1.	Мультиметр цифровий APPA506 або еквівалент		21,33	21,33											21,33						21,33	
	за рахунок амортизації (03)		21,33	21,33											21,33						21,33	
III.2.3.12.1.	Мегаометр ЦС 0202-1 - 2 шт.		14,70	14,70											14,70						14,70	
	за рахунок амортизації (03)		14,70	14,70											14,70						14,70	
III.2.3.12.2.	ВЧ тестер ВЧТ-25М з магазином RC ВЧР -64 або еквівалент – 1шт.		108,14	108,14											108,14						108,14	
	за рахунок амортизації (03)		108,14	108,14											108,14						108,14	
III.2.3.12.3.	Кліщі струмовимірювальні "APPA 135" або еквівалент – 1 шт.		6,70																			
	за рахунок амортизації (03)		6,70																			
III.2.3.12.4.	АРМ з комплексом IEDKK-SW (або еквівалент)		179,17	179,17																		
	за рахунок амортизації (03)		179,17	179,17																		
III.2.4.1.	Прут кабельний типу Sprint Universal 4014 або еквівалент		25,00	25,00											25,00						25,00	
	за рахунок амортизації (03)		25,00	25,00											25,00						25,00	
III.2.4.2.	Набір інструментів для ВОЛЗ в кейсі типу SKFO-04 або еквівалент		10,80	10,80											10,80						10,80	
	за рахунок амортизації (03)		10,80	10,80											10,80						10,80	
III.2.4.3.	Джерело живлення типу Siglent SPD3303C, 3 канала або еквівалент		7,14	7,14	7,46									7,46	7,14	7,46			№347 27.06.2018 1 шт.	7,14	7,46	
	за рахунок амортизації (03)		7,14	7,14	7,46									7,46	7,14	7,46				7,14	7,46	
III.2.4.4.	Промисловий пилюсоос модель Metabo ASA 30 L PC або еквівалент		8,14	8,14											8,14						8,14	
	за рахунок амортизації (03)		8,14	8,14											8,14						8,14	
III.2.5.1	Калібратор Fluke 5080A		592,56	592,56											592,56						592,56	
	за рахунок амортизації (03)		592,56	592,56											592,56						592,56	
III.2.5.2	Частотомір Pendulum CNT-91		252,57	252,57											252,57						252,57	
	за рахунок амортизації (03)		252,57	252,57											252,57						252,57	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані і постави, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 9 місяців 2018 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше				
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.: аванси ПБР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.5.3	Калібратор тиску 0...700 бар ADT672-02-GP10K-BAR-M		120,80	120,80											120,80	119,32			№459 28.09.2018 1 шт.		119,32		
	за рахунок амортизації (03)		120,80	120,80											120,80	119,32					119,32		
III.2.5.4	Портативний термометр ТТІ-10		117,12	117,12	97,56										97,56	117,12	97,56					97,56	
	за рахунок амортизації (03)		117,12	117,12	97,56										97,56	117,12	97,56			№350 27.06.2018 1 шт.		97,56	
III.2.5.5	Електрична помпа на -0.95...70 бар ADT780-1K-EPUMP		345,66	345,66											345,66	304,08						304,08	
	за рахунок амортизації (03)		345,66	345,66											345,66	304,08				№458 28.09.2018 1 шт.		304,08	
III.2.5.6	Метрологічний стенд МС4К в комплекті		297,16	297,16											297,16	310,60						310,60	
	за рахунок амортизації (03)		297,16	297,16											297,16	310,60				№457 28.09.2018 1 шт.		310,60	
III.2.5.7	Шафа вигяжна ШВЛІ-02 1800x750x2200мм		30,00	30,00											30,00	30,00							
	за рахунок амортизації (03)		30,00	30,00											30,00	30,00							
III.2.5.8	Установка повірочна У-300		24,34	24,34											24,34	24,34							
	за рахунок амортизації (03)		24,34	24,34											24,34	24,34							
III.2.5.9	Повірочне обладнання для повірки ТС та ТН фірми Omicron CT Analyzer Omicron		812,81	812,81											812,81								
	за рахунок амортизації (03)		812,81	812,81											812,81								
III.2.6.1.	Перфоратор Makita HR3540C (OMEM -1 шт.)		14,00	14,00	11,92	11,92			11,92						14,00	11,92				№411 31.08.2018 1шт.	14,00	11,92	
	за рахунок амортизації (03)		14,00	14,00	11,92	11,92			11,92						14,00	11,92					14,00	11,92	
III.2.6.2.	Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (ММЕМ-1шт.)		6,60	6,60	7,04	7,04			7,04						6,60	7,04				№412 31.08.2018 1шт.	6,60	7,04	
	за рахунок амортизації (03)		6,60	6,60	7,04	7,04			7,04						6,60	7,04					6,60	7,04	
III.2.6.3.	Кушоріз Husqvarna 545FX(ММЕМ – 1 шт.).		24,11	24,11	21,14									21,14	24,11	21,14				№363 27.06.2018 1шт.	24,11	21,14	
	за рахунок амортизації (03)		24,11	24,11	21,14									21,14	24,11	21,14					24,11	21,14	
III.2.6.4.	Газонокосилка електрична VIKING ME 443 (ММЕМ – 1 шт.).		8,06	8,06	4,67	4,67			4,67						8,06	4,67				№413 29.08.2018 1шт.	8,06	4,67	
	за рахунок амортизації (03)		8,06	8,06	4,67	4,67			4,67						8,06	4,67					8,06	4,67	
III.2.7.1.1.	Система зберігання HPE MSA 2040		632,14	632,14											632,14								
	за рахунок амортизації (03)		632,14	632,14											632,14								
III.2.7.2.1.	Моноблок		147,50	147,50											147,50	71,10				№447-451 28.09.2018 5шт.		71,10	
	за рахунок амортизації (03)		147,50	147,50											147,50	71,10						71,10	
III.2.7.2.2.	Ноутбук		50,00	50,00	41,48									41,48	50,00	41,48				№373,374 31.08.2018 2шт.		41,48	
	за рахунок амортизації (03)		50,00	50,00	41,48									41,48	50,00	41,48						41,48	
III.2.7.3.1.	Комутатор 5412R Switch		1 255,09	1 255,09																			
	за рахунок амортизації (03)		1 255,09	1 255,09																			
III.2.7.4.1.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4		45,00													32,00				№452-456 28.09.2018 5шт.		32,00	
	за рахунок амортизації (03)		45,00													32,00						32,00	
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, у т.ч.:		11 888,14	11 278,30	7 218,25	2,48				2,48				7 215,77	11 278,30	2 022,53					11 278,30	2 022,53	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		11 888,14	11 278,30	7 218,25	2,48				2,48				7 215,77	11 278,30	2 022,53					11 278,30	2 022,53	
	за рахунок амортизації (03)		11 888,14	11 278,30	7 218,25	2,48				2,48				7 215,77	11 278,30	2 022,53					11 278,30	2 022,53	
III.3.1.1.	Автокран КС-55727 МАЗ6Х6		3 490,25	3 490,25	1 699,05									1 699,05	3 490,25							3 490,25	
	за рахунок амортизації (03)		3 490,25	3 490,25	1 699,05									1 699,05	3 490,25							3 490,25	
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на базі ТК-U-3909 "Фермер"		609,84		763,05	1,05								1,05	762,00		763,05			№371,372 28.08.2018 2 шт.		763,05	
	за рахунок амортизації (03)		609,84		763,05	1,05								1,05	762,00		763,05					763,05	
III.3.7.2.	Бригадний автомобіль на базі МАЗ		1 882,25	1 882,25	373,55										373,55	1 882,25						1 882,25	
	за рахунок амортизації (03)		1 882,25	1 882,25	373,55										373,55	1 882,25						1 882,25	
III.3.8.1.	Автомобіль вантажний МАЗ-4571 (самоскид)		916,50	916,50	179,17										179,17	916,50						916,50	
	за рахунок амортизації (03)		916,50	916,50	179,17										179,17	916,50						916,50	
III.3.8.2.	Автомобіль вантажний Renault Master		889,00	889,00	173,00										173,00	889,00						889,00	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 9 місяців 2018 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 9 місяців 2018 року	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок амортизації (03)		889,00	889,00	173,00									173,00	889,00					889,00		
III.3.8.3.	Автомобіль вантажний (маніпулятор)		1 513,50	1 513,50	1 500,53	0,53					0,53			1 500,00	1 513,50					1 513,50		
	за рахунок амортизації (03)		1 513,50	1 513,50	1 500,53	0,53					0,53			1 500,00	1 513,50					1 513,50		
III.3.10.1.	Автобус (БАЗ А 079.52-30)		1 280,80	1 280,80	1 259,48	0,48					0,48			1 259,00	1 280,80	1 259,48				1 280,80	1 259,48	
	за рахунок амортизації (03)		1 280,80	1 280,80	1 259,48	0,48					0,48			1 259,00	1 280,80	1 259,48				1 280,80	1 259,48	
III.3.13.1.	Трактор ХТА(ЯМЗ-238)		1 306,00	1 306,00	1 270,42	0,42					0,42			1 270,00	1 306,00					1 306,00		
	за рахунок амортизації (03)		1 306,00	1 306,00	1 270,42	0,42					0,42			1 270,00	1 306,00					1 306,00		