

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року по Північній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	3	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	заплановано на 2018 рік	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	13	
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	402 042,30	251 176,03	268 493,85	106,9%	178 275,11	20 643,12	11,6%	176 721,26	4 332,88	2,5%	17 317,82
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	114 842,25	86 959,63	30 828,16	35,5%	178 275,11	9 065,56	5,1%	176 721,26	4 332,88	2,5%	-56 131,47
	кредитні кошти	287 200,05	164 216,40	237 665,69	144,7%		11 577,56					73 449,29
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	352 570,25	208 146,89	256 543,63	123,3%	135 247,97	16 310,24	12,1%	133 694,12			48 396,74
	власні кошти	65 370,20	43 930,49	18 877,94	43,0%	135 247,97	4 732,68	3,5%	133 694,12			-25 052,55
	кредитні кошти	287 200,05	164 216,40	237 665,69	144,7%		11 577,56					73 449,29
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	340 296,26	202 571,84	256 046,63	126,4%	131 254,86	16 310,24	12,4%	133 694,12			53 474,79
	власні кошти	53 096,21	38 355,44	18 380,94	47,9%	131 254,86	4 732,68	3,6%	133 694,12			-19 974,50
	кредитні кошти	287 200,05	164 216,40	237 665,69	144,7%		11 577,56					73 449,29
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	2 564,03	769,21	470,00	61,1%							-299,21
	власні кошти	2 564,03	769,21	470,00	61,1%							-299,21
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	2 696,99	809,08									-809,08
	власні кошти	2 696,99	809,08									-809,08
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:	4 308,86	1 292,65									-1 292,65
	власні кошти	4 308,86	1 292,65									-1 292,65
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	2 704,11	2 704,11	27,00	1,0%	3 993,11						-2 677,11
	власні кошти	2 704,11	2 704,11	27,00	1,0%	3 993,11						-2 677,11
Ш.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	49 472,05	43 029,14	11 950,22	27,8%	43 027,14	4 332,88	10,1%	43 027,14	4 332,88	10,1%	-31 078,92
	власні кошти	49 472,05	43 029,14	11 950,22	27,8%	43 027,14	4 332,88	10,1%	43 027,14	4 332,88	10,1%	-31 078,92
Ш.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	9 168,82	9 168,82			9 168,82			9 168,82			-9 168,82
	власні кошти	9 168,82	9 168,82			9 168,82			9 168,82			-9 168,82
Ш.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	29 780,65	23 337,74	6 263,63	26,8%	23 335,74	3 336,57	14,3%	23 335,74	3 336,57	14,3%	-17 074,11
	власні кошти	29 780,65	23 337,74	6 263,63	26,8%	23 335,74	3 336,57	14,3%	23 335,74	3 336,57	14,3%	-17 074,11
Ш.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	10 522,58	10 522,58	5 686,59	54,0%	10 522,58	996,31	9,5%	10 522,58	996,31	9,5%	-4 835,99
	власні кошти	10 522,58	10 522,58	5 686,59	54,0%	10 522,58	996,31	9,5%	10 522,58	996,31	9,5%	-4 835,99