

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми по Центральній ЕС за 9 місяців 2018 року**

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка		
						використано коштів з початку року безсерійно структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (нарастачим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастачим підсумком)	уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше				
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.: аванси ПБР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	49 501,68	187 504,42	50 501,61	124 597,62	309,73			307,65		2,08				124 287,89	39 800,06	13 360,21	56 801,92			26 342,40	6 059,97	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	49 501,68	56 005,86	37 456,20	13 447,32	309,73			307,65		2,08			13 137,59	26 754,65	10 870,77	56 801,92			26 342,40	6 059,97		
	за рахунок прибутку (04)															4 738,26							
	за рахунок амортизації (03)		56 005,86	37 456,20	13 447,32	309,73			307,65		2,08			13 137,59	26 754,65	6 132,51	72,54			26 342,40	6 059,97		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)		131 498,56	13 045,41	111 150,30									111 150,30	13 045,41	2 489,44							
П.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	49 501,68	167 925,77	35 905,60	114 562,23									114 562,23	25 204,05	7 300,24	56 801,92			11 746,39			
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	49 501,68	36 427,21	22 860,19	3 411,93									3 411,93	12 158,64	4 810,80	56 801,92			11 746,39			
	за рахунок прибутку (04)															4 738,26							
	за рахунок амортизації (03)		36 427,21	22 860,19	3 411,93									3 411,93	12 158,64	72,54	72,54			11 746,39			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)		131 498,56	13 045,41	111 150,30									111 150,30	13 045,41	2 489,44							
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:	49 053,30	154 461,61	23 746,96	112 276,83									112 276,83	13 045,41	7 227,70	56 281,00						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	49 053,30	22 963,05	10 701,55	1 126,53									1 126,53		4 738,26	56 281,00						
	за рахунок прибутку (04)															4 738,26							
	за рахунок амортизації (03)		22 963,05	10 701,55	1 126,53									1 126,53									
	за рахунок кредитних коштів (02)		131 498,56	13 045,41	111 150,30									111 150,30	13 045,41	2 489,44							
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Ніжинська" ВРУ-330 кВ (інв.№86184) шляхом заміни В-330-2 Чернігівська обл., вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області	126,64	3 593,34	2 763,36													126,64						
	за рахунок амортизації (03)		3 593,34	2 763,36																			
П.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Ніжинська" ВРУ-110 кВ (інв.№86183) шляхом заміни В-110 ОБ-110 і ТС-110 ОБ-110, вул. Франка 271, м. Ніжин Чернігівської області	100,66	2 255,24	1 520,27													100,66						
	за рахунок амортизації (03)		2 255,24	1 520,27																			
П.1.5.7.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-1 і ТС-110 В-110 Черкаси-1, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе	86,72	1 669,42	1 055,89													86,72						
	за рахунок амортизації (03)		1 669,42	1 055,89																			
П.1.5.7.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-2 і ТС-110 В-110 Черкаси-2, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе	86,01	1 652,01	1 055,89													86,01						
	за рахунок амортизації (03)		1 652,01	1 055,89																			
П.1.5.8.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приднання Лук'янівська-А та Лук'янівська-Б, вул. Стененка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,61	4 527,34	2 153,07	564,26									564,26			77,61						
	за рахунок амортизації (03)		4 527,34	2 153,07	564,26									564,26									
П.1.5.8.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приднання Більшовик-А та Більшовик-Б, вул. Стененка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,43	4 362,23	2 153,07	562,27									562,27			77,43						
	за рахунок амортизації (03)		4 362,23	2 153,07	562,27									562,27									
П.1.24.1.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Новококівська" - 1 черга (інв.№8172/1, 8013)	16 524,99	14 572,61		28 699,79									28 699,79		2 512,64	19 037,63						
	за рахунок прибутку (04)															1 890,28							
	за рахунок амортизації (03)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)		14 572,61		28 699,79									28 699,79		622,36							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						використано коштів з початку року	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.1.24.2.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Нивки" ("Жовтнева") - 2 черга (інв.№8052/1, 8051)	10 915,98	5 811,16		40 481,61									40 481,61		1 673,36	12 589,34					
	за рахунок прибутку (04)															1 051,00						
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)		5 811,16		40 481,61									40 481,61		622,36						
П.1.24.3.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Житомирська" - 3 черга (інв.№7190/1, 7191/1)	14 258,32	58 859,32	6 116,57	41 968,90									41 968,90	6 116,57	1 711,41	15 969,73					
	за рахунок прибутку (04)															1 089,05						
	за рахунок амортизації (03)		2 511,56																			
	за рахунок кредитних коштів (02)		56 347,76	6 116,57	41 968,90									41 968,90	6 116,57	622,36						
П.1.24.4.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Черкаська" - 4 черга (інв.№1054, 1026/1, 1053)	6 798,94	57 158,94	6 928,84											6 928,84	1 330,29	8 129,23					
	за рахунок прибутку (04)															707,93						
	за рахунок амортизації (03)		2 391,91																			
	за рахунок кредитних коштів (02)		54 767,03	6 928,84											6 928,84	622,36						
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	400,37	10 935,37	10 935,37	2 124,08									2 124,08	10 935,37		400,37			11 335,74		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	400,37	10 935,37	10 935,37	2 124,08									2 124,08	10 935,37		400,37			11 335,74		
	за рахунок амортизації (03)		10 935,37	10 935,37	2 124,08									2 124,08	10 935,37					11 335,74		
П.2.1	Реконструкція ПЛ 330 кВ Київська-Північна (інв. №2031) із заміною анкерно-кутової опори №250/123 на анкерну металеву в Київській області	60,45	1 782,83	1 782,83	340,25									340,25	1 782,83		60,45			1 843,28		
	за рахунок амортизації (03)		1 782,83	1 782,83	340,25									340,25	1 782,83					1 843,28		
П.2.2	Реконструкція ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС-Білоцерківська (інв.№2026/1) із заміною грозозахисного тросу в прогонах опор №156-216 та заміною залізобетонних опор в Київській області	160,10	4 894,88	4 894,88	963,18									963,18	4 894,88		160,10			5 054,98		
	за рахунок амортизації (03)		4 894,88	4 894,88	963,18									963,18	4 894,88					5 054,98		
П.2.3	Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (інв.№4006) із заміною грозозахисного тросу в прогонах опор №144-234 та заміною залізобетонних опор в Житомирській області	179,82	4 257,66	4 257,66	820,65									820,65	4 257,66		179,82			4 437,48		
	за рахунок амортизації (03)		4 257,66	4 257,66	820,65									820,65	4 257,66					4 437,48		
П.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:	39,90	1 305,52														39,90					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	39,90	1 305,52														39,90					
	за рахунок амортизації (03)		1 305,52																			
П.7.2.1.	Технічне переоснащення телекомунікаційного обладнання системи передачі даних Центральної ЕС в сегментах (між об'єктами) Житомирських та Черкаських МЕМ (інв.№15119, 85207), вул. Симона Петлюри, 27, м. Київ	39,90	1 305,52														39,90					
	за рахунок амортизації (03)		1 305,52																			
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:	8,11	402,54	402,54											402,54		8,11			410,65		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	8,11	402,54	402,54											402,54		8,11			410,65		
	за рахунок амортизації (03)		402,54	402,54											402,54					410,65		
П.8.1.1.	Реконструкція об'єкта 30/34 (інв. №1/9) з установкою системи відеоспостереження Київська обл., м.Ржищів, вул. Соборна, 116	8,11	402,54	402,54											402,54		8,11			410,65		
	за рахунок амортизації (03)		402,54	402,54											402,54					410,65		
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:		820,73	820,73	161,32									161,32	820,73	72,54	72,54					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		820,73	820,73	161,32									161,32	820,73	72,54	72,54					
	за рахунок амортизації (03)		820,73	820,73	161,32									161,32	820,73	72,54	72,54					
П.9.1.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Білоцерківська» із заміною щита власних потреб (інв. №8123), Київська обл., Білоцерківський р-н, Томилівська с/р, вул. Узинська, 10		183,27	183,27											183,27							
	за рахунок амортизації (03)		183,27	183,27											183,27							
П.9.1.2.	Коригування проекту "ПС 330 кВ "Чернігівська". Заміна ТВП-2 (інв.№86171)"		25,88	25,88											25,88							
	за рахунок амортизації (03)		25,88	25,88											25,88							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінанс. обсяги	Уведені ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						використано коштів з початку року	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше			
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.:		
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок амортизації (03)		1 904,64																			
III.1.1.18.2	Вимірювач параметрів силових трансформаторів СА540-3 або аналог		187,03	187,03											187,03					187,03		
	за рахунок амортизації (03)		187,03	187,03											187,03					187,03		
III.1.1.3.7.1	Перевірочний пристрій "Omicron CT Analyzer" або аналог		812,80	812,80											812,80					812,80		
	за рахунок амортизації (03)		812,80	812,80											812,80					812,80		
III.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		6 156,52	3 078,52	1 056,13	307,65			307,65					748,48	3 078,52	2 560,71			3 078,52	2 560,71		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		6 156,52	3 078,52	1 056,13	307,65			307,65					748,48	3 078,52	2 560,71			3 078,52	2 560,71		
	за рахунок амортизації (03)		6 156,52	3 078,52	1 056,13	307,65			307,65					748,48	3 078,52	2 560,71			3 078,52	2 560,71		
III.2.1.6.1.	Прилад для зняття технічних характеристик вимикачів (РЕКОН 08 ВВ)		340,00	340,00											340,00					340,00		
	за рахунок амортизації (03)		340,00	340,00											340,00					340,00		
III.2.1.11.1.	Мікроомметр CV 200		83,70	83,70											83,70					83,70		
	за рахунок амортизації (03)		83,70	83,70											83,70					83,70		
III.2.1.11.2.	Мікроомметр ІКС-5		36,88	36,88											36,88					36,88		
	за рахунок амортизації (03)		36,88	36,88											36,88					36,88		
III.2.1.21.1.	Прес гідравлічний ПРГ-400 з комплектом матриць 120-400 мм2 для опресування апаратних зажимів ошинування		10,75	10,75											10,75					10,75		
	за рахунок амортизації (03)		10,75	10,75											10,75					10,75		
III.2.2.1.1.	Бензокущоріз Husqvarna 555 FX або аналог		184,00	184,00	214,99									214,99	184,00	214,99			Акти від 03.07.2018 №120, 122, 125	184,00	214,99	
	за рахунок амортизації (03)		184,00	184,00	214,99									214,99	184,00	214,99				184,00	214,99	
III.2.2.1.2.	Бензопила Husqvarna 365 або аналог		69,00	69,00	93,34									93,34	69,00	93,34			Акти від 03.07.2018 №123, 126	69,00	93,34	
	за рахунок амортизації (03)		69,00	69,00	93,34									93,34	69,00	93,34				69,00	93,34	
III.2.2.1.3.	Бензопила Husqvarna 450 II або аналог		42,00	42,00	51,14									51,14	42,00	51,14			Акти від 03.07.2018 №121, 124	42,00	51,14	
	за рахунок амортизації (03)		42,00	42,00	51,14									51,14	42,00	51,14				42,00	51,14	
III.2.2.9.1.	Прес гідравлічний ручний		152,00	152,00	97,89	97,89			97,89						152,00	97,89			Акти від 19.06.2018 №92-93	152,00	97,89	
	за рахунок амортизації (03)		152,00	152,00	97,89	97,89			97,89						152,00	97,89				152,00	97,89	
III.2.4.2.1	Цифровий телефонний апарат М3904 без приставки		93,60	93,60											93,60					93,60		
	за рахунок амортизації (03)		93,60	93,60											93,60					93,60		
III.2.4.3.1	Бензогенератор Forte FG8000EA		16,90	16,90	15,16	15,16			15,16						16,90	15,16			Акт від 26.04.2018 №68	16,90	15,16	
	за рахунок амортизації (03)		16,90	16,90	15,16	15,16			15,16						16,90	15,16				16,90	15,16	
III.2.5.3.1	Манометр цифровий АДТ 681-10 70 бар		75,78	75,78											75,78					75,78		
	за рахунок амортизації (03)		75,78	75,78											75,78					75,78		
III.2.5.3.2	Помпа калібрувальна пневматична АДТ 917 70 бар		288,04	288,04	57,17									57,17	288,04					288,04		
	за рахунок амортизації (03)		288,04	288,04	57,17									57,17	288,04					288,04		
III.2.5.3.3	Аналізатор трансформаторів СТ Analyzer Omicron		812,81	812,81											812,81					812,81		
	за рахунок амортизації (03)		812,81	812,81											812,81					812,81		
III.2.7.2.1.	Моноблок		2 950,00													1 422,00			Акти від 28.09.2018 №172-271		1 422,00	
	за рахунок амортизації (03)		2 950,00													1 422,00					1 422,00	
III.2.7.2.2.	Ноутбук		400,00	400,00	331,84									331,84	400,00	331,84			Акти від 23.07.2018 №133-148	400,00	331,84	
	за рахунок амортизації (03)		400,00	400,00	331,84									331,84	400,00	331,84				400,00	331,84	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінанші обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка		
						використано коштів з початку року	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше				
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.:			
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.7.2.3.	Монітор 24 дюйми		110,00													126,95			Акти від 28.09.2018 № 272-296		126,95		
	за рахунок амортизації (03)		110,00													126,95						126,95	
III.2.7.3.	Обладнання ЛОМ та ТКМ		223,56	223,56											223,56						223,56		
	за рахунок амортизації (03)		223,56	223,56											223,56						223,56		
III.2.7.4.1.	БФП (принтер + сканер + копір) чорно-білий середньої продуктивності ф. А4		18,00													12,80			Акти від 28.09.2018 № 170-171		12,80		
	за рахунок амортизації (03)		18,00													12,80					12,80		
III.2.7.5.1.	Джерело безперебійного живлення 3000 ВА		89,50	89,50	34,10	34,10			34,10						89,50	34,10			Акт від 02.07.2018 №99	89,50	34,10		
	за рахунок амортизації (03)		89,50	89,50	34,10	34,10			34,10						89,50	34,10				89,50	34,10		
III.2.7.5.2.	Переносний діагностично-випробувальний комплекс "АРМ Адміністратора АСКТП"		160,00	160,00	160,50	160,50			160,50						160,00	160,50			Акт від 31.08.2018 №164	160,00	160,50		
	за рахунок амортизації (03)		160,00	160,00	160,50	160,50			160,50						160,00	160,50				160,00	160,50		
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:		10 413,64	10 413,64	8 979,26	2,08					2,08			8 977,18	10 413,64	3 499,26					10 413,64	3 499,26	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		10 413,64	10 413,64	8 979,26	2,08					2,08			8 977,18	10 413,64	3 499,26					10 413,64	3 499,26	
	за рахунок амортизації (03)		10 413,64	10 413,64	8 979,26	2,08					2,08			8 977,18	10 413,64	3 499,26					10 413,64	3 499,26	
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль 4*4 (типу "Шерпа")		5 503,64	5 503,64	5 480,00									5 480,00	5 503,64						5 503,64		
	за рахунок амортизації (03)		5 503,64	5 503,64	5 480,00									5 480,00	5 503,64						5 503,64		
III.3.7.2.	Бригадний автомобіль з кунгом, до V= 2442 куб.см.		4 910,00	4 910,00	3 499,26	2,08					2,08			3 497,18	4 910,00	3 499,26			Акти від 27.04.2018 №70-73	4 910,00	3 499,26		
	за рахунок амортизації (03)		4 910,00	4 910,00	3 499,26	2,08					2,08			3 497,18	4 910,00	3 499,26				4 910,00	3 499,26		