

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року по УЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2018 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	9 961,47	6 455,07	1 604,14	24,9%	6 455,07	627,23	9,7%	6 505,88	627,23	9,6%	-4 850,93
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	9 961,47	6 455,07	1 604,14	24,9%	6 455,07	627,23	9,7%	6 505,88	627,23	9,6%	-4 850,93
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	6 066,74	5 286,74	976,91	18,5%	5 286,74			5 337,55			-4 309,83
	власні кошти	6 066,74	5 286,74	976,91	18,5%	5 286,74			5 337,55			-4 309,83
II.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:	5 224,74	5 224,74	976,91	18,7%	5 224,74			5 337,55			-4 247,83
	власні кошти	5 224,74	5 224,74	976,91	18,7%	5 224,74			5 337,55			-4 247,83
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	842,00	62,00			62,00						-62,00
	власні кошти	842,00	62,00			62,00						-62,00
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	3 894,73	1 168,33	627,23	53,7%	1 168,33	627,23	53,7%	1 168,33	627,23	53,7%	-541,10
	власні кошти	3 894,73	1 168,33	627,23	53,7%	1 168,33	627,23	53,7%	1 168,33	627,23	53,7%	-541,10
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	2 551,43	1 168,33			1 168,33			1 168,33			-1 168,33
	власні кошти	2 551,43	1 168,33			1 168,33			1 168,33			-1 168,33
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	1 343,30		627,23			627,23			627,23		627,23
	власні кошти	1 343,30		627,23			627,23			627,23		627,23