

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми ВП Західна ЕС за 9 місяців 2018 року**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						у т.ч.:	будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
												аванси										ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>II+III</b>	<b>Всього по НЕК (технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів), у т.ч. за рахунок:</b>	<b>12 370,37</b>	<b>173 089,21</b>	<b>119 542,48</b>	<b>63 576,59</b>	<b>439,81</b>			<b>389,65</b>	<b>57,52</b>	<b>50,16</b>			<b>63 136,78</b>	<b>359 851,19</b>	<b>303 795,66</b>	<b>310 751,46</b>	<b>39 131,59</b>		<b>361 072,66</b>	<b>5 414,57</b>	
	Власні кошти	11 745,64	167 875,22	116 697,25	59 622,96	439,81			389,65	57,52	50,16			59 183,15	334 367,58	285 073,38	291 404,45	7 195,69		335 981,37	5 414,57	
	за рахунок прибутку (04)															4 137,59						
	за рахунок амортизації (03)		152 875,22	101 697,25	48 090,85	439,81			389,65	57,52	50,16			47 651,04	334 367,58	280 935,79		7 195,69		335 981,37	5 414,57	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		15 000,00	15 000,00	11 532,11									11 532,11								
	за рахунок кредитних коштів (02)	624,73	5 213,99	2 845,23	3 953,63									3 953,63	25 483,61	18 722,28	19 347,01	31 935,90		25 091,29		
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:</b>	<b>12 370,37</b>	<b>116 397,03</b>	<b>84 218,07</b>	<b>43 217,69</b>	<b>49,15</b>					<b>49,15</b>			<b>43 168,54</b>	<b>325 629,72</b>	<b>298 381,09</b>	<b>310 751,46</b>	<b>33 572,39</b>		<b>326 851,19</b>		
	Власні кошти	11 745,64	111 183,04	81 372,84	39 264,06	49,15					49,15			39 214,91	300 146,11	279 658,81	291 404,45	1 636,49		301 759,90		
	за рахунок прибутку (04)															4 137,59						
	за рахунок амортизації (03)		96 183,04	66 372,84	27 731,95	49,15					49,15			27 682,80	300 146,11	275 521,22		1 636,49		301 759,90		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		15 000,00	15 000,00	11 532,11									11 532,11								
	за рахунок кредитних коштів (02)	624,73	5 213,99	2 845,23	3 953,63									3 953,63	25 483,61	18 722,28	19 347,01	31 935,90		25 091,29		
<b>III.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>6 039,25</b>	<b>38 659,50</b>	<b>36 172,30</b>	<b>21 979,72</b>									<b>21 979,72</b>	<b>321 053,59</b>	<b>269 054,61</b>	<b>275 093,86</b>	<b>26 727,78</b>		<b>323 174,80</b>		
	Власні кошти	5 414,52	33 445,51	33 327,07	18 026,09									18 026,09	295 569,98	269 054,61	274 469,13	1 636,49		298 083,51		
	за рахунок прибутку (04)															3 450,74						
	за рахунок амортизації (03)		33 445,51	33 327,07	18 026,09									18 026,09	295 569,98	265 603,87		1 636,49		298 083,51		
	за рахунок кредитних коштів (02)	624,73	5 213,99	2 845,23	3 953,63									3 953,63	25 483,61		624,73	25 091,29		25 091,29		
II.1.1.1.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ 750кВ із заміною реактора 750кВ Р-14 ф.А,В,С 3х110МВА, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова, вул. Енергетична, 1, інв. №новий	775,96	12 048,41	12 048,41	9 671,36									9 671,36	91 546,15	84 404,96	85 180,92	1 636,49		92 322,11		
	за рахунок амортизації (03)		12 048,41	12 048,41	9 671,36									9 671,36	91 546,15	84 404,96		1 636,49		92 322,11		
II.1.3.1.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення із заміною АТ-1 ф.А,В,С 3х333МВА, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова, вул. Енергетична, 1, інв. №новий	855,94	10 576,91	10 576,91	5 564,69									5 564,69	181 621,38	173 735,72	174 591,66			182 467,05		
	за рахунок амортизації (03)		10 576,91	10 576,91	5 564,69									5 564,69	181 621,38	173 735,72				182 467,05		
II.1.10.1.1.	"ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на придбанні ПЛ 750кВ "ХАЕС" на нове, Львівська обл., Жидачівський район, с. Жирова"	2 643,75	5 137,50	5 137,50	1 889,48									1 889,48	42 047,93	10 831,76	13 475,51	25 091,29		42 864,70		
	за рахунок прибутку (04)															3 368,57						
	за рахунок амортизації (03)		5 137,50	5 137,50	1 889,48									1 889,48	16 956,64	7 463,19				17 773,41		
	за рахунок кредитних коштів (02)														25 091,29			25 091,29		25 091,29		
II.1.18.1.	Технічне переоснащення ПС 400кВ "Мукачеве". Заміна акумуляторної батареї АБ-2 типу 6ОГІ-330 та підзарядного пристрою на нові, Закарпатська обл., Мукачевський р-н, с. Ключарки, вул. Гагаріна, 91, інв. №030140	37,56	2 456,87	2 456,87	346,11									346,11	2 456,87		37,56			2 494,43		
	за рахунок амортизації (03)		2 456,87	2 456,87	346,11									346,11	2 456,87					2 494,43		
II.1.18.2.	Технічне переоснащення ПС 330кВ "Івано-Франківськ". Заміна акумуляторної батареї АБ-2 типу ОГІ-330 та підзарядного пристрою на нові, Івано-Франківська обл., с. Микитинці, вул. Юності, 53В, інв. №110446	37,58	2 988,94	2 988,94	554,45									554,45	2 988,94		37,58			3 026,51		
	за рахунок амортизації (03)		2 988,94	2 988,94	554,45									554,45	2 988,94					3 026,51		
II.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/220/110/35кВ "Ковель". Шунтуючий реактор 35кВ, 1 черга, інв. №новий	544,50	1 382,68	1 382,68	989,01									989,01	196,16	27,39	571,89					
	за рахунок прибутку (04)															27,39						
	за рахунок амортизації (03)		59,22	59,22																		
	за рахунок кредитних коштів (02)	190,84	1 323,46	1 323,46	989,01									989,01	196,16		190,84					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість неоплачених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів						Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
							у т.ч.:						використано на центральовні поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року		фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше										
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБР									
П.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/110/35кВ "Нововолинськ". Шунтуючий реактор 35кВ, 4 черга, інв. №новий	544,43	1 382,68	1 382,68	989,01						989,01	196,16	27,39	571,82							
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		59,22	59,22										27,39							
	за рахунок кредитних коштів (02)	190,78	1 323,46	1 323,46	989,01						989,01	196,16		190,78							
П.1.24.3.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 220/110/35кВ "Луцьк Південна". Шунтуючий реактор 35кВ, 3 черга, інв. №новий	599,53	2 685,51	198,31	1 975,61						1 975,61		27,39	626,92							
	за рахунок прибутку (04)													27,39							
	за рахунок амортизації (03)		118,44																		
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,11	2 567,07	198,31	1 975,61						1 975,61			243,11							
<b>П.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>3 238,18</b>	<b>33 621,49</b>	<b>9 541,82</b>	<b>7 518,48</b>						<b>7 518,48</b>	<b>1 528,26</b>	<b>29 140,70</b>	<b>32 378,88</b>	<b>6 844,61</b>					<b>1 687,43</b>	
	Власні кошти	3 238,18	33 621,49	9 541,82	7 518,48						7 518,48	1 528,26	10 418,42	13 656,60						1 687,43	
	за рахунок прибутку (04)												686,85								
	за рахунок амортизації (03)		33 621,49	9 541,82	7 518,48						7 518,48	1 528,26	9 731,57							1 687,43	
	за рахунок кредитних коштів (02)												18 722,28	18 722,28	6 844,61						
П.3.1.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", Технічне переоснащення із заміною апаратури передачі команд РЗА і ПА прд.260 кГц ПЛ 330кВ Львів південна-Львів західна (інв. №022223)	53,19	506,74	506,74	150,50						150,50	506,74		53,19						559,93	
	за рахунок амортизації (03)		506,74	506,74	150,50						150,50	506,74								559,93	
П.3.1.2.	ПС 330кВ "Львів південна", Технічне переоснащення із заміною апаратури передачі команд РЗА і ПА прм.260 кГц ПЛ 330кВ Західноукраїнська-Львів західна (інв. №130543)	52,99	512,02	512,02	101,81						101,81	512,02		52,99						565,01	
	за рахунок амортизації (03)		512,02	512,02	101,81						101,81	512,02								565,01	
П.3.1.3.	ПС 330кВ "Львів західна", Технічне переоснащення із заміною апаратури передачі команд РЗА і ПА прм.260 кГц ПЛ 330кВ Західноукраїнська-Львів південна (інв. №130536)	52,99	509,50	509,50	101,44						101,44	509,50		52,99						562,49	
	за рахунок амортизації (03)		509,50	509,50	101,44						101,44	509,50								562,49	
П.3.4.1.	Технічне переоснащення будівлі ЗПУ ПС 750кВ "Західноукраїнська" з встановленням обладнання реєстрації та вимірювань, Львівська обл., Жидачівський район, с. Жирова, вул. Енергетична,1, інв. №160006	33,27	1 586,38		314,06						314,06			33,27							
	за рахунок амортизації (03)		1 586,38		314,06						314,06										
П.3.6.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення та заміна пристроїв релейного захисту, інв. №новий	3 045,74	30 506,85	8 013,56	6 850,67						6 850,67		29 140,70	32 186,44	6 844,61						
	за рахунок прибутку (04)												686,85								
	за рахунок амортизації (03)		30 506,85	8 013,56	6 850,67						6 850,67		9 731,57								
	за рахунок кредитних коштів (02)												18 722,28	18 722,28	6 844,61						
<b>П.4.</b>	<b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>375,27</b>	<b>33 843,93</b>	<b>32 779,29</b>	<b>13 096,50</b>	<b>43,74</b>					<b>43,74</b>	<b>13 052,76</b>	<b>4,78</b>	<b>380,05</b>							
	Власні кошти	375,27	33 843,93	32 779,29	13 096,50	43,74					43,74	13 052,76	4,78	380,05							
	за рахунок амортизації (03)		18 843,93	17 779,29	1 564,39	43,74					43,74	1 520,65	4,78								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		15 000,00	15 000,00	11 532,11						11 532,11										
П.4.4.1.1.	Реконструкція зв'язку ДП Західної ЕС - ДП Львівських МЕМ з використанням волоконно-оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ), інв. №новий	246,00	3 280,43	2 679,11	793,74	43,74					43,74	750,00	4,78	250,78							
	за рахунок амортизації (03)		3 280,43	2 679,11	793,74	43,74					43,74	750,00	4,78								
П.4.8.1.1.	Технічне переоснащення диспетчерського щита для ДП Західної ЕС, 79011, м. Львів, вул. Свенціцького, 2, інв. №новий	129,27	30 563,50	30 100,18	12 302,76							12 302,76		129,27							
	за рахунок амортизації (03)		15 563,50	15 100,18	770,65							770,65									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		15 000,00	15 000,00	11 532,11							11 532,11									
<b>П.5.</b>	<b>Технічне переоснащення, реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:</b>	<b>38,55</b>	<b>603,09</b>											<b>38,55</b>							
	Власні кошти	38,55	603,09											38,55							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше										
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:									
аванси	ПВР																			
	за рахунок амортизації (03)		603,09																	
П.5.2.1.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії ПС 220кВ "Борислав", 82300, Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. Братів Лисиків, 3"А", інв. №160986	38,55	603,09											38,55						
	за рахунок амортизації (03)		603,09																	
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	2 499,28	4 569,26	1 200,00	318,45						318,45			2 499,28						
	Власні кошти	2 499,28	4 569,26	1 200,00	318,45						318,45			2 499,28						
	за рахунок амортизації (03)		4 569,26	1 200,00	318,45						318,45									
П.6.10.1.	Реконструкція приміщень будівель Західної ЕС м. Львів, вул. Свенціцького, 2, інв. №020080	105,31	1 951,14	1 200,00	318,45						318,45			105,31						
	за рахунок амортизації (03)		1 951,14	1 200,00	318,45						318,45									
П.6.12.1.	"Відведення поверхневих вод з території ПС 330кВ "Богородчани" Івано-Франківських МЕМ (Коригування)"	2 393,97	2 618,12											2 393,97						
	за рахунок амортизації (03)		2 618,12																	
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	179,84	2 267,54	1 846,50							1 846,50			179,84						1 988,96
	Власні кошти	179,84	2 267,54	1 846,50							1 846,50			179,84						1 988,96
	за рахунок амортизації (03)		2 267,54	1 846,50							1 846,50									1 988,96
П.8.8.1.	Встановлення тягової лебідки на бульдозер Т - 170М		581,67	581,67										581,67						581,67
	за рахунок амортизації (03)		581,67	581,67										581,67						581,67
П.8.9.1.	Реконструкція ПС 330кВ "Луцьк північна", влаштування ПРУ, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гушанська 78, інв. №новий	35,06	306,92	306,92										306,92						341,97
	за рахунок амортизації (03)		306,92	306,92										306,92						341,97
П.8.9.2.	Влаштування ПРУ на ПС 330кВ "Грабів", Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Грабів, вул.Чорновола, 54, інв. №новий	35,74	313,51	313,51										313,51						349,25
	за рахунок амортизації (03)		313,51	313,51										313,51						349,25
П.8.9.3.	Реконструкція ПС 220кВ "Розділ", влаштування ПРУ, Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Берездівці, вул. Травнева, 15а інв. №новий	35,73	319,90	319,90										319,90						355,63
	за рахунок амортизації (03)		319,90	319,90										319,90						355,63
П.8.9.4.	Реконструкція ПС 330кВ "Нововолинськ", влаштування ПРУ, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Будятичі, вул. Жовтнева, 94, інв. №новий	35,93	324,50	324,50										324,50						360,44
	за рахунок амортизації (03)		324,50	324,50										324,50						360,44
П.8.9.5.	Реконструкція ПС 330кВ "Ковель", влаштування ПРУ, м. Ковель, вул. Варшавська,19, інв. №новий	37,38	421,04																	37,38
	за рахунок амортизації (03)		421,04																	37,38
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:		2 832,22	2 678,16	304,54	5,41					5,41	299,13	1 201,37	181,00	181,00					
	Власні кошти		2 832,22	2 678,16	304,54	5,41					5,41	299,13	1 201,37	181,00	181,00					
	за рахунок амортизації (03)		2 832,22	2 678,16	304,54	5,41					5,41	299,13	1 201,37	181,00	181,00					
П.9.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ "Західноукраїнська" із заміною трансформаторів струму 750кВ ТТС-1 та ТТС-12, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова, вул. Енергетична,1, інв. №166074, 166151		92,67	92,67										92,67						
	за рахунок амортизації (03)		92,67	92,67										92,67						
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ-330кВ Грабів - Рівне. Рівненська обл., Рівненський р-н, інв. №030099		760,34	621,43	114,17									114,17						
	за рахунок амортизації (03)		760,34	621,43	114,17									114,17						
П.9.2.2.	Реконструкція ПЛ-330кВ Західноукраїнська - Рівне з відгалуженням на ПС 330кВ "Радивилів" ділянка від оп. №1 до оп. №54, Львівська обл., Жидачівський р-н, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, інв. №030116		500,42	485,27	85,83									85,83						
	за рахунок амортизації (03)		500,42	485,27	85,83									85,83						
П.9.2.3.	Реконструкція ПЛ-220кВ Стрий - Борислав на ділянці обходу карстових явищ на території Львівської області, інв. №110238		370,09	370,09	104,54	5,41								99,13	181,00	181,00				
	за рахунок амортизації (03)		370,09	370,09	104,54	5,41								99,13	181,00	181,00				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано кошти з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів						Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта прийнятності комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
							у т.ч.:						використано на центральовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року		фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБР										усього
П.9.3.1.	ПС 330кВ "Трабів". Технічне переоснащення із заміною апаратури передачі команд РЗА і ПА прм. 404 кГц та прд. 440 кГц, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Трабів, вул.Чорновола, 54, інв. №511025, 511026		160,00	160,00															160,00			
	за рахунок амортизації (03)		160,00	160,00										160,00								
П.9.3.2.	ПС 330кВ "Яворів". Технічне переоснащення із заміною електромеханічного ДЗШ та ПРВВ 110кВ, інв. №120519		292,57	292,57										292,57								
	за рахунок амортизації (03)		292,57	292,57										292,57								
П.9.4.1.	Реконструкція із заміною апаратури ВЧ зв'язку ПС 750кВ Західноукраїнська - ПС 750кВ Альбертирша, інв. №025423, 022223		290,00	290,00										290,00								
	за рахунок амортизації (03)		290,00	290,00										290,00								
П.9.5.1.	Технічне переоснащення із заміною обладнання АСОЕ ПС 220кВ "Розділ", Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Берездівці, вул. Травнева, 15а, інв. №160985		40,09	40,09										40,09								
	за рахунок амортизації (03)		40,09	40,09										40,09								
П.9.5.2.	Технічне переоснащення із заміною обладнання АСОЕ ПС 330кВ "Радивилів", Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів, вул. Залізнична, 10, інв. №160987		40,09	40,09										40,09								
	за рахунок амортизації (03)		40,09	40,09										40,09								
П.9.5.3.	Технічне переоснащення із заміною обладнання АСОЕ ПС 220кВ "Воловець", Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт. Воловець, вул. Залізнична, 2а, інв. №160975		40,09	40,09										40,09								
	за рахунок амортизації (03)		40,09	40,09										40,09								
П.9.5.4.	Технічне переоснащення із заміною обладнання АСОЕ ПС 400кВ "Мукачеве", Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Гагаріна, 91, інв. №160984		40,86	40,86										40,86								
	за рахунок амортизації (03)		40,86	40,86										40,86								
П.9.6.1.	ПС 220кВ "Луцьк південна" технічне переоснащення будівлі ОПУ із заміною споруд каналізації (інв. №010055), с.Рованці, Луцький р-н, Волинська обл.		205,00	205,00										205,00								
	за рахунок амортизації (03)		205,00	205,00										205,00								
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>		<b>56 692,18</b>	<b>35 324,41</b>	<b>20 358,90</b>	<b>390,66</b>								<b>19 968,24</b>	<b>34 221,47</b>	<b>5 414,57</b>		<b>5 559,20</b>			<b>34 221,47</b>	<b>5 414,57</b>
	Власні кошти		56 692,18	35 324,41	20 358,90	390,66								19 968,24	34 221,47	5 414,57		5 559,20			34 221,47	5 414,57
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>1 097,35</b>	<b>227,35</b>										<b>227,35</b>							<b>227,35</b>	
	Власні кошти		1 097,35	227,35										227,35							227,35	
	за рахунок амортизації (03)													227,35							227,35	
III.1.1.7.1.	Газовий хроматограф		870,00																			
	за рахунок амортизації (03)		870,00																			
III.1.1.15.1.	Стенд високовольтний стаціонарний		104,02																			
	за рахунок амортизації (03)		104,02											104,02							104,02	
III.1.1.18.1.	Вимірювач параметрів заземлюючих пристроїв MRU-120		123,33																			
	за рахунок амортизації (03)		123,33											123,33							123,33	
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>18 868,90</b>	<b>2 789,13</b>	<b>2 955,29</b>	<b>389,65</b>								<b>2 565,64</b>	<b>2 789,13</b>	<b>2 643,56</b>		<b>5 559,20</b>			<b>2 789,13</b>	<b>2 643,56</b>
	Власні кошти		18 868,90	2 789,13	2 955,29	389,65								2 565,64	2 789,13	2 643,56		5 559,20			2 789,13	2 643,56
	за рахунок амортизації (03)		18 868,90	2 789,13	2 955,29	389,65								2 565,64	2 789,13	2 643,56		5 559,20			2 789,13	2 643,56
III.2.1.19.1.	Міноча установка		96,00	96,00	71,55	71,55								96,00	71,55						96,00	71,55
	за рахунок амортизації (03)		96,00	96,00	71,55	71,55								96,00	71,55						96,00	71,55
III.2.1.20.1.	Куцоріз		215,34	215,34	165,60									165,60	215,34	165,60					215,34	165,60
	за рахунок амортизації (03)		215,34	215,34	165,60									165,60	215,34	165,60					215,34	165,60
III.2.1.20.2.	Мотоблок "Нева"		120,00	120,00	119,60									119,60	120,00	119,60					120,00	119,60

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість неоплачених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавищене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта прийнятності комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						у т.ч.:						використано на центральній поставці, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
	за рахунок амортизації (03)		120,00	120,00	119,60							119,60	120,00	119,60				120,00	119,60		
III.2.1.21.1.	Підзарядний пристрій для АБ		439,84	439,84	135,50							135,50	439,84		135,50			439,84			
	за рахунок амортизації (03)		439,84	439,84	135,50							135,50	439,84		135,50			439,84			
III.2.1.21.2.	Підзарядний пристрій кінцевих елементів АБ		132,97	132,97	14,45							14,45	132,97		14,45			132,97			
	за рахунок амортизації (03)		132,97	132,97	14,45							14,45	132,97		14,45			132,97			
III.2.1.21.3.	Пересувний пристрій для промивки охолоджувачів компресорів типу ЗВШ 1.6-3/46 спеціальним миючим розчином ППС-1 з тарою		33,53	33,53									33,53					33,53			
	за рахунок амортизації (03)		33,53	33,53									33,53					33,53			
III.2.1.21.4.	Візок для перевезення обладнання ВПО-0,1		12,43	12,43	12,43							12,43	12,43	12,43				12,43	12,43		
	за рахунок амортизації (03)		12,43	12,43	12,43							12,43	12,43	12,43				12,43	12,43		
III.2.1.21.5.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарою		97,85	97,85									97,85					97,85			
	за рахунок амортизації (03)		97,85	97,85									97,85					97,85			
III.2.1.21.6.	Однофазний регулятор напруги РНО-80		49,81	49,81	49,81							49,81	49,81	49,81				49,81	49,81		
	за рахунок амортизації (03)		49,81	49,81	49,81							49,81	49,81	49,81				49,81	49,81		
III.2.2.2.	Бензопила		156,03	156,03	119,08							119,08	156,03	119,08				156,03	119,08		
	за рахунок амортизації (03)		156,03	156,03	119,08							119,08	156,03	119,08				156,03	119,08		
III.2.2.3.	Кущоріз		172,27	172,27	132,48							132,48	172,27	132,48				172,27	132,48		
	за рахунок амортизації (03)		172,27	172,27	132,48							132,48	172,27	132,48				172,27	132,48		
III.2.2.4.	Комплект гідравлічний для опресування матриці сталених сердечників круглі 8шт., для опресування сталених сердечників шестигранні 3шт., для опресування алюмінію 7шт.		163,00	163,00	127,77							127,77	163,00	127,77				163,00	127,77		
	за рахунок амортизації (03)		163,00	163,00	127,77							127,77	163,00	127,77				163,00	127,77		
III.2.2.5.	Клиновий затискач з комплектом вставок		82,47	82,47									82,47					82,47			
	за рахунок амортизації (03)		82,47	82,47									82,47					82,47			
III.2.2.6.	Ручна лебідка		134,93	134,93									134,93					134,93			
	за рахунок амортизації (03)		134,93	134,93									134,93					134,93			
III.2.3.3.1.	Мультиметр APPA 109-N		44,10	44,10									44,10					44,10			
	за рахунок амортизації (03)		44,10	44,10									44,10					44,10			
III.2.3.4.1.	Частотомір ЧЗ-63/1		36,00	36,00	31,42							31,42	36,00	31,42				36,00	31,42		
	за рахунок амортизації (03)		36,00	36,00	31,42							31,42	36,00	31,42				36,00	31,42		
III.2.4.1.	Переносний бензиновий генератор 5.0 кВА для Стрийських МЕМ		10,60	10,60	10,58	10,58							10,60	10,58				10,60	10,58		
	за рахунок амортизації (03)		10,60	10,60	10,58	10,58							10,60	10,58				10,60	10,58		
III.2.4.2.	Комплект реле-повторювачів для ПС 220кВ "Львів-2", ПС 330кВ "Львів-Західна", ПС 330кВ "Яворів"		105,00	105,00	98,00								98,00	105,00	100,74			105,00	100,74		
	за рахунок амортизації (03)		105,00	105,00	98,00								98,00	105,00	100,74			105,00	100,74		
III.2.5.1.	Лічильник електричної енергії типу ZMQ 202C.8r4f6 для ПЛ 750кВ "Альбертшва"		287,60		57,52	57,52															
	за рахунок амортизації (03)		287,60		57,52	57,52															
III.2.5.2.	Трифазна повірочна установка класу точності 0,05 PTS3,3C		1 247,68		1 245,10								1 245,10		1 245,10					1 245,10	
	за рахунок амортизації (03)		1 247,68		1 245,10								1 245,10		1 245,10					1 245,10	
III.2.5.3.	Мультиметр APPA 109		61,74	61,74									61,74					61,74			
	за рахунок амортизації (03)		61,74	61,74									61,74					61,74			
III.2.5.4.	Пробійна установка УПУ-10		23,89	23,89									23,89					23,89			
	за рахунок амортизації (03)		23,89	23,89									23,89					23,89			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість неоплачених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						у т.ч.:					використано на центральній поставці, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше										
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього	
аванси	ПВР																			
III.2.5.5.	Магазин опорів P40108		65,33	65,33								65,33					65,33			
	за рахунок амортизації (03)		65,33	65,33								65,33					65,33			
III.2.5.6.	Повірочне обладнання для перевірки ТС та ТН фірми Omicron		812,81																	
	за рахунок амортизації (03)		812,81																	
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання		2 633,68																	
	за рахунок амортизації (03)		2 633,68																	
III.2.7.2.1.	Моноблоки		8 850,00												4 266,00					
	за рахунок амортизації (03)		8 850,00												4 266,00					
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		250,00	250,00	207,40						207,40	250,00	207,40				250,00	207,40		
	за рахунок амортизації (03)		250,00	250,00	207,40						207,40	250,00	207,40				250,00	207,40		
III.2.7.2.3.	Монітори		36,00	36,00								36,00			46,25		36,00			
	за рахунок амортизації (03)		36,00	36,00								36,00			46,25		36,00			
III.2.7.2.4.	Комплект спеціалізованих робочих станцій з комплексом інтелектуалізованої системи автоматизації розрахунків аварійних режимів, устаток РЗ та мікропроцесорних пристроїв		250,00	250,00	250,00	250,00						250,00	250,00				250,00	250,00		
	за рахунок амортизації (03)		250,00	250,00	250,00	250,00						250,00	250,00				250,00	250,00		
III.2.7.4.1.	Комплект обладнання БФП		1 168,00		107,00							107,00			1 097,00					
	за рахунок амортизації (03)		1 168,00		107,00							107,00			1 097,00					
III.2.7.5.1.	Блоки безперебійного живлення підвищеної продуктивності		1 080,00																	
	за рахунок амортизації (03)		1 080,00																	
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:</b>		<b>36 725,93</b>	<b>32 307,93</b>	<b>17 403,61</b>	<b>1,01</b>					<b>1,01</b>	<b>17 402,60</b>	<b>31 204,99</b>	<b>2 771,01</b>			<b>31 204,99</b>	<b>2 771,01</b>		
	Власні кошти		36 725,93	32 307,93	17 403,61	1,01						17 402,60	31 204,99	2 771,01			31 204,99	2 771,01		
	за рахунок амортизації (03)		36 725,93	32 307,93	17 403,61	1,01						17 402,60	31 204,99	2 771,01			31 204,99	2 771,01		
III.3.3.1.	Автомобіль на шасі 35-37 на шасі автомобіля (4x4)		12 001,00	12 001,00	2 350,00							2 350,00	12 001,00				12 001,00			
	за рахунок амортизації (03)		12 001,00	12 001,00	2 350,00							2 350,00	12 001,00				12 001,00			
III.3.8.1.	Сідельний тягач з паливоцистерною 20 м3 для перевезення трансформаторної оливи		3 643,00	3 643,00	1 666,65							1 666,65	3 643,00				3 643,00			
	за рахунок амортизації (03)		3 643,00	3 643,00	1 666,65							1 666,65	3 643,00				3 643,00			
III.3.8.2.	Вантажний автомобіль з краном маніпулятором в/п до 5т.		4 727,16	4 727,16	2 337,22							2 337,22	4 727,16				4 727,16			
	за рахунок амортизації (03)		4 727,16	4 727,16	2 337,22							2 337,22	4 727,16				4 727,16			
III.3.9.1.	Вантажопасажирський автомобіль/п до 5т. тентований на шасі (4x2)		2 367,86	1 102,94	958,00							958,00								
	за рахунок амортизації (03)		2 367,86	1 102,94	958,00							958,00								
III.3.13.1.	Колісний багатофункціональний екскаватор-навантажувач		2 069,25		1 855,57	0,57						0,57	1 855,00		1 855,57				1 855,57	
	за рахунок амортизації (03)		2 069,25		1 855,57	0,57						0,57	1 855,00		1 855,57				1 855,57	
III.3.13.2.	Куцоріз на базі бульдозера Caterpillar 586C з мульчером Caterpillar BR 624		10 833,83	10 833,83	7 320,73							7 320,73	10 833,83				10 833,83			
	за рахунок амортизації (03)		10 833,83	10 833,83	7 320,73							7 320,73	10 833,83				10 833,83			
III.3.14.1.	Півпричіп-опоровоз довжиною 26м.		1 083,83		915,44	0,44						0,44	915,00		915,44				915,44	
	за рахунок амортизації (03)		1 083,83		915,44	0,44						0,44	915,00		915,44				915,44	