

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2018 рік по Дніпровській ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		заплановано на 2018 рік	виконано	%	заплановано на 2018 рік	виконано	%	заплановано на 2018 рік	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	198 821,09	196 530,75	98,8%	184 903,49	246 189,22	133,1%	111 044,63	194 537,95	175,2%	-2 290,34
	власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід, дохід, отриманий від реалізації металобрухту)	92 334,99	88 032,07	95,3%	140 446,66	204 665,21	145,7%	111 044,63	175 675,64	158,2%	-4 302,92
	кредитні кошти	106 486,10	108 498,68	101,9%	44 456,83	39 407,14	88,6%		18 862,31		2 012,58
	інше (Грантові кошти)					2 116,87					
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	171 273,84	172 415,37	100,7%	166 956,27	228 128,02	136,6%	93 097,41	176 476,75	189,6%	1 141,53
	власні кошти	64 787,74	63 916,69	98,7%	122 499,44	186 604,01	152,3%	93 097,41	157 614,44	169,3%	-871,05
	кредитні кошти	106 486,10	108 498,68	101,9%	44 456,83	39 407,14	88,6%		18 862,31		2 012,58
	інше (Грантові кошти)					2 116,87					
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	158 559,37	160 275,32	101,1%	134 952,84	192 987,42	143,0%	88 897,51	140 624,70	158,2%	1 715,95
	власні кошти	52 073,27	51 776,64	99,4%	109 358,32	170 325,72	155,8%	88 897,51	140 624,70	158,2%	-296,63
	кредитні кошти	106 486,10	108 498,68	101,9%	25 594,52	20 544,83	80,3%				2 012,58
	інше (Грантові кошти)					2 116,87					
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	8 186,34	7 780,82	95,0%	27 277,51	29 721,88	109,0%	1 048,10	32 424,34	3093,6%	-405,52
	власні кошти	8 186,34	7 780,82	95,0%	8 415,20	10 859,57	129,0%	1 048,10	13 562,03	1294,0%	-405,52
	кредитні кошти				18 862,31	18 862,31			18 862,31		
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	3 151,72	3 162,12	100,3%	3 860,13	3 860,13	100,0%	3 151,80	3 151,80	100,0%	10,40
	власні кошти	3 151,72	3 162,12	100,3%	3 860,13	3 860,13	100,0%	3 151,80	3 151,80	100,0%	10,40
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	1 376,41	1 197,11	87,0%	865,79	1 558,59	180,0%		275,91		-179,30
	власні кошти	1 376,41	1 197,11	87,0%	865,79	1 558,59	180,0%		275,91		-179,30
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	27 547,25	24 115,38	87,5%	17 947,22	18 061,20	100,6%	17 947,22	18 061,20	100,6%	-3 431,87
	власні кошти	27 547,25	24 115,38	87,5%	17 947,22	18 061,20	100,6%	17 947,22	18 061,20	100,6%	-3 431,87
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	458,96	313,20	68,2%		25,20			25,20		-145,76
	власні кошти	458,96	313,20	68,2%		25,20			25,20		-145,76
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	17 497,89	14 212,65	81,2%	8 357,69	8 446,47	101,1%	8 357,69	8 446,47	101,1%	-3 285,24
	власні кошти	17 497,89	14 212,65	81,2%	8 357,69	8 446,47	101,1%	8 357,69	8 446,47	101,1%	-3 285,24
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	9 590,40	9 589,53	100,0%	9 589,53	9 589,53	100,0%	9 589,53	9 589,53	100,0%	-0,87
	власні кошти	9 590,40	9 589,53	100,0%	9 589,53	9 589,53	100,0%	9 589,53	9 589,53	100,0%	-0,87