

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2018 рік по Південній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									12 Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		3 заплановано на 2018 рік	4 виконано	5 %	6 заплановано на 2018 рік	7 виконано	8 %	9 заплановано на 2018 рік	10 виконано	11 %	
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	42 571,81	34 384,78	80,8%	31 245,68	34 781,81	111,3%	37 195,47	37 980,56	102,1%	-8 187,03
	власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід, дохід, отриманий від реалізації металобрухту)	42 571,81	34 384,78	80,8%	31 245,68	34 781,81	111,3%	37 195,47	37 980,56	102,1%	-8 187,03
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	15 255,22	11 391,92	74,7%	10 624,13	13 374,55	125,9%	13 893,08	13 892,46	100,0%	-3 863,30
	власні кошти	15 255,22	11 391,92	74,7%	10 624,13	13 374,55	125,9%	13 893,08	13 892,46	100,0%	-3 863,30
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	7 119,80	3 360,48	47,2%	5 125,05	7 755,93	151,3%	10 344,85	10 344,23	100,0%	-3 759,32
	власні кошти	7 119,80	3 360,48	47,2%	5 125,05	7 755,93	151,3%	10 344,85	10 344,23	100,0%	-3 759,32
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	920,00	926,25	100,7%		7,81					6,25
	власні кошти	920,00	926,25	100,7%		7,81					6,25
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	645,19	645,19	100,0%	1 921,49	1 921,49	100,0%	2 032,73	2 032,73	100,0%	
	власні кошти	645,19	645,19	100,0%	1 921,49	1 921,49	100,0%	2 032,73	2 032,73	100,0%	
П.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т. ч.:	1 474,50	1 474,50	100,0%	1 474,50	1 474,50	100,0%	1 515,50	1 515,50	100,0%	
	власні кошти	1 474,50	1 474,50	100,0%	1 474,50	1 474,50	100,0%	1 515,50	1 515,50	100,0%	
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	5 095,73	4 985,50	97,8%	2 103,09	2 214,82	105,3%				-110,23
	власні кошти	5 095,73	4 985,50	97,8%	2 103,09	2 214,82	105,3%				-110,23
Ш.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	27 316,59	22 992,86	84,2%	20 621,55	21 407,26	103,8%	23 302,39	24 088,10	103,4%	-4 323,73
	власні кошти	27 316,59	22 992,86	84,2%	20 621,55	21 407,26	103,8%	23 302,39	24 088,10	103,4%	-4 323,73
Ш.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	2 624,52	2 473,89	94,3%	2 473,89	2 473,89	100,0%	2 473,89	2 473,89	100,0%	-150,63
	власні кошти	2 624,52	2 473,89	94,3%	2 473,89	2 473,89	100,0%	2 473,89	2 473,89	100,0%	-150,63
Ш.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	10 267,39	6 038,23	58,8%	2 374,72	3 131,57	131,9%	2 374,72	3 131,57	131,9%	-4 229,16
	власні кошти	10 267,39	6 038,23	58,8%	2 374,72	3 131,57	131,9%	2 374,72	3 131,57	131,9%	-4 229,16
Ш.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	14 424,68	14 480,74	100,4%	15 772,94	15 801,80	100,2%	18 453,78	18 482,64	100,2%	56,06
	власні кошти	14 424,68	14 480,74	100,4%	15 772,94	15 801,80	100,2%	18 453,78	18 482,64	100,2%	56,06