

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2018 рік по Південно - Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		заплановано на 2018 рік	виконано	%	заплановано на 2018 рік	виконано	%	заплановано на 2018 рік	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	37 845,34	35 719,93	94,4%	22 003,72	25 050,40	113,8%	20 815,13	23 053,02	110,8%	-2 125,41
	власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід, дохід, отриманий від реалізації металобрухту)	33 894,11	31 768,70	93,7%	21 948,94	25 050,40	114,1%	20 815,13	23 053,02	110,8%	-2 125,41
	кредитні кошти	3 951,23	3 951,23	100,0%	54,78						
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	21 109,04	20 196,60	95,7%	17 620,61	18 429,40	104,6%	16 432,02	16 432,02	100,0%	-912,44
	власні кошти	17 157,81	16 245,37	94,7%	17 565,83	18 429,40	104,9%	16 432,02	16 432,02	100,0%	-912,44
	кредитні кошти	3 951,23	3 951,23	100,0%	54,78						
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	5 695,44	5 517,84	96,9%	831,21	876,89	105,5%				-177,60
	власні кошти	1 744,21	1 566,61	89,8%	776,43	876,89	112,9%				-177,60
	кредитні кошти	3 951,23	3 951,23	100,0%	54,78						
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:	3 171,42	2 777,70	87,6%	9 677,68	9 677,68	100,0%	9 868,96	9 868,96	100,0%	-393,72
	власні кошти	3 171,42	2 777,70	87,6%	9 677,68	9 677,68	100,0%	9 868,96	9 868,96	100,0%	-393,72
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	6 824,79	6 936,00	101,6%	2 736,00	2 736,00	100,0%	2 804,58	2 804,58	100,0%	111,21
	власні кошти	6 824,79	6 936,00	101,6%	2 736,00	2 736,00	100,0%	2 804,58	2 804,58	100,0%	111,21
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:	917,99	810,00	88,2%							-107,99
	власні кошти	917,99	810,00	88,2%							-107,99
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:	2 708,42	2 677,03	98,8%	3 638,97	3 638,97	100,0%	3 758,48	3 758,48	100,0%	-31,39
	власні кошти	2 708,42	2 677,03	98,8%	3 638,97	3 638,97	100,0%	3 758,48	3 758,48	100,0%	-31,39
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	1 790,98	1 478,03	82,5%	736,75	1 499,86	203,6%				-312,95
	власні кошти	1 790,98	1 478,03	82,5%	736,75	1 499,86	203,6%				-312,95
Ш.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	16 736,30	15 523,33	92,8%	4 383,11	6 621,00	151,1%	4 383,11	6 621,00	151,1%	-1 212,97
	власні кошти	16 736,30	15 523,33	92,8%	4 383,11	6 621,00	151,1%	4 383,11	6 621,00	151,1%	-1 212,97
Ш.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	851,26	679,08	79,8%	679,08	679,08	100,0%	679,08	679,08	100,0%	-172,18
	власні кошти	851,26	679,08	79,8%	679,08	679,08	100,0%	679,08	679,08	100,0%	-172,18
Ш.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	6 560,50	5 521,74	84,2%	3 704,03	3 911,65	105,6%	3 704,03	3 911,65	105,6%	-1 038,76
	власні кошти	6 560,50	5 521,74	84,2%	3 704,03	3 911,65	105,6%	3 704,03	3 911,65	105,6%	-1 038,76
Ш.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	9 324,54	9 322,51	100,0%		2 030,27			2 030,27		-2,03
	власні кошти	9 324,54	9 322,51	100,0%		2 030,27			2 030,27		-2,03