

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2018 рік по Північній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									12 Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		3 заплановано на 2018 рік	4 виконано	5 %	6 заплановано на 2018 рік	7 виконано	8 %	9 заплановано на 2018 рік	10 виконано	11 %	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	363 876,89	350 774,05	96,4%	132 874,25	157 752,41	118,7%	90 896,01	98 633,75	108,5%	-13 102,84
	власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід, дохід, отриманий від реалізації металобрухту)	117 785,71	105 489,74	89,6%	107 068,00	131 128,14	122,5%	90 896,01	98 633,75	108,5%	-12 295,97
	кредитні кошти	246 091,18	245 284,31	99,7%	25 806,25	26 624,27	103,2%				-806,87
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	316 238,76	308 850,72	97,7%	107 202,93	124 358,35	116,0%	65 224,69	65 239,69	100,0%	-7 388,04
	власні кошти	70 147,58	63 566,41	90,6%	81 396,68	97 734,08	120,1%	65 224,69	65 239,69	100,0%	-6 581,17
	кредитні кошти	246 091,18	245 284,31	99,7%	25 806,25	26 624,27	103,2%				-806,87
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	308 836,25	301 706,49	97,7%	98 990,54	115 110,49	116,3%	56 916,06	56 916,06	100,0%	-7 129,76
	власні кошти	62 745,07	56 422,18	89,9%	73 184,29	88 486,22	120,9%	56 916,06	56 916,06	100,0%	-6 322,89
	кредитні кошти	246 091,18	245 284,31	99,7%	25 806,25	26 624,27	103,2%				-806,87
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	3 334,41	3 334,02	100,0%	2 349,61	2 871,22	122,2%	2 484,79	2 499,79	100,6%	-0,39
	власні кошти	3 334,41	3 334,02	100,0%	2 349,61	2 871,22	122,2%	2 484,79	2 499,79	100,6%	-0,39
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	691,72	672,70	97,3%		672,70					-19,02
	власні кошти	691,72	672,70	97,3%		672,70					-19,02
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:	1 957,34	1 957,34	100,0%	5 541,81	5 541,81	100,0%	5 823,84	5 823,84	100,0%	
	власні кошти	1 957,34	1 957,34	100,0%	5 541,81	5 541,81	100,0%	5 823,84	5 823,84	100,0%	
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	1 419,04	1 180,17	83,2%	320,97	162,13	50,5%				-238,87
	власні кошти	1 419,04	1 180,17	83,2%	320,97	162,13	50,5%				-238,87
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	47 638,13	41 923,33	88,0%	25 671,32	33 394,06	130,1%	25 671,32	33 394,06	130,1%	-5 714,80
	власні кошти	47 638,13	41 923,33	88,0%	25 671,32	33 394,06	130,1%	25 671,32	33 394,06	130,1%	-5 714,80
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	9 168,82	5 699,40	62,2%		5 699,40			5 699,40		-3 469,42
	власні кошти	9 168,82	5 699,40	62,2%		5 699,40			5 699,40		-3 469,42
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	24 584,67	22 353,31	90,9%	14 704,18	16 730,07	113,8%	14 704,18	16 730,07	113,8%	-2 231,36
	власні кошти	24 584,67	22 353,31	90,9%	14 704,18	16 730,07	113,8%	14 704,18	16 730,07	113,8%	-2 231,36
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	13 884,64	13 870,62	99,9%	10 967,14	10 964,59	100,0%	10 967,14	10 964,59	100,0%	-14,02
	власні кошти	13 884,64	13 870,62	99,9%	10 967,14	10 964,59	100,0%	10 967,14	10 964,59	100,0%	-14,02