



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незвершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незвершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					у т.ч.:								використано на централізовані поставшки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2018 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШИМР тощо)		усього	у т.ч.: аванси										ПВР
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
(П.1.3.3.6.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни автотрансформатора АТ-3 типу АТДЦТН-200000/330/110 кВ на сучасний, вул. Підстанційна, 1, с. Щербані, Полтавського району, Полтавської області	433,00	5 659,53	4 093,09									4 093,09	46 238,80	50 149,90	50 582,90						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		5 659,53	4 093,09									4 093,09	46 238,80	50 149,90							
	за рахунок амортизації (03)		3 758,77	3 758,77									3 758,77									
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		1 900,76	334,32									334,32									
(П.1.5.4.1.)	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв. №30008) шляхом заміни ПВ-330 кВ ЗВ на елегазовий та заміною ТС (Ктр=2000/1) для вимикача 330 кВ ЗВ на елегазовий, вул. Соснова, 2, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області	149,00	1 473,34	1 338,44									1 338,44	7,47	5 138,92	5 287,92						
	за рахунок амортизації (03)		1 473,34	1 338,44									1 338,44									
(П.1.5.7.1.)	Технічне переоснащення ВРП -110 кВ ПС 330 кВ "Лозова" (інв. №5409) с. Новонадеждине Близноківського району Харківської області	1 441,00	7 493,57	7 868,25									7 868,25		379,99	1 820,99	19 310,86					
	за рахунок амортизації (03)		7 493,57	7 868,25									7 868,25									
(П.1.5.9.1.)	Технічне переоснащення КРПЗ-6 кВ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. № 689/1) шляхом встановлення комірків з вакуумними вимикачами та регульовального трансформатора, вул. Підстанційна,1, с.Щербані, Полтавського району, Полтавської обл.	403,00	4 511,91	4 511,91	4 511,91	145,30		4 360,13		6,48				145,30	151,78	554,78	23 964,82					
	за рахунок амортизації (03)		4 511,91	4 511,91	4 511,91	145,30		4 360,13		6,48												
(П.1.8.1.1.)	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни смісних трансформаторів напруги НДЕ-750 ТН-1 та ТН-2 на трансформатори напруги ТЕИМФ 765, с.Заруддя, Роменьського району Сумської обл.	483,69	1 850,48	1 595,88									1 595,88	6 794,03	6 794,34			акт №2 від 29.12.2018	7 278,03	7 278,03		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		1 850,48	1 595,88									1 595,88	2 690,46	2 690,77				7 278,03	7 278,03		
	за рахунок амортизації (03)		1 850,48	1 595,88									1 595,88									
	за рахунок кредитних коштів (02)	483,69												4 103,57	4 103,57							
(П.1.8.3.1.)	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв. №30008) шляхом заміни масляного трансформатора напруги ЗФИ на елегазовий, вул. Соснова, 2, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області.	43,17	943,54	940,62	8,37					8,37			932,25	2 380,52	2 380,52			акт №2 від 28.09.2018	2 423,69	2 423,69		
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		943,54	940,62	8,37					8,37			932,25									
(П.1.10.1.1.)	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв.№556) шляхом заміни існуючих роз'єднувачів та шинних опор 750 кВ на нові, с.Заруддя, Роменьського району Сумської обл"	2 728,00	931,46	978,03	123,57	117,09				6,48			854,46	11 103,15	13 429,79	16 157,79	18 512,42					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		931,46	978,03	123,57	117,09				6,48			854,46	978,03	2 486,65	2 486,65						
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		931,46	978,03	123,57	117,09				6,48			854,46									
	за рахунок кредитних коштів (02)	2 728,00												10 125,12	10 943,14	13 671,14	18 512,42					
П.1.18.1.	Технічне переоснащення ПС 330кВ "Центральна". Заміна підзарядного агрегату типу ВАЗП 380/220 УХЛ II (обладнання ВП ПС, інв №8896). Донецька обл., Ясиніватський р-н, с.Пантелеймонівка, вул.Степова, 33	45,33	782,73	784,39									784,39	784,39	784,39			акт №3 від 29.12.2018	829,72	829,72		
	за рахунок амортизації (03)		782,73	784,39									784,39									
П.1.18.2.	Технічне переоснащення ПС 750кВ "Донбаська". Заміна акумуляторної батареї №1 із заміною ВАЗП та зарядних пристроїв для кінцевих елементів (обладнання ВП ПС, інв. № 8252). Донецька область, Артемівський район, с. Весела долина, буд. 9)	42,05	1 997,63	1 936,93									1 936,93	1 936,92	1 936,93			акт №1 від 29.12.2018	1 978,98	1 978,98		
	за рахунок амортизації (03)		1 997,63	1 936,93									1 936,93									
П.1.24.1	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330/110 кВ "Суми"- 5 черга.	8 598,73	2 138,40	2 119,51									2 119,51	4 127,56	5 102,18	13 700,91						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	4 838,73												863,00	1 837,62	6 676,35						
	за рахунок кредитних коштів (02)	3 760,00	2 138,40	2 119,51									2 119,51	3 264,56	3 264,56	7 024,56						
П.1.24.2	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330/110 кВ "Кременчук"- 6 черга	18 196,49	258 484,67	257 696,69									257 696,69	9 876,17	11 627,44	29 823,93	312 468,20					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	10 084,26	14 531,89	14 531,89									14 531,89	1 563,17	3 314,44	29 823,93						
	за рахунок амортизації (03)		14 531,89	14 531,89									14 531,89									
	за рахунок кредитних коштів (02)	8 112,23	243 952,78	243 164,80									243 164,80	8 313,00	8 313,00		312 468,20					





№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2018 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)							
						усього	у т.ч.: аванси	усього						у т.ч.: аванси				усього	у т.ч.: аванси		ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.1.3.5.1.	Перевірочний пристрій "Ретом 21" або аналог. за рахунок амортизації (03)		2 973,52	1 064,00									1 064,00		1 064,00			ОЗ-1 від 28.12.18.		1 064,00	
III.1.3.6.1.	Перевірочний пристрій "Ретометр М2" або аналог за рахунок амортизації (03)		581,20	414,00									414,00		414,00			ОЗ-1 від 28.12.18.		414,00	
III.1.3.9.1.	Перевірочний пристрій "РЗА-тестер" або аналог за рахунок амортизації (03)		732,24	1 015,00									1 015,00		1 015,00			ОЗ-1 від 28.12.18.		1 015,00	
III.1.3.12.1.	Перевірочний пристрій "Ретом 6000" або аналог за рахунок амортизації (03)		629,89	504,00									504,00		504,00			ОЗ-1 від 28.12.18.		504,00	
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього у т.ч.:</b> Власні кошти, всього, у т.ч.: за рахунок амортизації (03) дохід отриманий від реалізації металобрухту		<b>24 584,67</b> 24 584,67 24 558,46 26,21	<b>22 353,31</b> 22 353,31 22 327,10 26,21	<b>2 789,87</b> 2 789,87 2 789,87			<b>2 788,92</b> 2 788,92	<b>188,39</b> 188,39	<b>0,95</b> 0,95			<b>19 563,44</b> 19 563,44 19 537,23	<b>14 704,18</b> 14 704,18	<b>16 730,07</b> 16 730,07				<b>14 704,18</b> 14 704,18	<b>16 730,07</b> 16 730,07	
III.2.1.12.1.	Пірометр інфрачервоний Optrix модель LaserSight. за рахунок амортизації (03)		16,38	3,28	3,28			3,28	3,28												
III.2.1.13.1.	Штовхач гідравлічний типу ETMA TG-20/500 Y1 з рукавом високого тиску за рахунок амортизації (03)		71,69	71,69	71,69			71,69	35,85					71,69	71,69			ОЗ-1 від 02.08.18.	71,69	71,69	
III.2.1.13.2.	Лебідка вангажна ЛМ-8 за рахунок амортизації (03)		230,01	113,86									113,86								
III.2.1.20.1.	Травкосарка Husqvarna 345FR за рахунок амортизації (03)		45,30	45,30	45,30			45,30	9,06					45,30	45,30			ОЗ-1 від 26.12.18.	45,30	45,30	
III.2.1.20.2.	Мотокоса Husqvarna 135R за рахунок амортизації (03)		124,70	124,70	124,70			124,70	24,94					124,70	124,70			ОЗ-1 від 26.12.18.	124,70	124,70	
III.2.1.20.3.	Косарка KPH 2.1 за рахунок амортизації (03)		80,00	75,00	75,00			75,00													
III.2.1.20.4.	Косарка КСР-1,5 за рахунок амортизації (03)		87,60	96,50	96,50			96,50													
III.2.1.21.1.	Підйомник Dino 230T за рахунок амортизації (03)		2 145,06	1 870,00									1 870,00		1 870,00			ОЗ-1 від 27.12.18		1 870,00	
III.2.2.1.	Кушорізі Husqvarna 555FX у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог. за рахунок амортизації (03)		586,74	591,23									591,23	591,23	591,23			ОЗ-1 від 17.09.18	591,23	591,23	
III.2.2.2.	Бензопила Husqvarna 450 II у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог. за рахунок амортизації (03)		76,70	76,70									76,70	76,70	76,70			ОЗ-1 від 17.09.18	76,70	76,70	
III.2.2.3.	Бензопила Husqvarna 372 у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог. за рахунок амортизації (03)		225,48	231,29									231,29	231,29	231,29			ОЗ-1 від 17.09.2018	231,29	231,29	
III.2.2.4.	Бензопила STIHL MS 260, або аналог. за рахунок амортизації (03)		63,96	76,70									76,70	76,70	76,70			ОЗ-1 від 17.09.2018	76,70	76,70	
III.2.2.5.	Зварювальний інвертор Патон ВДИ-250Р , або аналог. за рахунок амортизації (03)		19,98	19,98	19,98			19,98	6,00					19,98	19,98			ОЗ-1 від 17.09.18	19,98	19,98	
III.2.2.6.	Ваги електронні кранові ВК ЗЕВС III-10000-РПУ, або аналог. за рахунок амортизації (03)		18,33	18,33	18,33			18,33						18,33	18,33			ОЗ-1 від 27.12.2018	18,33	18,33	
III.2.2.7.	Ваги електронні кранові ВК ЗЕВС III-3000-РПУ, або аналог. за рахунок амортизації (03)		33,34	33,33	33,33			33,33						33,34	33,33			ОЗ-1 від 27.12.2018	33,34	33,33	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незаврешених робіт на початок 2018 року	Затверджені обсяги фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незаврешене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата актів приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2018 рік	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.2.2.8.	Комплект прес гідравлічний ПН-50 з ручною насосною станцією НРГ 70.15, з рукавом високого тиску РВД L=2м з БРСП та матрицями (С-20; С-21; С-22; С-23; С-24; С-26; С-29; С-31,5), (А-44; А-46; А-50; А-56), (МШ-2А-14,3; МШ-2А-16,5; МШ-22,5; МШ- 26; МШ-31,2), або аналог.		188,95	188,95	188,95			188,95	37,79					188,95	188,95			ОЗ-1 від 17.09.2018	188,95	188,95	
	за рахунок амортизації (03)		188,95	188,95	188,95			188,95	37,79												
(III.2.2.8.)	Мотопомпа HONDA WX10 K1 ET, або аналог		4,57	4,57										4,57							
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		4,57	4,57										4,57							
III.2.2.9.	Фотокамера Canon PowerShot SX710 HS з картою пам'яті 16GB та сумкою, або аналог.		180,97	175,42	175,42			175,42						175,42	175,42			ОЗ-1 від 27.12.2018	175,42	175,42	
	за рахунок амортизації (03)		180,97	175,42	175,42			175,42													
III.2.2.10.	Трактор ХТЗ-150К-09-25-15, з подвійно валовою установкою ECF/DT-220Max 200HP, або аналог.		4 822,80	4 821,75	0,95					0,95				4 820,80	4 821,75	4 821,75		ОЗ-1 від 27.12.2018	4 821,75	4 821,75	
	за рахунок амортизації (03)		4 822,80	4 821,75	0,95					0,95				4 820,80							
III.2.3.3.1.	Мультиметр APPA-109N USB або аналог		70,56																		
	за рахунок амортизації (03)		70,56																		
III.2.4.1.	Джерело живлення Masteram MR5020E		54,36	55,10	55,10			55,10	11,02						55,10			ОЗ-1 від 29.12.18.		55,10	
	за рахунок амортизації (03)		54,36	55,10	55,10			55,10	11,02												
III.2.4.2.	Прилад вимірювальний універсальний ПИТ-801		23,28	23,28	23,28			23,28	4,66					23,28	23,28			ОЗ-1 від 10.07.18.	23,28	23,28	
	за рахунок амортизації (03)		23,28	23,28	23,28			23,28	4,66												
III.2.4.3.	Паяльна станція AOYUE 2702 A+		25,59	25,60	25,60			25,60	12,80					25,60	25,60			ОЗ-1 від 24.04.18.	25,60	25,60	
	за рахунок амортизації (03)		25,59	25,60	25,60			25,60	12,80												
III.2.4.5.	Мультиметр APPA 506		61,14																		
	за рахунок амортизації (03)		61,14																		
III.2.4.6.	Осцилограф Hantek DSO1202B		107,84	100,80										100,80	100,80			ОЗ-1 від 28.12.18.		100,80	
	за рахунок амортизації (03)		107,84	100,80										100,80							
III.2.4.7.	Модем/маршрутизатор DYNAMIX UM-S4FB/4w		26,08	26,08										26,08	26,08			ОЗ-1 від 28.09.18.	26,08	26,08	
	за рахунок амортизації (03)		26,08	26,08										26,08							
III.2.4.8.	Настільний модем Schmid Telecom SZ 847 V445		32,71	32,71										32,71	32,71			ОЗ-1 від 28.09.18.	32,71	32,71	
	за рахунок амортизації (03)		32,71	32,71										32,71							
III.2.4.9.	Зварювальний апарат оптичного волокна Fujikura 80S"Kit-A" Plus (комплект)		149,50	149,50	149,50			149,50	29,90					149,50	149,50			ОЗ-1 від 20.08.18.	149,50	149,50	
	за рахунок амортизації (03)		149,50	149,50	149,50			149,50	29,90												
III.2.4.10.	Набір інструментів для монтажу ВОК НИМ-25		10,04	10,04	10,04			10,04	2,01												
	за рахунок амортизації (03)		10,04	10,04	10,04			10,04	2,01												
III.2.4.11.	Мікроскоп Greenlee 300 MP		55,42	55,42	55,42			55,42	11,08					55,42	55,42			ОЗ-1 від 28.09.18.	55,42	55,42	
	за рахунок амортизації (03)		55,42	55,42	55,42			55,42	11,08												
III.2.4.12.	Оптичний мультиплексор FiberMX PDH GEth 16E1+Ethernet		69,48	69,48										69,48	69,48			ОЗ-1 від 28.09.18.	69,48	69,48	
	за рахунок амортизації (03)		69,48	69,48										69,48							
III.2.4.13.	Конвертор 4E1-Ethernet		58,96	58,96										58,96	58,96			ОЗ-1 від 28.09.18.	58,96	58,96	
	за рахунок амортизації (03)		58,96	58,96										58,96							
III.2.4.14.	Дегідратор кабельний ДК6Д-150		35,62	53,01										53,01	53,01			ОЗ-1 від 30.11.18.	53,01	53,01	
	за рахунок амортизації (03)		35,62	53,01										53,01							
(III.2.4.25.)	Компресорна установка ДК6Д-300		32,17	32,17										32,17	64,35	64,35		ОЗ-1 від 24.01.18.	64,35	64,35	
	за рахунок амортизації (03)		13,65	13,65										13,65							
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		18,52	18,52										18,52							
(III.2.4.27.)	Мотопомпа HYUNDAI HYH 50		3,67	3,67										3,67	7,35	7,35		ОЗ-1 від 24.01.18.	7,35	7,35	
	за рахунок амортизації (03)		0,55	0,55										0,55							
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		3,12	3,12										3,12							

