

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2018 рік по Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		заплановано на 2018 рік	виконано	%	заплановано на 2018 рік	виконано	%	заплановано на 2018 рік	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	272 818,78	197 074,75	72,2%	476 281,19	539 805,65	113,3%	124 455,53	192 733,17	154,9%	-75 744,03
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід, дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, дохід, отриманий від реалізації металобрухту)	268 865,14	193 121,11	71,8%	425 563,81	487 605,71	114,6%	99 364,24	167 641,88	168,7%	-75 744,03
	кредитні кошти	3 953,64	3 953,64	100,0%	50 717,38	52 199,94	102,9%	25 091,29	25 091,29	100,0%	
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	225 591,00	152 018,49	67,4%	455 116,16	516 981,38	113,6%	103 290,50	169 909,30	164,5%	-73 572,51
	власні кошти	221 637,36	148 064,85	66,8%	404 398,78	464 781,44	114,9%	78 199,21	144 818,01	185,2%	-73 572,51
	кредитні кошти	3 953,64	3 953,64	100,0%	50 717,38	52 199,94	102,9%	25 091,29	25 091,29	100,0%	
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	186 244,06	112 865,67	60,6%	403 081,30	445 371,79	110,5%	96 533,22	145 215,21	150,4%	-73 378,39
	власні кошти	182 290,42	108 912,03	59,7%	377 990,01	420 280,50	111,2%	71 441,93	120 123,92	168,1%	-73 378,39
	кредитні кошти	3 953,64	3 953,64	100,0%	25 091,29	25 091,29	100,0%	25 091,29	25 091,29	100,0%	
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	16 239,37	16 887,89	104,0%	47 794,92	49 671,48	103,9%	3 272,22	3 283,12	100,3%	648,52
	власні кошти	16 239,37	16 887,89	104,0%	22 168,83	22 562,83	101,8%	3 272,22	3 283,12	100,3%	648,52
	кредитні кошти				25 626,09	27 108,65	105,8%				
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	18 306,90	18 175,21	99,3%	2 443,94	18 176,49	743,7%	2 689,94	18 551,43	689,7%	-131,69
	власні кошти	18 306,90	18 175,21	99,3%	2 443,94	18 176,49	743,7%	2 689,94	18 551,43	689,7%	-131,69
II.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т. ч.:	811,83	806,73	99,4%	733,33	1 168,23	159,3%	795,12	1 268,57	159,5%	-5,10
	власні кошти	811,83	806,73	99,4%	733,33	1 168,23	159,3%	795,12	1 268,57	159,5%	-5,10
II.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:	1 597,39	1 486,88	93,1%	559,51	1 486,88	265,7%		1 590,97		-110,51
	власні кошти	1 597,39	1 486,88	93,1%	559,51	1 486,88	265,7%		1 590,97		-110,51
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:	581,67	115,00	19,8%							-466,67
	власні кошти	581,67	115,00	19,8%							-466,67
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	1 809,78	1 681,11	92,9%	503,16	1 106,51	219,9%				-128,67
	власні кошти	1 809,78	1 681,11	92,9%	503,16	1 106,51	219,9%				-128,67
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	47 227,78	45 056,26	95,4%	21 165,03	22 824,27	107,8%	21 165,03	22 823,87	107,8%	-2 171,52
	власні кошти	47 227,78	45 056,26	95,4%	21 165,03	22 824,27	107,8%	21 165,03	22 823,87	107,8%	-2 171,52
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	13 621,85	11 455,64	84,1%	8 467,06	10 125,86	119,6%	8 467,06	10 125,86	119,6%	-2 166,21
	власні кошти	13 621,85	11 455,64	84,1%	8 467,06	10 125,86	119,6%	8 467,06	10 125,86	119,6%	-2 166,21
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	33 605,93	33 600,62	100,0%	12 697,97	12 698,41	100,0%	12 697,97	12 698,01	100,0%	-5,31
	власні кошти	33 605,93	33 600,62	100,0%	12 697,97	12 698,41	100,0%	12 697,97	12 698,01	100,0%	-5,31