



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість несавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка	
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані постачання, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2018 рік	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						БМР		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	дохід отриманий від розподілу пропускнуої спроможності міждержавних електричних мереж		65 345,00																		
(П.1.3.3.1.)	"Реконструкція ПС 330кВ "Львів-південна" з заміною автотрансформатора АТ-5 на новий потужністю 125МВА, с.Жирівка, Пустомитівський р-н, Львівська обл."	732,28	6 697,71	6 483,29	4,13					4,13			6 479,16	41 710,39	41 827,46				42 442,67	42 559,74	
	за рахунок амортизації (03)		6 697,71	6 483,29	4,13					4,13			6 479,16								
(П.1.3.3.2.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Рівне" шляхом заміни автотрансформатора АТ-3 типу АТДЦПН-125000/330/110/35 кВ на сучасний, вул.Млинівська 19, м.Рівне	5 209,41	2 863,39	2 837,08	684,11	679,98				4,13			2 152,97	40 309,05	41 050,14						46 259,55
	за рахунок амортизації (03)		2 863,39	2 837,08	684,11	679,98				4,13			2 152,97								
(П.1.3.3.3.)	"Реконструкція ПС 330 кВ "Рівне" з заміною автотрансформатора АТ-1 на новий потужністю 200МВА, вул.Млинівська 19, м.Рівне"	48 333,99	3 402,83	3 089,54									3 089,54	1 481,06	2 048,99	50 382,98	2 045,60				
	за рахунок амортизації (03)		3 402,83	3 089,54									3 089,54								
(П.1.3.3.4.)	ПС 330кВ "Рівне", технічне переоснащення із заміною АТ-2 200МВА, м. Рівне, вул.Млинівська,19, інв. №новий	290,00	702,81	702,81	66,34			66,34					636,47			290,00	46 679,80				
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		702,81	702,81	66,34			66,34					636,47								
(П.1.5.5.1.)	Технічне переоснащення ПС 220кВ "Львів-2". Заміна відділовачів 220кВ (ВД) та короткозамикачів 220кВ (КЗ) на вимикачі 220кВ приєднання АТ-1 і приєднання АТ-2, м.Львів, вул. Кукурудзяна,7, інв. №110432	521,06	739,79	756,53									756,53	7 146,49	7 165,19	7 686,25	12 741,93				
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		739,79	739,79									739,79								
	за рахунок амортизації (03)			16,74									16,74								
(П.1.7.3.1.)	"Технічне переоснащення ПС 330кВ "Івано-Франківськ". Заміна ТС 330кВ ТФКН 330 приєднання В-2 ПЛ "Чернівці" ф.А,В,С. м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 53в" Коригування	34,91	497,49	485,36									485,36	1 366,06	1 366,06				1 400,97	1 400,97	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		497,49	485,36									485,36								
(П.1.7.3.2.)	"Технічне переоснащення ПС 330кВ "Ковель". Заміна ТС-330кВ ТФУМ-330 приєднання В-1 ПЛ "Нововолинськ" ф.А,В,С. Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 19". Коригування.	176,74	442,17	442,17	253,54	253,54							188,63	1 196,78	1 196,78				1 373,52	1 373,52	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		442,17	442,17	253,54	253,54							188,63								
(П.1.7.3.3.)	"Технічне переоснащення ПС 330кВ "Нововолинськ". Заміна ТС 330кВ ТФУМ-330 приєднання ПЛ "Ковель" ф.А,В,С. Волинська область, Іваничівський район, с. Будятичі, вул. Жовтнева, 94" Коригування.	35,18	491,71	466,13									466,13	1 341,88	1 341,88				1 377,06	1 377,06	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		491,71	466,13									466,13								
(П.1.7.4.1.)	Технічне переоснащення ПС 220кВ "Луцьк південна", заміна ТС 220кВ ТФНД-220 приєднання АТ-1 ф.А,В,С (інв. №110195). Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова,28	77,21	97,91	97,91									97,91	910,88	910,88				988,09	988,09	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		97,91	97,91									97,91								
(П.1.8.3.1.)	"Технічне переоснащення ПС 330кВ "Ковель". Заміна ТН 330кВ НКФ-330 приєднання ПЛ Нововолинськ ф.А,В,С. Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська,19". Коригування	273,11	580,98	580,98	155,30	155,30							425,68	1 020,74	1 020,74				1 293,85	1 293,85	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		580,98	580,98	155,30	155,30							425,68								
П.1.10.1.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приєднанні ПЛ 750кВ "ХАЕС" на нове, Львівська область, Жидачівський район, с. Жирова. Коригування	2 643,75	9 225,39	8 938,79									8 938,79	42 376,37	42 376,37				45 020,12	45 020,12	
	Власні кошти													17 285,08	17 285,08				19 928,83	19 928,83	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		9 225,39	8 938,79									8 938,79								
	за рахунок кредитних коштів (02)													25 091,29	25 091,29				25 091,29	25 091,29	







№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість несавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2018 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						БМР		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
П.9.5.3.	Технічне переоснащення із заміною обладнання АСОЕ ПС 220кВ "Воловець", Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт. Воловець, вул. Залізнична, 2а, інв. №160975		40,00	40,00									40,00	40,00	40,00	40,00						
	за рахунок амортизації (03)		40,00	40,00									40,00									
П.9.5.4.	Технічне переоснащення із заміною обладнання АСОЕ ПС 400кВ "Мукачеве", Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Гагаріна, 91, інв. №160984		40,63	40,63									40,63	40,63	40,63	40,63						
	за рахунок амортизації (03)		40,63	40,63									40,63									
(П.9.9.1.)	Роботи з розробки ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС 220 кВ "Калуш", 77330, Івано-Франківська обл, Калуський р-н, с. Мостище, вул. Лісова,1, інв. №новий	3,64	3,75	3,75									3,75	3,75	3,75	7,39						
	дохід отриманий від реалізації металобрухту	3,64	3,75	3,75									3,75									
(П.9.9.2.)	Роботи з розробки ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС 220 кВ "Стрий", 82462, Львівська обл., Стрийський р-н, с.Слобідка, вул. Зелена 2а, інв. №новий	3,64	3,75	3,75									3,75	3,75	3,75	7,39						
	дохід отриманий від реалізації металобрухту	3,64	3,75	3,75									3,75									
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>47 227,78</b>	<b>45 056,26</b>	<b>625,69</b>				<b>619,73</b>	<b>57,52</b>	<b>5,96</b>		<b>44 430,57</b>	<b>21 165,03</b>	<b>22 824,27</b>				<b>21 165,03</b>	<b>22 823,87</b>		
	Власні кошти		47 227,78	45 056,26	625,69				619,73	57,52	5,96		44 430,57	21 165,03	22 824,27				21 165,03	22 823,87		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		47 114,98	44 943,46	625,69				619,73	57,52	5,96		44 317,77									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	дохід отриманий від розподілу пропускнуої спроможності міждержавних електричних																					
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		112,80	112,80									112,80									
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>13 621,85</b>	<b>11 455,64</b>	<b>619,73</b>				<b>619,73</b>	<b>57,52</b>			<b>10 835,91</b>	<b>8 467,06</b>	<b>10 125,86</b>				<b>8 467,06</b>	<b>10 125,86</b>		
	Власні кошти		13 621,85	11 455,64	619,73				619,73	57,52			10 835,91	8 467,06	10 125,86				8 467,06	10 125,86		
	за рахунок амортизації (03)		13 509,05	11 342,84	619,73				619,73	57,52			10 723,11									
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		112,80	112,80									112,80									
III.2.1.19.1.	Миюча установка		71,55	71,55	71,55				71,55					71,55	71,55					71,55	71,55	
	за рахунок амортизації (03)		71,55	71,55	71,55				71,55													
III.2.1.20.1.	Кушоріз		165,60	165,60									165,60	165,60	165,60					165,60	165,60	
	за рахунок амортизації (03)		165,60	165,60									165,60									
III.2.1.20.2.	Мотоблок		119,60	119,60									119,60	119,60	119,60					119,60	119,60	
	за рахунок амортизації (03)		119,60	119,60									119,60									
III.2.1.21.1.	Підзарядний пристрій для АБ		135,50	135,50									135,50	135,50	136,22					135,50	136,22	
	за рахунок амортизації (03)		135,50	135,50									135,50									
III.2.1.21.2.	Підзарядний пристрій кінцевих елементів АБ		14,45	14,45									14,45	14,45	15,17					14,45	15,17	
	за рахунок амортизації (03)		14,45	14,45									14,45									
III.2.1.21.3.	Пересувний пристрій для промивки охолоджувачів компресорів типу ЗВШ 1.6-3/46 спеціальним миючим розчином ППС-1 з тарою		33,53	33,53									33,53		33,53						33,53	
	за рахунок амортизації (03)		33,53	33,53									33,53									
III.2.1.21.4.	Візок для перевезення обладнання ВПО-0,1		12,43	12,43									12,43	12,43	12,43					12,43	12,43	
	за рахунок амортизації (03)		12,43	12,43									12,43									
III.2.1.21.5.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарою		97,85	97,85									97,85		97,85						97,85	
	за рахунок амортизації (03)		97,85	97,85									97,85									
III.2.1.21.6.	Однофазний регулятор напруги РНО-80		49,81	49,81									49,81	49,81	49,81					49,81	49,81	
	за рахунок амортизації (03)		49,81	49,81									49,81									
III.2.2.2.	Бензопила		119,08	119,08									119,08	119,08	119,08					119,08	119,08	



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість не завершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка	
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2018 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						БМР		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
					аванси	ПВР															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.3.9.1.	Вантажопасажирський автомобіль/п до 5т. тентований на шасі (4x2) за рахунок амортизації (03)		1 917,20	1 917,13	1,13					1,13			1 916,00	1 917,13	1 917,13				1 917,13	1 917,13	
III.3.13.1.	Колісний багатфункціональний екскаватор-навантажувач за рахунок амортизації (03)		1 855,57	1 855,57	0,57					0,57			1 855,00	1 855,57	1 855,57				1 855,57	1 855,57	
III.3.13.2.	Куноріз на базі бульдозера Caterpillar 586С з мульчером Caterpillar BR 624, або аналог за рахунок амортизації (03)		9 151,42	9 151,49	0,57					0,57			9 150,92		0,40						
III.3.14.1.	Півпричіп-опороз довшиною 26м. за рахунок амортизації (03)		915,50	915,44	0,44					0,44			915,00	915,44	915,44				915,44	915,44	