

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми по виробничих відділах апарату управління ДП "НЕК "Укренерго" за I квартал 2019 року

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшений робіт на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2019 року	Використано коштів										Освоєно капіталовкладень		незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка			
					Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:													використано на централізовані і поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на I квартал 2019 року (наростаючим підсумком)		факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на I квартал 2019 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше														
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:		аванси	ПВР										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	80 854,99	332 069,92	55 765,86											3 857,75	76 412,04	157 267,03			158,00					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	60 588,96	78 401,42	4 727,35											3 857,75	7 730,74	68 319,70			158,00					
	за рахунок амортизації (03)		78 401,42	4 727,35																					
	Кредитні кошти	20 266,03	253 668,50	51 038,51												68 681,30	88 947,33								
II.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	43 193,56	37 690,84	4 166,75											3 699,75	6 118,17	49 311,73								
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	43 193,56	37 690,84	4 166,75											3 699,75	6 118,17	49 311,73								
	за рахунок амортизації (03)		37 690,84	4 166,75																					
	Кредитні кошти																								
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	20 996,67	26 992,00	2 000,00											1 533,00	6 118,17	27 114,84								
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	20 996,67	26 992,00	2 000,00											1 533,00	6 118,17	27 114,84								
	за рахунок амортизації (03)		26 992,00	2 000,00																					
II.3.10.1.	Технічне переоснащення комплексу протиаварійної автоматики зв'язків Південної частини ОЕС України (2-й етап)	20 632,23	20 860,00	2 000,00												6 118,17	26 750,40								
	за рахунок амортизації (03)		20 860,00	2 000,00																					
II.3.10.2	Технічне переоснащення комплексу протиаварійної автоматики Дністровської ГЕС та Дністровської ГАЕС	364,44	6 132,00												1 533,00		364,44								
	за рахунок амортизації (03)		6 132,00																						
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	554,13	3 052,86														554,13								
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	554,13	3 052,86														554,13								
	за рахунок амортизації (03)		3 052,86																						
II.4.11.1	"Реконструкція Лінійно –Апаратного Залу (к.134) адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго", за адресою м. Київ, вул.С. Петлюри,25"	554,13	3 052,86														554,13								

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2019 року	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка
					Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані і поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на I квартал 2019 року (наростаючим підсумком)				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше									
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:								
аванси	ПВР																			
	Кредитні кошти	20 266,03	253 668,50	51 038,51																
Ш.4.1.1	ПЗ з моніторингу мережевого обміну даних		303,00																	
	за рахунок амортизації (03)		303,00																	
Ш.4.1.2	Комп'ютерна програма "Автоматизація розрахунків допустимих по статичній стійкості режимів роботи енергооб'єктів з урахуванням ремонтно - аварійних схем"		83,00	83,00																
	за рахунок амортизації (03)		83,00	83,00																
Ш.4.1.3	Комп'ютерна програма "Автоматизація розрахунків динамічної стійкості"		209,80	209,80																
	за рахунок амортизації (03)		209,80	209,80																
Ш.4.1.4	Комп'ютерна програма "Аналіз стійкості за напругою та обчислення критичної напруги в електричних системах за допомогою QV-кривих"		36,60	36,60																
	за рахунок амортизації (03)		36,60	36,60																
Ш.4.1.5	Комп'ютерна програма "автоматизованого пошуку помилок в моделях схем та режимів електричних систем"		73,20	73,20																
	за рахунок амортизації (03)		73,20	73,20																
Ш.4.1.6	Розширення абонентських ліцензій на IP АТС si3000 в Апараті управління		171,60																	
	за рахунок амортизації (03)		171,60																	
Ш.4.1.7	Придбання абонентських ліцензій на IP АТС si3000 в Апараті управління.		197,00																	
	за рахунок амортизації (03)		197,00																	
Ш.4.1.8	Ліцензії IP trunk для ЦАТС CS1000E в м. Золотоноша		37,80																	
	за рахунок амортизації (03)		37,80																	
Ш.4.1.9	Microsoft Enterprise Agreement		22 000,00																	
	за рахунок амортизації (03)		22 000,00																	
Ш.4.4.2	Закупівля та встановлення апаратних та програмних засобів, необхідних для нової моделі оптового ринку електроенергії (Балансуючий ринок)	37 661,43	253 668,50	51 038,51									70 293,87	107 955,30						
	Власні кошти	17 395,40											1 612,57	19 007,97						
	Кредитні кошти	20 266,03	253 668,50	51 038,51									68 681,30	88 947,33						