

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за I квартал 2019 року по Дніпровській ЕС

(тис. грн., без ПДВ)

| № з/п         | Найменування об'єктів і робіт  | Вартість не завершених робіт на початок 2019 року | Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік | Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2019 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього: | Використано коштів  |                            |                |            |                |                           |         |  | Освоєно капіталовкладень  |  | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)   |   | Примітки |    |
|---------------|--|---|---|--|---|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|---------|--|---|--|---|--|--|---|---|----------|----|
|               |  |   |   |  |   | Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього | у т.ч.:                    |                |            |                |                           |         | використано на централізовані поставки, включаючи аванси | План освоєння капіталовкладень на I квартал 2019 року (наростаючим підсумком) | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) |   |  |  | План уведення ОЗ на I квартал 2019 року | Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1),(ОЗ-2) |          |    |
|               |  |   |   |  |   |   | будівельно-монтажні роботи |                | обладнання |                | Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо) |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
|               |  |   |   |  |   |   | всього                     | у т.ч.: аванси | всього     | у т.ч.: аванси | всього                    | в т.ч.: |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
| аванси        | ПВР  |   |   |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
| 1             | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                          | 9              | 10         | 11             | 12                        | 13      | 14   | 15  | 16   | 17  | 18   | 19   | 20                                      | 21  | 22       | 23 |
| <b>II-III</b> | <b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:</b>  | <b>200 840,05</b>                                 | <b>730 127,87</b>                           | <b>292 627,95</b>                                      | <b>8,80</b>   |   |                            |                |            |                |                           |         |  | <b>8,80</b>   |  | <b>23 124,40</b>  | <b>223 964,45</b>  | <b>558 263,38</b>  |   |   |          |    |
|               | Власні кошти   | 152 521,29  | 124 137,58                                  | 19 416,49  | 8,80  |   |                            |                |            |                |                           |         |  | 8,80  |  | 14 994,69   | 167 515,98   | 259 650,04   |   |   |          |    |
|               | за рахунок прибутку (04)   |   | 12 868,36                                   | 11 868,36  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
|               | за рахунок амортизації (03)  |   | 111 269,22                                  | 7 548,13   | 8,80  |   |                            |                |            |                |                           |         |  | 8,80  |  |   |  |  |   |   |          |    |
|               | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)  |   |   |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
|               | інше (грантові кошти)  | 27 773,93   |   |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  | 1 024,81  | 28 798,74  |  |   |   |          |    |
|               | за рахунок кредитних коштів (02)   | 20 544,83   | 605 990,29                                  | 273 211,46   |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  | 7 104,90  | 27 649,73  | 298 613,34   |   |   |          |    |
| <b>II.</b>    | <b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:</b>  | <b>200 840,05</b>                                 | <b>712 325,75</b>                           | <b>292 627,95</b>                                      | <b>8,80</b>   |   |                            |                |            |                |                           |         |  | <b>8,80</b>   |  | <b>23 124,40</b>  | <b>223 964,45</b>  | <b>558 263,38</b>  |   |   |          |    |
|               | Власні кошти   | 152 521,29  | 106 335,46                                  | 19 416,49  | 8,80  |   |                            |                |            |                |                           |         |  | 8,80  |  | 14 994,69   | 167 515,98   | 259 650,04   |   |   |          |    |
|               | за рахунок прибутку (04)   |   | 12 868,36                                   | 11 868,36  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
|               | за рахунок амортизації (03)  |   | 93 467,10                                   | 7 548,13   | 8,80  |   |                            |                |            |                |                           |         |  | 8,80  |  |   |  |  |   |   |          |    |
|               | за рахунок доходу від іншої діяльності (05)  |   |   |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
|               | інше (грантові кошти)  | 27 773,93   |   |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  | 1 024,81  | 28 798,74  |  |   |   |          |    |
|               | за рахунок кредитних коштів (02)   | 20 544,83   | 605 990,29                                  | 273 211,46   |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  | 7 104,90  | 27 649,73  | 298 613,34   |   |   |          |    |
| <b>II.1.</b>  | <b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :</b>   | <b>194 845,06</b>                                 | <b>662 002,79</b>                           | <b>292 627,95</b>                                      |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  | <b>22 666,50</b>  | <b>217 511,56</b>  | <b>510 641,33</b>  |   |   |          |    |
|               | Власні кошти   | 146 526,30  | 56 012,50                                   | 19 416,49  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  | 14 536,79   | 161 063,09   | 212 027,99   |   |   |          |    |
|               | за рахунок прибутку (04)   |   | 12 868,36                                   | 11 868,36  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
|               | за рахунок амортизації (03)  |   | 43 144,14                                   | 7 548,13   |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
|               | інше (грантові кошти)  | 27 773,93   |   |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  | 1 024,81  | 28 798,74  |  |   |   |          |    |
|               | за рахунок кредитних коштів (02)   | 20 544,83   | 605 990,29                                  | 273 211,46   |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  | 7 104,90  | 27 649,73  | 298 613,34   |   |   |          |    |
| II.1.1.1.1.   | "Реконструкція ПС з заміною шунгуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РШ-ЗАЕС ф.А, В, С) на ПС 750 кВ "Запорізька" Запорізька обл., Вільнянський район, м. Значкове, Павлівська сільська рада                            | 900,56  | 4 942,25                                    |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   | 900,56   | 75 241,46  |   |   |          |    |
|               | за рахунок амортизації (03)  |   | 4 942,25                                    |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
| II.1.1.1.2.   | "Реконструкція ПС з заміною шунгуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РШ-ЗАП ф.А, В, С) на ПС 750кВ "Дніпровська" Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-й кілометр дороги «Вільногірськ-Щорськ» | 900,56  | 3 873,60                                    |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   | 900,56   | 75 305,71  |   |   |          |    |
|               | за рахунок амортизації (03)  |   | 3 873,60                                    |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
| II.1.3.3.1    | Технічне переоснащення ПС з заміною автотрансформатора АТДЦТ-250000/330/150/35 кВ (АТ-1) на ПС 330кВ "Гірнич" Дніпропетровська обл., Широківський район, с. Мирлобівка, вул. Садова, 51                                | 55 148,24   | 2 607,58                                    |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  | 4 995,02  | 60 143,26  | 374,93   |   |   |          |    |
|               | за рахунок прибутку (04)   |   | 1 000,00                                    |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
|               | за рахунок амортизації (03)  |   | 1 607,58                                    |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
| II.1.3.3.2    | Реконструкція ВРП-330кВ з встановленням АТ №1-330 кВ, ЛТ №1-35 кВ, ДК-31 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" Запорізьких МЕМ  | 8 474,80  | 9 827,67                                    |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   | 8 474,80   | 59 204,81  |   |   |          |    |
|               | за рахунок амортизації (03)  |   | 9 827,67                                    |  |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
| II.1.3.7.1.   | Технічне переоснащення ОВП ПС 330 кВ "Прометей" (інв. №6198) шляхом заміни трансформатора власних потреб ІТСН Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Лохвицького, 23.                                     | 39,22   | 2 723,78                                    | 2 723,78   |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  | 2 910,32  | 2 949,54   |  |   |   |          |    |
|               | за рахунок прибутку (04)   |   | 2 453,02                                    | 2 453,02   |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
|               | за рахунок амортизації (03)  |   | 270,76                                      | 270,76   |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   |  |  |   |   |          |    |
| II.1.4.3.1    | Технічне переоснащення автотрансформаторів типу АТДЦТН-250000/330/150-80У1 з заміною високовольтних ввідів 150кВ та 330кВ. (2 черга ПС 330кВ "Південна" АТ№2, АТ№3)  | 52,67   | 10 905,39                                   | 5 919,22   |   |   |                            |                |            |                |                           |         |  |   |  |   | 52,67  |  |   |   |          |    |











