

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми Південно-Західної ЕС за I квартал 2019 року**

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						в т.ч.:									використано на центральовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I квартал 2019 року (наростаючим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I квартал 2019 року		Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						будівельно-монтажні роботи			Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:												
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>II.+III.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>5 919,19</b>	<b>249 476,57</b>	<b>55 688,07</b>											<b>353,02</b>	<b>1 044,44</b>	<b>6 300,53</b>	<b>316 828,56</b>		<b>202,64</b>	<b>663,10</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.	5 433,01	245 200,69	55 537,69											202,64	1 044,44	5 814,35	316 828,56		202,64	663,10		
	за рахунок прибутку (04)		99 468,31	11 536,19																			
	за рахунок амортизації (03)		145 732,38	44 001,50																			
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	4 275,88	150,38											150,38		486,18						
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>5 919,19</b>	<b>241 093,57</b>	<b>54 966,37</b>											<b>150,38</b>	<b>381,34</b>	<b>6 300,53</b>	<b>315 599,64</b>					
	Власні кошти, усього, у т.ч.	5 433,01	236 817,69	54 815,99												381,34	5 814,35	315 599,64					
	за рахунок прибутку (04)		99 468,31	11 536,19																			
	за рахунок амортизації (03)		137 349,38	43 279,80																			
	За рахунок кредитних коштів (02)	486,18	4 275,88	150,38											150,38		486,18						
<b>II.1</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>3 397,45</b>	<b>128 173,33</b>	<b>11 686,57</b>											<b>150,38</b>	<b>30,52</b>	<b>3 427,97</b>	<b>307 886,10</b>					
	Власні кошти, усього, у т.ч.	2 911,27	123 897,45	11 536,19												30,52	2 941,79	307 886,10					
	за рахунок прибутку (04)		99 468,31	11 536,19																			
	за рахунок амортизації (03)		24 429,14																				
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	4 275,88	150,38											150,38		486,18						
II.1.3.1.1.	ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення з заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадження прогресивних технологічних рішень, комплекс будівель та споруд №1, Комарівська сільська рада, Вінницький район, Вінницька область	853,88	105 437,96	11 536,19													853,88	301 357,50					
	за рахунок прибутку (04)		99 468,31	11 536,19																			
	за рахунок амортизації (03)		5 969,65																				
II.1.7.3.1.	Коригування проекту за титулом ПС-330 кВ "Козятин". Проект реконструкції ВРУ-330 кВ та 110 кВ. Вул. Березова, 36, с. Махаринці, Козятинський район, Вінницька область	1 183,05	17 906,47														1 183,05	6 528,60					
	за рахунок амортизації (03)		17 906,47																				
II.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Шепетівка"	649,75	2 414,45	75,19											75,19	15,26	665,01						
	Власні кошти, усього, у т.ч.		276,51													15,26							
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		276,51																				
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	2 137,94	75,19											75,19		243,09						







№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість не завершених робіт на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
						в т.ч.:						використано на централизованной поставке, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I квартал 2019 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I квартал 2019 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)													
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси									ПВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.2.1.4	Куцоріс Husqvarna 333R		7,11																				
	за рахунок амортизації (03)		7,11																				
III.2.4.1.	Портативний навігатор GPSMAP 64		13,33	13,33											13,33					13,33			
	за рахунок амортизації (03)		13,33	13,33																			
III.2.4.2.	Лазерний далекомір Bosch GLM 80 Professional		9,17	9,17											9,17					9,17			
	за рахунок амортизації (03)		9,17	9,17																			
III.2.4.3.	Детектор Bosch D-tect 120 wallscanner Professional		10,83	10,83											10,83					10,83			
	за рахунок амортизації (03)		10,83	10,83																			
III.2.4.4.	Високочастотний генератор, типу Г4-301		287,50																				
	за рахунок амортизації (03)		287,50																				
III.2.4.5.	Апарат зварювальний для оптоволокна Fujikura 80S Kit A Plus		302,60																				
	за рахунок амортизації (03)		302,60																				
III.2.4.6.	Програмно-апаратний комплекс типу "Амур" для звукозапису диспетчерських переговорів		146,34																				
	за рахунок амортизації (03)		146,34																				
III.2.4.7.	Комплектобладнання для механічного з'єднання оптоволокна		70,00																				
	за рахунок амортизації (03)		70,00																				
III.2.5.1.1	Вольтметр цифровий ЦП 8501/16 (330/100)		9,24	9,24											9,24	7,25			ОЗ-1 №9 від 01.2019, 1шт	9,24	7,25		
	за рахунок амортизації (03)		9,24	9,24																			
III.2.5.1.2	Вольтметр цифровий ЦП 8501/16 (330/100)		9,25	9,25											9,25	7,25			ОЗ-1 №10 від 01.2019, 1шт	9,25	7,25		
	за рахунок амортизації (03)		9,25	9,25																			
III.2.5.2.	Вимірник RLC для SMD компонентів APPA-707		17,75	3,55																			
	за рахунок амортизації (03)		17,75	3,55																			
III.2.5.3.	Частотомір GW Instek GFC-8270H (опція: генератор ОСХО)		18,38	3,68																			
	за рахунок амортизації (03)		18,38	3,68																			
III.2.5.4.	Міра-імітатор P40116M		311,47	62,29												238,40				ОЗ-1 №41 від 03.2019, 1шт		238,40	
	за рахунок амортизації (03)		311,47	62,29																			
III.2.5.5.	Калібратор універсальний H4-11		485,04	277,75													410,20			ОЗ-1 №11 від 01.2019, 1шт		410,20	
	за рахунок амортизації (03)		485,04	277,75																			
III.2.6.1.	Подрібнювач гіпок Waienstein BX52 з робочим діаметром до 127 мм		95,00																				
	за рахунок амортизації (03)		95,00																				
III.2.6.2.	Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR Professional		9,45																				
	за рахунок амортизації (03)		9,45																				
III.2.6.3.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарого (виробник Вінницька електротехнологія)		54,68																				
	за рахунок амортизації (03)		54,68																				
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання		696,37																				
	за рахунок амортизації (03)		696,37																				
III.2.7.2.1.	Моноблоки		1 080,00																				
	за рахунок амортизації (03)		1 080,00																1 228,92				

