

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I квартал 2019 року по Північній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2019 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на I квартал 2019 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2019 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2019 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	414 307,47	44 127,05			5 927,31	12 267,86	207,0%	4 398,62			-44 127,05
	Власні кошти (прибуток, амортизація)	126 834,45	13 615,36			5 927,31	12 267,86	207,0%	4 398,62			-13 615,36
	кредитні кошти	287 473,02	30 511,69									-30 511,69
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	384 398,76	39 728,43			1 528,69	12 267,86	802,5%				-39 728,43
	власні кошти	96 925,74	9 216,74			1 528,69	12 267,86	802,5%				-9 216,74
	кредитні кошти	287 473,02	30 511,69									-30 511,69
III.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:	373 587,55	38 278,41				4 256,07					-38 278,41
	власні кошти	86 114,53	7 766,72				4 256,07					-7 766,72
	кредитні кошти	287 473,02	30 511,69									-30 511,69
III.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:	3 893,34					8 011,79					
	власні кошти	3 893,34					8 011,79					
III.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:	3 707,03										
	власні кошти	3 707,03										
III.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	3 210,84	1 450,02			1 528,69						-1 450,02
	власні кошти	3 210,84	1 450,02			1 528,69						-1 450,02
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	29 908,71	4 398,62			4 398,62			4 398,62			-4 398,62
	власні кошти	29 908,71	4 398,62			4 398,62			4 398,62			-4 398,62
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:	3 715,33										
	власні кошти	3 715,33										
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	17 106,20										
	власні кошти	17 106,20										
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:	9 087,18	4 398,62			4 398,62			4 398,62			-4 398,62
	власні кошти	9 087,18	4 398,62			4 398,62			4 398,62			-4 398,62