

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми по Центральній ЕС за I квартал 2019 року

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість неавансованих робіт на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2019 року	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		неавансоване будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на I квартал 2019 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на I квартал 2019 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше			
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.: аванси ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>П+ПП</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>	<b>123 682,50</b>	<b>394 483,28</b>	<b>16 995,40</b>	<b>7,32</b>									<b>7,32</b>	<b>5 457,65</b>	<b>16 136,63</b>	<b>139 819,13</b>	<b>7 872,34</b>		<b>274,56</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	103 375,37	95 369,84	10 852,97	7,32									7,32	958,99	16 136,63	119 512,00	7 872,34		274,56		
	за рахунок прибутку (04)		8 000,00																			
	за рахунок амортизації (03)		87 369,84	10 852,97	7,32									7,32								
	за рахунок кредитних коштів (02)	20 307,13	299 113,44	6 142,43											4 498,66		20 307,13					
<b>П.</b>	<b>Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:</b>	<b>123 682,50</b>	<b>382 781,62</b>	<b>14 091,18</b>	<b>7,32</b>									<b>7,32</b>	<b>5 183,09</b>	<b>16 136,63</b>	<b>139 819,13</b>	<b>7 872,34</b>				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	103 375,37	83 668,18	7 948,75	7,32									7,32	684,43	16 136,63	119 512,00	7 872,34				
	за рахунок прибутку (04)		8 000,00																			
	за рахунок амортизації (03)		75 668,18	7 948,75	7,32									7,32								
	за рахунок кредитних коштів (02)	20 307,13	299 113,44	6 142,43											4 498,66		20 307,13					
<b>П.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>121 450,04</b>	<b>376 040,67</b>	<b>13 262,70</b>										<b>4 498,66</b>	<b>14 236,03</b>	<b>135 686,07</b>	<b>7 872,34</b>					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	101 142,91	76 927,23	7 120,27												14 236,03	115 378,94	7 872,34				
	за рахунок прибутку (04)		8 000,00																			
	за рахунок амортизації (03)		68 927,23	7 120,27																		
	за рахунок кредитних коштів (02)	20 307,13	299 113,44	6 142,43											4 498,66		20 307,13					
П.1.3.3.1.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№8157) типу АТДЦПН - 125000/330/110/10 на АТ типу АТДПН - 200000/330/110/10, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Білоцерківського району Київської області	49 758,54	8 753,29													562,62	50 321,16	2 758,19				
	за рахунок амортизації (03)		753,29																			
	за рахунок прибутку (04)		8 000,00																			
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Ніжинська" ВРУ-330 кВ (інв.№86184) шляхом заміни В-330-2 Чернігівська, вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області	126,64	3 511,97	2 614,13													126,64					
	за рахунок амортизації (03)		3 511,97	2 614,13																		
П.1.5.8.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 придбання Лук'янівська-А та Лук'янівська-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,61	3 788,80	2 257,06													77,61					
	за рахунок амортизації (03)		3 788,80	2 257,06																		
П.1.5.8.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 придбання Більшовик-А та Більшовик-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,43	3 699,49	2 249,08													77,43					
	за рахунок амортизації (03)		3 699,49	2 249,08																		
П.1.7.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 (інв.№8162) ПС 330 кВ "Білоцерківська", шляхом заміни ТС-330 В-330-1 ПП ТЕС. Київська область, Білоцерківський р-н, Томилівська с/р, вул. Узинська,10	1 221,92	259,27													189,92	1 411,84					
	за рахунок амортизації (03)		259,27																			
П.1.23.1	Реконструкція ЗРУ-10 кВ та ВРУ 110 кВ ПС 330 кВ "Черкаська" (інв.№1054, 1028). Коригування	5 122,86	1 856,86													9 927,71	15 050,57	5 114,15				
	за рахунок амортизації (03)		1 856,86																			
П.1.24.1.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Новокиївська" - 1 черга (інв.№8172/1, 8013)	21 844,55	197 413,11	1 810,66											1 810,66	1 419,26	23 263,81					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	14 418,67	41 707,51													1 419,26	15 837,93					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		41 707,51																			
	за рахунок кредитних коштів (02)	7 425,88	155 705,60	1 810,66											1 810,66		7 425,88					
П.1.24.2.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Нивки" ("Жовтнева") - 2 черга (інв.№8052/1, 8051)	13 769,54	1 892,40													788,48	14 558,02					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	8 189,45														788,48	8 977,93					







