

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2019 року по НПЦР

(тис.грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2019 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	заплановано на I півріччя 2019 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	468,40	251,00			251,00			251,00			-251,00
	Власні кошти (прибуток, амортизація)	468,40	251,00			251,00			251,00			-251,00
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:	216,00	43,00			43,00			43,00			-43,00
	власні кошти	216,00	43,00			43,00			43,00			-43,00
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:	216,00	43,00			43,00			43,00			-43,00
	власні кошти	216,00	43,00			43,00			43,00			-43,00
III.	Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:	252,40	208,00			208,00			208,00			-208,00
	власні кошти	252,40	208,00			208,00			208,00			-208,00
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:	252,40	208,00			208,00			208,00			-208,00
	власні кошти	252,40	208,00			208,00			208,00			-208,00